



TSKRP008X8MI

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo na akci
„Ocelkova, Praha 14, č. akce 999“

číslo smlouvy objednatele: 3/17/2400/52

číslo smlouvy zhotovitele: 10000127740

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav

Jakub Slánský, technický dozor objednatele

2. Zhotovitel: Skanska a.s.

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

IČO: 26271303

DIČ: CZ 26271303

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904

Bankovní spojení: Citibank Europe plc.

Číslo účtu: 2038057204/2600

zastoupena: Ing. Alešem Novákem, ředitelem závodu Silniční stavitelství Čechy a Michalem Pfafem, oblastním manažerem oblasti Praha na základě plné moci ze dne 28.3.2018

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Aleš Novák, ředitel závodu Silniční stavitelství Čechy

Michal Pfaf, oblastní manažer oblasti Praha

- ve věcech technických:

Michal Pfaf, oblastní manažer oblasti Praha

Ing. Lukáš Radil, hlavní stavbyvedoucí

Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 20.06.2017 na akci „**Ocelkova, Praha 14, č. akce 999**“ (dále jen „Smlouva“).

II. Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o změnu závazku při realizaci stavby v následujících bodech:

- a) V rámci provádění uličních vpustí č. 15, 19, 23, 24, 26, 30, 32, 35, 37, 36, 59, 64 a 66 hornickým způsobem bylo zjištěno z části jiné geologické složení rubaniny než uvažovala projektová dokumentace a dále bylo naraženo na betonové panely a litý beton po předchozí stavbě kanalizačního řadu. Méněpráce spojené s touto změnou činí -1.792.946,31 Kč bez DPH, vícepráce spojené s touto změnou činí 3.768.972,92 Kč bez DPH, soupis těchto změn včetně jejich přesného vymezení tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
- b) Z důvodu nemožnosti provedení vložkování uličních vpustí (dále jen „UV“) dle předpokladu projektanta bylo nutné:
 - UV 9 provést otevřeným výkopem;
 - UV 20 zrušit a jako náhradu zdvojit UV 18;
 - UV 34 napojit otevřeným výkopem do spádového stupně na přípojce UV 35;
 - z důvodu kolize přípojky UV 8 s ochranným pásmem stožáru veřejného osvětlení změnit místo napojení.S těmito změnami oproti PD byly dále spojeny následující náklady:
 - provádění výkopů pro UV v ochranných pásmech inženýrských sítí;
 - čištění a kamerové zkoušky, které byly provedeny na ostatních UV, které byly projektantem určeny k vložkování, z důvodu zjištění aktuálního stavu těchto přípojek.Vícepráce spojené s touto změnou činí 354.955,86 Kč bez DPH, soupis těchto změn včetně jejich přesného vymezení tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
- c) Při provádění výkopu pro pokládku nového kabelu veřejného osvětlení byl v trase zjištěn sdělovací kabel, který dle vyjádření a zákresu správce neměl být v kolizi. Vícepráce spojené s touto změnou činí 11.564,28 Kč bez DPH, soupis těchto změn včetně jejich přesného vymezení tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
- d) Nutnost provedení úprav dopravního značení. Méněpráce spojené s touto změnou činí - 347.227,20 Kč bez DPH, vícepráce spojené s touto změnou činí 452.639,24 Kč bez DPH, soupis těchto změn včetně jejich přesného vymezení tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
- e) Z důvodu nevyhovujících statických zatěžovacích zkoušek provedených na pláni v místě sanace bylo po konzultaci s geotechnikem stavby a TDI navrženo doplnění šterkové vrstvy až do úrovně parapláně. Dále se snižuje předpokládaný rozsah provedení vyrovnávek z asfaltového betonu podkladního (dále jen „ACP 16“). Méněpráce spojené s touto změnou činí -3.132.514,85 Kč bez DPH, vícepráce spojené s touto změnou činí 6.389.460,45 Kč bez DPH, soupis těchto změn včetně jejich přesného vymezení tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
- f) Při provádění vyrovnávky silničních obrub bylo zjištěno, že betonové opěry obrub jsou spojeny s podkladní vrstvou přilehlých chodníků. Pro odstranění betonových opěr obrub bylo nutné provést větší zásahy do přilehlých chodníkových ploch, než uvažovala projektová dokumentace, čímž byl zjištěn jejich špatný technický stav, resp. nevyhovující geologické podmínky pro realizaci příslušné stavby. Z výše uvedených důvodů bylo nutno dotčené úseky chodníků přilehlých k vozovce opravit včetně nových podkladních vrstev.

Jedná se o úseky Broumarská - Pospíchalova, Pospíchalova - Generála Janouška, Broumarská - Dobrovolného a chodníky v okolí autobusových zastávek Generála Janouška DC, Doležalova DC a Kapitána Stránského DC. Vícepráce spojené s touto změnou činí 5.171.466,73 Kč bez DPH, soupis těchto změn včetně jejich přesného vymezení tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

O vícepráce a méněpráce z těchto změn plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací včetně jejich přesného vymezení tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Smlouvy (Doba plnění), jak níže uvedeno.

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy ve znění dodatku č. 3 se mění takto:

Původní cena bez DPH:	84.497.534,86 Kč
DPH 21 %:	17.744.482,32 Kč
Původní cena vč. DPH:	102.242.017,18 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	89.359.140,28 Kč
DPH 21/%	18.765.419,46 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:	108.124.559,74 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH:	16.149.059,48 Kč
DPH 21%:	3.391.302,49 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 vč. DPH:	19.540.361,97 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 bez DPH:	-5.272.688,36 Kč
DPH 21%:	-1.107.264,56 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 vč. DPH:	-6.379.952,92 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 3 bez DPH:	100.235.511,40 Kč
DPH 21/%	21.049.457,39 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 3 vč. DPH:	121.284.968,79 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 zůstávají beze změny.
3. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 2 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový nárůst 30 % původní hodnoty závazku.

IV.

Změna čl. III. Smlouvy (Doba plnění)

1. Čl. III. Doba plnění se doplňuje o nový odstavec č. 4, který zní:

4. Termín dokončení díla je podmíněn příznivými klimatickými podmínkami v zimním období. V případě, že klimatické podmínky znemožní provádění díla takovým způsobem, že nebude při veškeré snaze, kterou lze od zhotovitele požadovat, možno v tomto díle pokračovat, prodlužuje se zhotoviteli termín pro dokončení díla, či celkového plnění o takový počet dní, o kolik bylo nutno dílo přerušit. K prodloužení termínu pak dochází přímo na základě tohoto článku bez potřeby uzavřít dodatek ke Smlouvě.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací.
 - b) Příloha č. 2 – Plná moc ze dne 28.3.2018 (Ing. Aleš Novák, Michal Pfaf)
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 11. 10. 2018
za Objednatele:

PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Ing. Jiří Tumpach, MBA

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásoňka 770/8, 110 00 PRAHA 8
103

V Praze dne
za Zhotovitele:

Skanska a.s.

Ing. Aleš Novák

Ředitel závodu Silniční stavitelství
Čechy

Skanska a.s.

Michal Pfaf

oblastní manažer oblasti Praha

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
Karlín, 136 00 Praha 8
IČ: 26271303
- 4 -
0378