

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 7. 2. 2018

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
na kompletní dodávku stavby
„Rekonstrukce ubytovny ve 2NP Městské sportovní haly v Mladé Boleslavi“

Objednatel:

Společnost: Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o.
Sídlo: Viničná 31, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: Ing. Jiří Bouška, JUDr. Ladislav Řípa, jednatele společnosti
IČO: 281 68 151 DIČ: CZ28168151
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-4042730237/0100
Telefon: +420326748177
Datová schránka: rssy7bw

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat jednatel společnosti.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Ondřej Rameš.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: STAV-AGENCY, s.r.o.
Sídlo: Kateřinská 736, 463 03 Stráž nad Nisou
Zastoupený: Jiří Šmíd, jednatel
IČO: 25482505 DIČ: CZ25482505
Obchodní rejstřík: složka C 20247 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 986888359 / 0800
Telefon: (+420) 485 556 620
Datová schránka: t6839w7

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Jiří Šmíd, jednatel.

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Jaroslav Vančura, Ing. Michael Franc.

Akce: „Rekonstrukce ubytovny ve 2NP Městské sportovní haly v Mladé Boleslavi“

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

1. Úvod

1.1 Smluvní strany se z níže uvedených důvodů dohodly na následujícím dodatku č.1 Smlouvy (dále jen „dodatek“), kterým upravují rozsah předmětu díla a s tím související celkovou cenu díla uvedenou v čl. 5, odst. 5.1. smlouvy a termín zhotovení díla uvedený v čl. 4, odst. 4.2 smlouvy.

2. Cena díla

2.1. Cena díla je sjednána nově na částku **6.422.017,63 Kč bez DPH**.

2.2. Důvodem změny ceny díla jsou neočekávané práce, spojené zejména s rekonstrukcí střechy v havarijním stavu a dále s požárně-bezpečnostními požadavky na provedení, vedoucí k budoucímu bezproblémovému provozu a k zajištění plné bezpečnosti stavby:

poř.	popis	cena dle SoD	více/méně práce
1	Odsekání a odbourání obkladů stěn	10 857,77	-5 480,27
2	Bourání příček vč. likvidace sutí	23 868,48	9 326,00
3	Podlahové kce z desek OSB	5 938,28	-5 938,28
4	D+M rozvody elektro	1 635 724,00	-474 281,00
5	Bourání betonů, dobetonování patky, balkony a koupelny	0,00	67 724,00
6	Rekonstrukce střechy včetně zateplení	0,00	199 816,00
7	Demontáž VZT včetně dobetonování	0,00	10 000,00
8	Napojení vody a topení z 1. NP + změna vedení topení	924 995,67	109 565,00
9	portál pro AL dveře	0,00	18 200,00
10	Lešení pomocné v do 1,9m	19 064,45	50 000,00
11	Svislé a kompletní konstrukce	157 170,21	90 000,00
12	Dlažba z betonových dlaždic vč. kladení	4 316,35	-4 316,35
13	Oplechování parapetů rovných z TiZn lesklého plechu	17 667,65	-17 667,65
14	Tenkovrstvá silikonová omítka 1,5 mm, APU lišty	33 690,38	-33 690,38
15	D+M Ocelová konstrukce schodiště	257 213,00	191 180,00
16	D+M větrání hygienických zařízení	121 309,00	12 900,00
17	D+M samozavírače bez aretace	0,00	53 100,00
18	D+M Deska parapetní dřevotřísková vnitřní	8 643,60	5 000,00
19	D+M hydrantů /pouze skříň včetně zazdění a začištění	0,00	12 400,00
20	Vnitřní stěny - sklovláknité pletivo a štuk	124 558,31	101 028,49
celkem méně a více práce bez DPH			388 865,56 Kč
Původní cena díla dle SoD bez DPH			6 033 152,07 Kč
Nová cena díla bez DPH			6 422 017,63 Kč

3. Termín zhotovení díla

3.1. Tímto dodatkem se mění čl. 4, odst. 4.2. smlouvy takto:

Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v bodě 3.1. smlouvy v termínu nejpozději do **31. 8. 2018**.

3.2. Změna termínu díla je vzhledem k neočekávaným pracím, spojeným s rekonstrukcí střechy v havarijním stavu a s požárně-bezpečnostními požadavky, vedoucí k budoucímu bezproblémovému provozu a k zajištění plné bezpečnosti stavby.

4. Ostatní ujednání

4.1. Tímto dodatkem se dále mění čl. 13, odst. 13.4. smlouvy takto:

Ve smyslu § 92a a 92e zákona o DPH **bude** uplatněn režim přenesené daňové povinnosti, plnění **bude** sloužit pro ekonomickou činnost objednatele.

Ostatní body a ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Mladé Boleslavi dne

Ve Stráži nad Nisou dne

.....

.....

Objednatel

Zhotovitel