

Číslo smlouvy Objednatele: 5618050916.01 (ORG 5365)

Číslo smlouvy Zhotovitele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanského zákoníku

Investiční akce: „Zateplení budovy Hapalova 20“

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

Zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Pověřena podpisem této smlouvy:

[REDAKCE] vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,
Kounicova 67, 60200 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDF“)

Pověření zaměstnanci:

[REDAKCE] technický ředitel

[REDAKCE] vedoucí Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

II. HV stavby a práce s.r.o.

Zastoupený: [REDAKCE] jednatelem společnosti

Se sídlem: Krátká 157, 664 61 Rajhradice

IČO: 04395255

DIČ: CZ 04395255

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 89683

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.3.2018 smlouvu o zhotovení stavby a poskytnutí součinnosti č. 5618050916, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Zateplení budovy Hapalova 20“ a poskytnutí součinnosti při řízení souvisejícím s užíváním stavby.
2. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je změna předmětu díla vymezeného smlouvou a to následovně:
 - a) Změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“). Rozšíření sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnovém listu č. 1 ze dne 19.9.2018, ve změnovém listu č. 2 ze dne 19.9.2018, ve změnovém listu č. 3 ze dne 19.9.2018, ve změnovém listu č. 6 ze dne 19.9.2018, ve změnovém listu č. 7 ze dne 19.9.2018, rozšíření a zúžení sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnovém listu č. 5 ze dne 19.9.2018 a zúžení sjednaného předmětu díla je blíže popsáno ve změnovém listu č. 4 ze dne 19.9.2018, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Dále je předmětem dodatku č.1 smlouvy změna sídla Zhotovitele a změna čl. III, V. a XVI. v souvislosti se změnou předmětu smlouvy.

III. Změna ustanovení smlouvy o zhotovení stavby a poskytnutí součinnosti (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy.

1. Sídlo zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy se mění následovně: Krátká 157, 664 61 Rajhradice
2. **čl. II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odstavec II.8. tohoto znění:

II.8. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 19.9.2018, ve změnovém listu č. 2 ze dne 19.9.2018, ve změnovém listu č. 3 ze dne 19.9.2018, ve změnovém listu č. 5 ze dne 19.9.2018, ve změnovém listu č. 6 ze dne 19.9.2018 a ve změnovém listu č. 7 ze dne 19.9.2018 .

Z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 4 ze dne 19.9.2018 a ve změnovém listu č. 5 ze dne 19.9.2018.

Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 zákona, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3. **čl. III. Lhůta plnění. Harmonogram**
text odst. III.1 písm. c) se nahrazuje novým textem, který zní:

III.1 c) lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo Poskytnutí součinnosti dle čl. II.5 této smlouvy) se sjednává v délce 5 měsíců a 5 dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „**Finální lhůta**“)

4. **čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy** - text odst. V.1. a V.3 se nahrazuje novým textem, který zní:

V.1. **Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:

cena celkem **2.760.406,07 Kč bez DPH**

V.3. **Cena za zhotovení Stavby** je sjednána dohodou smluvních stran v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce Zhotovitele a změnovým listem č. 1 ze dne 19.9.2018, změnovým listem č. 2 ze dne 19.9.2018, změnovým listem č. 3 ze dne 19.9.2018, změnovým listem č. 4 ze dne 19.9.2018, změnovým listem č. 5 ze dne 19.9.2018, změnovým listem č. 6 ze dne 19.9.2018 a změnovým listem č. 7 ze dne 19.9.2018 takto:

Cena celkem dle smlouvy ze dne 30.3.2018 bez DPH.....	2.581.755,30 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH.....	192.519,12 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH.....	- 13.868,35 Kč
Cena celkem bez DPH	2.750.406,07 Kč

5. **čl. XVI. Ostatní ujednání** - odst. XVI.13. se doplňuje o následující text:

Příloha č.3: Změnový list č. 1 ze dne 19.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 2 ze dne 19.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 3 ze dne 19.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 4 ze dne 19.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 5 ze dne 19.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 6 ze dne 19.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 7 ze dne 19.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn.

Příloha č.4: Kopie výpisu z obchodního rejstříku Zhotovitele

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
4. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je uzavřen, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.
7. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
9. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
10. Nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č.3: Změnový list č. 1 ze dne 19.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 2 ze dne 19.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 3 ze dne 19.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 4 ze dne 19.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 5 ze dne 19.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 6 ze dne 19.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn.
Změnový list č. 7 ze dne 19.9.2018 včetně položkového rozpočtu změn
- Příloha č.4: Kopie výpisu z obchodního rejstříku Zhotovitele

Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/186 dne 25.9.2018

V Brně dne 26.9.2018

V Brně dne 26.9.2018



vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna



jednatel společnosti
HV stavby a práce s.r.o.


HV stavby a práce, s.r.o. IČ:04395255
Krátká 157, 664 61 Rajhradice

Snížení energetické náročnosti objektu Hapalova 20 - Naděje
Rekapitulace změnových listů

Statutární město Brno "Snížení energet.náročnosti objektu Hapalova 20 - Naděje"	MPC bez DPH	MPC DPH 15%	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH 15%	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
ZL 01 - Bourací práce, úprava povrchů vnější	0,00	0,00	0,00	20 011,37	3 001,71	23 013,08	20 011,37	3 001,71	23 013,08
ZL 02 - Zemní práce, základy	0,00	0,00	0,00	43 611,45	6 541,72	50 153,17	43 611,45	6 541,72	50 153,17
ZL 03 - Izolace střež(zivické krytiny),přesuny sutí, úpravy povrchů	0,00	0,00	0,00	88 533,90	13 280,09	101 813,99	88 533,90	13 280,09	101 813,99
ZL 04 - Prorážení otvorů a jiné bourací práce	-10 612,35	-1 591,85	-12 204,20	0,00	0,00	0,00	-10 612,35	-1 591,85	-12 204,20
ZL 05 - Úprava povrchů vnější - výměna izolantu	-3 256,00	-488,40	-3 744,40	4 617,60	692,64	5 310,24	1 361,60	204,24	1 565,84
ZL 06 - Sanace obvodového zdiva	0,00	0,00	0,00	30 000,00	4 500,00	34 500,00	30 000,00	4 500,00	34 500,00
ZL 07 - Oprava vnějších omítek	0,00	0,00	0,00	5 744,80	861,72	6 606,52	5 744,80	861,72	6 606,52
Celkem změnové listy k dodatku číslo 01	-13 868,35	-2 080,25	-15 948,60	192 519,12	28 877,88	221 397,00	178 650,77	26 797,63	205 448,40

V Brně dne 05.09.2018

Vypracoval:





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Snížení energetické náročnosti objektu Hapalova 20-Naděje ÚSEK: Fasáda	ZL 01
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourací práce, úprava povrchů vnějších	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:	DATUM: OSOBNĚ: 19.9.2018 MAIL: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourací práce, úprava povrchů vnější DOTČENÉ MÍSTO: zateplení příslušného objektu – Hapalova 20 - Naděje ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.1 – příloha č.1“- dopočet provedených prací ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: <p>Při provádění odsekání ostění oken na objektu Hapalova 20 za účelem provedení zateplení fasády a jejich části – ostění bylo zjištěno, že kolem rámu oken chybí montážní pěna, která před zateplením ostění musí být doplněna. Dále po stavbě lešení pro zhotovení KZS fasády bylo zjištěno, že součástí nadpraží pásových oken je po celé délce oken přivařený ocelový pásový profil, který brání zateplení nadpraží. Z tohoto důvodu je nutná jeho demontáž.</p> <p style="text-align: center;">[REDACTED]</p>	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED] DATUM: 19.07.2018	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM - [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti objektu Hapalova 20 - Naděje ÚSEK: Fasáda	ZL 01																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Bourací práce, úprava povrchů vnějších	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: HV stavby a práce, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 19.9.2018 mail: [REDACTED]																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Bourací práce, úprava povrchů vnějších DOTČENÉ MÍSTO: zateplení příslušného objektu – Hapalova 20 - Naděje ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. Energy Benefit Centre, a.s. , 1.8.2016 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.1 – příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">20 011,37 Kč</td><td style="text-align: right;">3 001,71 Kč</td><td style="text-align: right;">23 013,08 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">20 011,37 Kč</td><td style="text-align: right;">3 001,71 Kč</td><td style="text-align: right;">23 013,08 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	20 011,37 Kč	3 001,71 Kč	23 013,08 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	20 011,37 Kč	3 001,71 Kč	23 013,08 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	20 011,37 Kč	3 001,71 Kč	23 013,08 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	20 011,37 Kč	3 001,71 Kč	23 013,08 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 5.9.2018																
VYJÁDRĚNÍ: SOUHLÁSIM [REDACTED]	19.9.2018																
OD: GP PODPIS: GP DATUM: xxx																	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____															
STAVEBNÍ DOZOR BKOM - [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 1			
Zhotovitel:	HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255				
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 5.9.2018			
Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu Hapalova 20 - Naděje					
Způsob odeslání / předání datum: 5.9.2018		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:	PD			
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny:					
1. Vypěnění mezer mezi rámy stávajících oken a zdivem.					
2. Odřezání ocelových profilů z nadpraží pásových oken.					
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Při provádění odsekání ostění oken na objektu Hapalova 20 za účelem provedení zateplení fasády a jejich částí – ostění bylo zjištěno, že kolem rámu oken chybí montážní pěna, která před zateplením ostění musí být doplněna. Dále po stavbě lešení pro zhotovitele KZS fasády bylo zjištěno, že součástí oken je po celé délce oken přivařený ocelový pásový profil, který brání zateplení nadpraží. Z tohoto důvodu je nutná jeho demontáž.</p>					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce:					
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:					
Zhotovitel: HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255					
					



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLAS



Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASIM



Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL:
Zhotovitel:	HV stavby a práce, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	5.9.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	20 011,71,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
20 011,71,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 19.9.2018	Datum: 19.9.2018	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):



Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZL č.1 Hapalova 20


Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
01	Vlastní objekt	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	Snížení energetické náročnosti objektu Hapalova 20 - Naděje	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Statutární město Brno		
Dodavatel	HV stavby a práce,s.r.o., IČ 04395255	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	20 011,37	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	20 011,37	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	20 011,37	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	20 011,37	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : 	Jméno :
Datum :		Datum : 05.09.2018	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	15,0 %		20 011,37 Kč
DPH	15,0 %		3 001,71 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			23 013,08 Kč

Poznámka :



Stavba :	Snížení energ.náročnosti objektu Hapalova 20	Rozpočet :	ZL.č.1
Objekt :	01 Vlastní objekt		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 0	20 011,37	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	20 011,37	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč			
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				

ZL č.1

Stavba :	Snížení energetické náročnosti objektu	
Objekt :	Hapalova 20 - Naděje	
	01 Vlastní objekt	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:						
1	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	89,30	85,95	7 675,34
2	vlastní	Odřezání kovových prvků v nadpraží oken	m	94,50	112,00	10 584,00
3	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	47,25	37,08	1 752,03
	Celkem za	ZL č.1				20 011,37



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Snížení energetické náročnosti objektu Hapalova 20-Naděje ÚSEK: Základy		ZL 02
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Zemní práce, základy	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:		DATUM: OSOBNĚ: 19.9.2018 MAIL: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zemní práce, základy DOTČENÉ MÍSTO: zateplení příslušného objektu -- Hapalova 20 - Naděje ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace změny ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.2 – příloha č.1“- dopočet provedených prací ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Při posouzení trhlin v obvodovém zdivu provedeny sondy založení objektu, kde bylo zjištěno narušení uložení základového prahu na zákl. patkách objektu. Byla navržena sanace založení dle PD zpracovanou spol. LIPROJEKT. Odkopání zeminy, sanace zákl. patek, přibetonování a podbetonování základových konstrukcí, zásyp.		
POKYN VYDAL: stavbyvedouc [REDACTED]		DATUM: 23.07.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna. [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti objektu Hapalova 20 - Naděje ÚSEK: Fasáda		ZL02																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Zemní práce, základy.		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: HV stavby a práce, s.r.o. ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:		DATUM: OSOBNĚ: 19.9.2018 mail: [REDACTED]																
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zemní práce, základy DOTČENÉ MÍSTO: zateplení příslušného objektu – Hapalova 20 - Naděje ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace změny ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.2 – příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;"></th><th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%;">DPH</th><th style="width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">43 611,45 Kč</td><td style="text-align: right;">6 541,72 Kč</td><td style="text-align: right;">50 153,17 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">43 611,45 Kč</td><td style="text-align: right;">6 541,72 Kč</td><td style="text-align: right;">50 153,17 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	43 611,45 Kč	6 541,72 Kč	50 153,17 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	43 611,45 Kč	6 541,72 Kč	50 153,17 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	43 611,45 Kč	6 541,72 Kč	50 153,17 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	43 611,45 Kč	6 541,72 Kč	50 153,17 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Josef Zbořil		[REDACTED] DATUM: 5.9.2018																
VYJÁDRĚNÍ: <i>SOUHLASÍM</i> [REDACTED] 19.9.2018																		
OD: _____ GP _____ PODPI _____		DATUM: _____ xxx																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED] MI Magistrát města Brna, [REDACTED]																	



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 02	
Zhotovitel:	HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 5.9.2018	
Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu Hapalova 20 - Naděje			
Způsob odeslání / předání datum: 19.7.2018	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	PD změny		
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
1. Zemní práce – výkop a zásyp se zhutněním			
2. Sanace základových konstrukcí			
3. Betonáž základových patek			
Popis a zdůvodnění změny:			
Po provedení sondy pod trhlinami obvodového zdiva objektu, bylo zjištěno narušení základových konstrukcí. Na provedení sanace základových konstrukcí byla provedena PD od společnosti LIPROJEKT, podle které byl navržen postup prací. Odkopání kolem základových konstrukcí, jejich sanace a zpětný zásyp.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
Zhotovitel: HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255			
			



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLAS

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASIM

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	HV stavby a práce, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	5.9.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
Popis a zdůvodnění změny:		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	43 611,45,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
43 611,45,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[redacted]	[redacted]	
Datum: 14.9.2018	Datum: 19.9.2018	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):



Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZL č.2 Hapalova 20

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
01	Vlastní objekt	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	Snižování energetické náročnosti objektu Hapalova 20 - Naděje	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Statutární město Brno		
Dodavatel	HV stavby a práce, s.r.o., IČ 04395255	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	


ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	43 611,45	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	43 611,45	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	43 611,45	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	43 611,45	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : 	Jméno :
Datum :	Datum : 05.09.2018	Datum :
Podpis :	Podpis : 	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	0 Kč
DPH	21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	15,0 %	43 611,45 Kč
DPH	15,0 %	6 541,72 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		50 153,17 Kč

Poznámka :



Stavba :	Snížení energ.náročnosti objektu Hapalova 20	Rozpočet: ZL.č.2
Objekt :	01 Vlastní objekt	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 0	43 611,45	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	43 611,45	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				0,00






ZL č.2

Stavba : Objekt :	Snížení energetické náročnosti objektu Hapalova 20 - Naděje 01 Vlastní objekt	
----------------------	--	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:						
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z bet.dlaždic na sucho	m2	7,625	34,00	259,25
2	113107310R00	Odstranění podkladu pl.50m2, kam.těženého,tl.10cm	m2	7,625	58,00	442,25
3	132101101R00	Hloubení rýh šířky do 60cm v hor.2 do 100 m3	m3	11,250	400,00	4 500,00
4	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60cm v hor.3	m3	11,250	100,00	1 125,00
5	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50m	m3	11,250	20,00	225,00
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100m3	m3	11,000	140,00	1 540,00
7	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním po vrstvách ručně	m3	9,150	283,50	2 594,03
8	111ST02VD	Statické zajištění trhlin v základ.pasu (stehování pomocí kotevních spon)	kpl	2,000	11 500,00	23 000,00
9	271531112R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm	m3	1,110	936,00	1 038,96
10	274313611R00	Beton základových pasů prostý C16/20	m3	2,960	2 365,00	7 000,40
11	274351215R00	Bednění stěn základových pasů -zřízení	m2	3,260	482,40	1 572,62
12	274351216R00	Bednění stěn základových pasů -odsranění	m2	3,260	96,30	313,94
Celkem za ZL č.2						43 611,45



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti objektu Hapalova 20-Naděje ÚSEK: Střecha	ZL 03
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Izolace střech (živičné krytiny), přesuny sutí, úpravy povrchů	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255 DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 19.7.2018 MAIL: 	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Izolace střechy (živičné krytiny), přesun sutí, úpravy povrchů DOTČENÉ MÍSTO: zateplení příslušného objektu – Hapalova 20 - Naděje ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace změny ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.3 – příloha č.1“- rozpočet provedených prací ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Při bourání střešní skladby bylo zjištěno, že tl. asphalt. pásu není dle PD 2 cm, ale 6-7 cm. Po odtěžení šterku zjištěny nerovnosti stropní konstrukce od -10 cm do 2,4cm. Nutno srovnat betonovou směsí. 	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 	DATUM: 23.07.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY:  OI Magistrát města Brna,




PŘÍLOHA č. 9

MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti objektu Hapalova 20 - Naděje ÚSEK: Střecha	ZL 03																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Izolace střech(živičné krytiny), přesuny sutí, úpravy povrchů	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: HV stavby a práce, s.r.o. ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:	DATUM: OSOBNĚ: 19.9.2018 mail: [REDACTED]																
PŘEDMĚT ZMĚNY: Izolace střech (živičné krytiny), přesuny sutí, úpravy povrchů. DOTČENÉ MÍSTO: zateplení příslušného objektu – Hapalova 20 - Naděje ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace změny ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.3 – příloha č.1 – dopočet provedených prací“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;"></th> <th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th> <th style="text-align: right;">DPH</th> <th style="text-align: right;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">88 533,90 Kč</td> <td style="text-align: right;">13 280,09 Kč</td> <td style="text-align: right;">101 813,99 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td style="text-align: right;">88 533,90 Kč</td> <td style="text-align: right;">13 280,09 Kč</td> <td style="text-align: right;">101 813,99 Kč</td> </tr> </tbody> </table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	88 533,90 Kč	13 280,09 Kč	101 813,99 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	88 533,90 Kč	13 280,09 Kč	101 813,99 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	88 533,90 Kč	13 280,09 Kč	101 813,99 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	88 533,90 Kč	13 280,09 Kč	101 813,99 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 5.9.2018																
VYJÁDRĚNÍ: <i>SOUHL</i> [REDACTED]	19.9.2018																
OD: GP PODPIS: [REDACTED] GP DATUM: xxx																	
SCHVÁLIL: PODPIS: DATUM:																	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 23.7.2018	
Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu Hapalova 20 - Naděje			
Způsob odeslání / předání datum: 5.9.2018	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	PD		
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
1. Izolace střech (živičné krytiny)			
2. Přesuny sutí			
3. Úpravy povrchů			
Popis a zdůvodnění změny:			
Při bourání střešního pláště (živičné krytiny) bylo zjištěno, že tloušťka stávajícího asfaltového pásu není dle PD 2cm, ale 6-8cm. Po odbourání skladby střechy byly zjištěny nerovnosti stropní konstrukce, které nelze vyrovnat asfaltovým pásem dle PD a technické zprávy, ale je potřeba vyrovnávku stropní konstrukce 2.NP provést betonovou směsí.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
Zhotovitel: HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255			
			



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUKLA

Stanovisko projektanta stavby: *SOUH*

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ POS		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	5.9.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
Popis a zdůvodnění změny:		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	88 533,90,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
88 533,90,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[redacted]	[redacted]	
Datum: 14.9.2018	Datum: 19.9.2018	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):



Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZL č.3 Hapalova 20


Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
01	Vlastní objekt	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	Snížení energetické náročnosti objektu Hapalova 20 - Naděje	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Statutární město Brno		
Dodavatel	HV stavby a práce,s.r.o., IČ 04395255	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	88 533,90	Ztížené výrobní podmínky	0,00
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0,00
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	88 533,90	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	88 533,90	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	88 533,90	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno : 	Jméno :
Datum :		Datum : 05.09.2018	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		0 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	15,0 %		88 533,90 Kč
DPH	15,0 %		13 280,09 Kč
CÉNA ZA OBJEKT CELKEM			101 813,99 Kč

Poznámka :



Stavba :	Snížení energ.náročnosti objektu Hapalova 20	Rozpočet : ZL.č.3
Objekt :	01 Vlastní objekt	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montaz	HZS
0 0	88 533,90	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	88 533,90	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč			
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (ICD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				0,00





ZL č.3

Stavba :	Snížení energetické náročnosti objektu	
Objekt :	Hapalova 20 - Naděje	
	01 Vlastní objekt	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:						
1	712300833RT3	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3 vrstvé	m2	1 021,760	15,00	15 326,40
2	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za 2.NP a 1.PP	t	14,300	100,00	1 430,00
3	979081111R00	Odvoz sutí a vyb.hmot na skládku do 1km	t	14,300	150,00	2 145,00
4	979081121R00	Příplatek k odvozu zakaždý další 1km	t	71,500	15,00	1 072,50
5	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	14,300	100,00	1 430,00
6	979990121R00	Poplatek za skládku sutí-asfaltové pásy	t	14,300	1 000,00	14 300,00
7	631312611R00	Mazanina z betonu prostého C12/15	m3	15,000	2 772,00	41 580,00
8	vlastní	Svislá doprava betonové směsy, budovy do 12m	m3	15,000	750,00	11 250,00
Celkem za ZL č.3						88 533,90



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Snížení energetické náročnosti objektu Hapalova 20-Naděje ÚSEK: Fasáda		ZL 04
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Prorážení otvorů a jiné bourací práce		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:		DATUM:- OSOBNĚ: 19.9.2018 MAIL: 
PŘEDMĚT ZMĚNY: Prorážení otvorů a jiné bourací práce DOTČENÉ MÍSTO: zateplení příslušného objektu – Hapalova 20 - Naděje ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace změny ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.4 – příloha č.1“- rozpočet provedených prací ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Po přezkoumání soudržnosti kamenného obkladu, TDI a objednatel rozhodl, že povrch je způsobilý k montáži KZS a není nutno odsekat kamenný obklad.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 		DATUM: 23.07.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti objektu Hapalova 20 - Naděje ÚSEK: Fasáda	ZL 04																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 Popis: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OI MMB OD: HV stavby a práce, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 19.9.2018 mail: [REDACTED]																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Prorážení otvorů a jiné bourací práce DOTČENÉ MÍSTO: zateplení příslušného objektu – Hapalova 20 - Naděje ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace změny ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.4 – příloha č.1 - odpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;"></th><th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%;">DPH</th><th style="width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">10 612,35 Kč</td><td style="text-align: right;">1 591,85 Kč</td><td style="text-align: right;">12 204,20 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">10 612,35 Kč</td><td style="text-align: right;">[REDACTED]</td><td style="text-align: right;">12 204,20 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Méněpráce:	10 612,35 Kč	1 591,85 Kč	12 204,20 Kč	Rozdíl:	10 612,35 Kč	[REDACTED]	12 204,20 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Méněpráce:	10 612,35 Kč	1 591,85 Kč	12 204,20 Kč														
Rozdíl:	10 612,35 Kč	[REDACTED]	12 204,20 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Josef Zbořil DATUM: 5.9.2018																	
VYJÁDŘENÍ: [REDACTED] SOHLASIM [REDACTED] 19.9.2018 OD: _____ GP _____ POD _____ DATUM: _____ XXX _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 04	
Zhotovitel:	HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 23.7.2018	
Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu Hapalova 20 - Naděje			
Způsob odeslání / předání datum: 5.9.2018	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	PD		
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
1. Neprováděné práce – odsekání kamenného obkladu			
Popis a zdůvodnění změny:			
Z důvodu soudržnosti podkladu kamenného obkladu se práce neprovádí vč. odvozu suti a její likvidace.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
Zhotovitel: HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255			
			



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUKLAD



Stanovisko projektanta stavby:

SOUKLAD



Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	HV stavby a práce, s.r.o., IČ: 04395255	
Změnový list vystavil:	[redacted]	
Datum:	5.9.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
Popis a zdůvodnění změny:		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
10 612,35,- Kč	0,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
10 612,35,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[redacted]	[redacted]	
Datum: 14.9.2018	Datum: 19.9.2018	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):



Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZL č.4 Hapalova 20


Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
D1	Vlastní objekt	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	Snížení energetické náročnosti objektu Hapalova 20 - Naděje	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Statutární město Brno		
Dodavatel	HV stavby a práce,s.r.o., IČ 04395255	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-10 612,35	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-10 612,35	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-10 612,35	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-10 612,35	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :	Jméno :		Jméno :
Datum :	Datum :	23.07.2018	Datum :
Podpis :	Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		0,00 Kč
DPH	21,0 %		0 Kč
Základ pro DPH	15,0 %		-10 612,35 Kč
DPH	15,0 %		1 591,85 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-12 204,20 Kč

Poznámka :



Stavba :	Snížení energ.náročnosti objektu Hapalova 20	Rozpočet :	ZL.č.4
Objekt :	01 Vlastní objekt		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 0	-10 612,35	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-10 612,35	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Zařízení staveniště			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0






ZL č.4

Stavba :	Snížení energetické náročnosti objektu	
Objekt :	Hapalova 20 - Naděje	
	01 Vlastní objekt	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:						
1	978059231R00	Odsekání obkladu stěn z uměl.kamene nad 2m2	m2	39,960	-160,00	-6 393,60
2	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,750	-150,00	-1 012,50
3	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1km	t	33,750	-15,00	-506,25
4	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour.hmot za 2.NP a 1.PP	t	6,750	-100,00	-675,00
5	979990101R00	Poplatek za skládku sutí - směr betonu a cihel	t	6,750	-300,00	-2 025,00
	Celkem za	ZL č.4				-10 612,35



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti objektu Hapalova 20-Naděje ÚSEK: Fasáda		ZL 05
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Úprava povrchů vnější		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB OD: HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:		DATUM: : OSOBNĚ: 19.9.2018 MAIL: 
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava povrchů vnější DOTČENÉ MÍSTO: zateplení příslušného objektu – Hapalova 20 - Naděje ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace změny ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.5 – příloha č.1“- rozpočet provedených prací ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Z důvodu nedostačujícího místa v ostění balkónových dveří (4 kusy) v lodžích 1.NP a 2.NP objektu, nutná výměna izolantu menší tloušťky stejných tepelných vlastností. 		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 		DATUM: 23.07.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY:  I Magistrát města Brna –	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti objektu Hapalova 20 - Naděje ÚSEK: Fasáda	ZL 05																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Úprava povrchů vnější	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: HV stavby a práce, s.r.o. ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: mail: [REDACTED]	DATUM: 19.9.2018 OSOBNĚ																
PŘEDMĚT ZMĚNY: Úprava povrchů vnější DOTČENÉ MÍSTO: zateplení příslušného objektu – Hapalova 20 - Naděje ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace změny ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.4 – příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">4 617,60 Kč</td><td style="text-align: right;">692,64 Kč</td><td style="text-align: right;">5 310,24 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">3 256,00 Kč</td><td style="text-align: right;">488,40 Kč</td><td style="text-align: right;">3 744,40 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">1 361,60 Kč</td><td style="text-align: right;">204,24 Kč</td><td style="text-align: right;">1 565,84 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	4 617,60 Kč	692,64 Kč	5 310,24 Kč	Méněpráce:	3 256,00 Kč	488,40 Kč	3 744,40 Kč	Rozdíl:	1 361,60 Kč	204,24 Kč	1 565,84 Kč	
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	4 617,60 Kč	692,64 Kč	5 310,24 Kč														
Méněpráce:	3 256,00 Kč	488,40 Kč	3 744,40 Kč														
Rozdíl:	1 361,60 Kč	204,24 Kč	1 565,84 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 5.9.2018																
VYJÁDRĚNÍ: SOUHLASIM [REDACTED]	19.9.2018																
OD: _____ GP _____ PO _____	DATUM: xxx																
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____ DATUM: _____																
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASA



Stanovisko projektanta stavby:


SOUHLASIM





Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ POS		číslo OZ: 5	
Zhotovitel:	HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 5.9.2018	
Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu Hapalova 20 - Naděje			
Způsob odeslání / předání datum: 19.7.2018	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	PD		
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
1. Výměna tepelné izolace KZS fasády – namísto min.vlny tl.150mm desky PIR tl.50mm			
Popis a zdůvodnění změny:			
Z důvodu nedostatku místa v ostění 4 ks dveří v lodžích 1.a 2.NP výměna izolantu.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
Zhotovitel: HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255			
			



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 05
Zhotovitel:	HV stavby a práce, s.r.o., IČ: 04395255	
Změnový list vystavil:		
Datum:		
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
Popis a zdůvodnění změny:		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
3 256,00,- Kč	4 617,60,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1 361,60,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum: 19.9.2018	Datum: 19.9.2018	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZL č.5 Hapalova 20


Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
01	Vlastní objekt	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	Snížení energetické náročnosti objektu Hapalova 20 - Nadeje	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Statutární město Brno		
Dodavatel	HV stavby a práce, s.r.o., IČ 04395255	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 361,60	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 361,60	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 361,60	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 361,60	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : XXXXXXXXXX	Jméno :
Datum :	Datum : 05.09.2018	Datum :
Podpis :	XXXXXXXXXX	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	0 Kč
DPH	21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	15,0 %	1 361,60 Kč
DPH	15,0 %	204,24 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 565,84 Kč

Poznámka :



Stavba :	Snížení energ.náročnosti objektu Hapařova 20	Rozpočet :	ZL.č.5
Objekt :	01 Vlastní objekt		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 0	1 361,60	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 361,60	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				0
Oborová přírážka				0
Přesun stavebních kapacit				0
Mimostaveništní doprava				0
Zařízení staveniště				0
Provoz investora				0
Kompletační činnost (IČD)				0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0







ZL č.5

Stavba :	Snížení energetické náročnosti objektu	
Objekt :	Hapalova 20 - Naděje	
	01 Vlastní objekt	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:						
1	622323835RT1	Zatepl.systém tř.A, fasáda,min.desky PV150mm s omítkou silikonovou SIF 3,1 kg/m ²	m2	2,960	-1 100,00	-3 256,00
2	6223238..RT1	Zatepl.systém tř.A, fasáda,deska PIR tl.50mm s omítkou silikonovou SIF 3,1 kg/m ²	m2	2,960	1 560,00	4 617,60
Celkem za ZL č.5						1 361,60



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Snížení energetické náročnosti objektu Hapalova 20-Naděje ÚSEK: Svislé konstrukce		ZL 06
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Sanace obvodového zdiva.	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB OD: HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255	DATUM:	
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:	OSOBNĚ: 19.9.2018	
	MAIL:	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Sanace obvodového zdiva DOTČENÉ MÍSTO: zateplení příslušného objektu – Hapalova 20 - Naděje ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.6 – příloha č.1“- rozpočet provedených prací ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Dle skutečnosti stavu obvodového zdiva, provedení sanace většího počtu porušení obvodového zdiva (trhlin), které nejsou součástí PD a výkazu výměr. 		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 	DATUM: 23.0 	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: 	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna – 	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti objektu Hapalova 20 - Naděje ÚSEK: Fasáda		ZL 06																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Sanace obvodového zdiva		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 6 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB OD: HV stavby a práce, s.r.o. ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:		DATUM: OSOBNĚ: 19.9.2018 mail: [REDACTED]																
PŘEDMĚT ZMĚNY: Sanace helikální výztuží obvodového zdiva DOTČENÉ MÍSTO: zateplení příslušného objektu – Hapalova 20 - Naděje ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace změny ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.6 – příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: center;">30 000,00 Kč</td><td style="text-align: center;">4 500,00 Kč</td><td style="text-align: center;">34 500,00 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: center;">0,00 Kč</td><td style="text-align: center;">0,00 Kč</td><td style="text-align: center;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: center;">30 000,00 Kč</td><td style="text-align: center;">4 500,00 Kč</td><td style="text-align: center;">34 500,00 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	30 000,00 Kč	4 500,00 Kč	34 500,00 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	30 000,00 Kč	4 500,00 Kč	34 500,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	30 000,00 Kč	4 500,00 Kč	34 500,00 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	30 000,00 Kč	4 500,00 Kč	34 500,00 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]		DATUM: 5.9.2018																
VYJÁDŘENÍ: <i>SOUHLASÍM</i>		[REDACTED] 19.9.2018																
OD: _____ GP _____		PODPIS: _____ GP _____ DATUM: _____ xxx																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna – [REDACTED]																	



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 6	
Zhotovitel:	HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 5.9.2018	
Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu Hapalova 20 - Naděje			
Způsob odeslání / předání datum: 5.9.2018	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	PD		
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
1. Sanace zdiva většího rozsahu trhlin v obvodovém zdivu.			
Popis a zdůvodnění změny:			
Na základě podrobnějšího ohledání skutečného stavu obvodového zdiva, byl zjištěn větší počet narušení obvodového zdiva (vertikálních trhlin), které je nutno sanovat dle návrhu a zpracování ADGP. Chyba v PD.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
Zhotovitel: HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255			
			



Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUKILAS

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHGA 8

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 06
Zhotovitel:	HV stavby a práce, s.r.o., IČ: 04395255	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	5.9.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
Popis a zdůvodnění změny:		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	30 000,00,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
30 000,00,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 19.9.2018	Datum: 19.9.2018	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZL č.6 Hapalova 20


Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
01	Vlastní objekt	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	Snížení energetické náročnosti objektu Hapalova 20 - Naděje	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Statutární město Brno		
Dodavatel	HV stavby a práce,s.r.o., IČ 04395255	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	30 000,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0,00
	ZRN celkem	30 000,00	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	30 000,00	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	30 000,00	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum : 05.09.2018		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				0 Kč
DPH	21,0 %				0 Kč
Základ pro DPH	15,0 %				30 000,00 Kč
DPH	15,0 %				4 500,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM					34 500,00 Kč

Poznámka :



Stavba :	Snížení energ.náročnosti objektu Hapalova 20	Rozpočet :	ZL.č.6
Objekt :	01 Vlastní objekt		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 0	30 000,00	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	30 000,000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				0,00

ZL č.6

Stavba :	Snížení energetické náročnosti objektu	
Objekt :	Hapalova 20 - Naděje	
	01 Vlastní objekt	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:						
1	111ST01VD	Statické zajištění trhlin v obvodovém zdivu dle skuteč. rozsahu	kpl	2,000	15 000,00	30 000,00
	Celkem za	ZL č.6				30 000,00



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti objektu Hapalova 20-Naděje ÚSEK: fasáda	ZL 07
---	--------------

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Oprava a vyztužení vnějších omítek.

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:

KOMU: OI MMB OD: HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255
ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX:

DATUM:-
OSOBNĚ: 19.9.2018

MAIL: [REDACTED]

PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava vnějších omítek
DOTČENÉ MÍSTO: zateplení příslušného objektu – Hapalova 20 - Naděje
ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.7 – příloha č.1“- rozpočet provedených prací
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:

POPIS ZMĚNY:

Po realizaci sanace obvodového zdiva byla provedena oprava vnějších omítek a jejich vyztužení svařovanou Kari sítí zachycenou do obvodového zdiva ocelovými trny.

POKYN VYDAL: [REDACTED]

DATUM: 5.9.2018

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]


SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Snížení energetické náročnosti objektu Hapalova 20 - Naděje ÚSEK: Fasáda		ZL 07																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis: Oprava a vyztužení vnějších omítek.		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OIMMB OD: HV stavby a práce, s.r.o. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 19.9.2018 mail: [REDACTED]																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Oprava vnějších omítek DOTČENÉ MÍSTO: zateplení příslušného objektu – Hapalova 20 - Naděje ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace změny ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.7 – příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 30%;"></th><th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th><th style="width: 20%;">DPH</th><th style="width: 30%;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">5 744,80 Kč</td><td style="text-align: right;">861,72 Kč</td><td style="text-align: right;">6 606,52 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">5 744,80 Kč</td><td style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</td><td style="text-align: right;">6 606,52 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	5 744,80 Kč	861,72 Kč	6 606,52 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	[REDACTED]	0,00 Kč	Rozdíl:	5 744,80 Kč	[REDACTED]	6 606,52 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	5 744,80 Kč	861,72 Kč	6 606,52 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	[REDACTED]	0,00 Kč															
Rozdíl:	5 744,80 Kč	[REDACTED]	6 606,52 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: Ing. Josef Zbořil		DATUM: 5.9.2018																
VYJÁDRĚNÍ: [REDACTED]																		
OD: _____ GP _____ PO _____		DATUM: 19.9.2018 _____ xxx _____																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brn [REDACTED]																	



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 7	
Zhotovitel:	HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255		
Investor:	Statutární město Brno	Datum: 5.9.2018	
Název akce: Snížení energetické náročnosti objektu Hapalova 20 - Naděje			
Způsob odeslání / předání datum: 5.9.2018	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:	PD		
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny:			
1. Oprava omítek vč.vyztužení zdiva svařovanou sítí po sanaci obvodového zdiva.			
Popis a zdůvodnění změny:			
Po sanaci obvodového zdiva provedení otlučení omítek a vyztužení svařovanou sítí do cementové omítky.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	chyba v PD <input checked="" type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává:			
Zhotovitel: HV stavby a práce, s.r.o. IČ: 04395255			
			



Stanovisko technického dozoru stavby:

[Handwritten signature]

Stanovisko projektanta stavby:

[Handwritten signature]

Stanovisko energetického specialisty:



Příloha:



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5		číslo ZL: 07
Zhotovitel:	HV stavby a práce, s.r.o., IČ: 04395255	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	5.9.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny:		
Popis a zdůvodnění změny:		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00,- Kč	5 744,80,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
5 744,80,- Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 19.9.2018	Datum: 19.9.2018	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

ZL č.7 Hapalova 20


Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
D1	Vlastní objekt	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	Snížení energetické náročnosti objektu Hapalova 20 - Naděje	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Statutární město Brno		
Dodavatel	HV stavby a práce,s.r.o., IČ 04395255	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	5 744,80	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0,00
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0,00
	ZRN celkem	5 744,80	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	5 744,80	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	5 744,80	Ostatní náklady celkem	0,00

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum : 05.09.2018		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %				0 Kč
DPH	21,0 %				0 Kč
Základ pro DPH	15,0 %				5 744,80 Kč
DPH	15,0 %				861,72 Kč
GENA ZA OBJEKT CELKEM					6 606,52 Kč

Poznámka :



Stavba :	Snížení energ.náročnosti objektu Hapalova 20	Rozpočet :	ZL.č.7
Objekt :	01 Vlastní objekt		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 0	5 744,80	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	5 744,80	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky				
Oborová přírážka				
Přesun stavebních kapacit				
Mimostaveništní doprava				
Zařízení staveniště				
Provoz investora				
Kompletační činnost (IČD)				
Rezerva rozpočtu				
CELKEM VRN				0,00

ZL č.7

Stavba :	Snížení energetické náročnosti objektu	
Objekt :	Hapalova 20 - Naděje	
	01 Vlastní objekt	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:						
1	978036191R00	Otlučení omítek břizolitových v rozsahu 100%	m2	24,400	40,00	976,00
2	631362021R00	Výztuž ze svařovaných sítí KARI	t	0,060	30 680,00	1 840,80
3	319201131R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou do 3cm	m2	24,400	120,00	2 928,00
	Celkem za	ZL č.7				5 744,80