

**DODATEK Č.1
SMLOUVY O DÍLO**

„ČOV Holešov - III. etapa - Oprava šnekové čerpací stanice“

*Evidenční číslo Objednatele: OV1600011, INV1700004
Evidenční číslo Zhotovitele: 948/841/2018*

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.

se sídlem: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž

Zastoupena: xxx, předseda představenstva

Oprávněný jednat:

ve věcech technických: xxx, výrobně technický náměstek

xxx, vedoucí provozu OV

TDI - xxx, technický pracovník

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: xxx

Identifikační číslo: 49451871

DIČ: CZ49451871

zapsány v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1147

dále jen „**Objednatel**“

Rovina stavební a.s.

se sídlem: Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

Zastoupena: xxx, člen představenstva

Oprávněný zástupce:

ve věcech technických: xxx, ředitel

ve věcech stavby: xxx

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: xxx

Identifikační číslo: 45193096

DIČ: CZ45193096

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6318

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení původní Smlouvy o dílo č. **948/841/2018**

2. Předmět plnění

(se upravuje)

2.1 Předmět díla se doplňuje o změnu rozsahu prací a dodávek, které jsou uvedeny ve specifikaci tohoto dodatku v příloze č.1, která je nedílnou součástí výše uvedené SOD stavby:

„ČOV Holešov - III. etapa - Oprava šnekové čerpací stanice“

Dodatkem č.1 k SOD, se upravuje bod 7.1 „Cena za dílo“ a bod 6.1 „Termín dokončení díla“ z těchto důvodů:

– Z důvodu dodatečného statického zajištění objektu šnekové čerpací stanice a současně také většího rozsahu stavebních prací dle specifikace Přílohy č. 7

3. Cena za dílo

(se doplňuje)

3.1 Na základě dohody obou smluvních stran a v souladu s platnými právními předpisy se cena za dílo doplňuje o práce, které jsou uvedeny v příloze č. 1,2 tohoto dodatku a činí:

Rekapitulace ceny

	Cena v Kč bez DPH	DPH 21%	Cena v Kč s DPH
0060 A -Stavební část, statika - investice	6 304 970	1 324 044	7 629 014
Celková cena za dílo	16 299 759,62	3 422 949,52	19 722 709,14
0060 A -Stavební část, statika – investice – (VÍCEPRÁCE)	328 073	68 895	396 968
Celková cena za dílo	16 627 832,62	3 491 844,52	20 119 677,14

7. Termín vyhotovování díla:

(se upravuje)

7.4 Dokončení díla: do 30. 11. 2018

Tento Dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Přílohy: Příloha č.7 - změnový rozpočet

V Kroměříži dne:

V Hulíně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
xxx
předseda představenstva

.....
xxx
předseda představenstva