

Dodatek č. 3

Smlouva o dílo č. objednatele : 1310-2016-514202
KoPÚ v k.ú. Roveň u Sobotky

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Pobočka Jičín

Zastoupený: Ing. Jaromírem Krejčím, vedoucím Pobočky Jičín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Krejčí

Tel.:
E-mail:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Tel.:
E-mail:
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: CZ 01312774 (není plátcem DPH)

a

Zhotovitel: AGROPROJEKCE LITOMYŠL spol.s r.o. a
Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. s r.o.

Sídlo: Rokycanova 114/4, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupen:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat:
Telefon:
e-mail:
ID DS: gv6y8j4
Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s. Ústí nad
Orlicí
Číslo účtu: 341 302 664/0600
IČO: 64255611
DIČ: CZ64255611
**Společnost je zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném:** u KS v Hradci Králové oddíl C, vložka
8321
**Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za
zpracování návrhu KoPÚ:**

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo.

Ve smyslu článku III.smlouvy

V rámci řízení o komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Roveň u Sobotky požádala zpracovatelská firma Geodézie Východní Čechy, spol. s r.o. a Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. o posunutí termínu části 3.2.1 - Vypracování plánu společných zařízení a 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z původního termínu uvedeného ve smlouvě 30.6.2018 na termín 19.9.2018.

Důvodem žádosti je termín stanovený při projednávání PSZ u regionální dokumentační komise dne 13.6.2018 k odstranění připomínek do 31.7.2018. Tento termín zpracovatel dodržel. Následně bude dokumentace poskytnuta ke schválení zastupitelstvu Obce Mladějov, které bude mít zasedání 18.9.2018. Z toho důvodu je posunut termín odevzdání fakturačního celku 3.2.1. a 3.2.1.2. na datum 19.9.2018.

Tímto dodatkem jsou současně upřesněny měrné jednotky dle skutečnosti u fakturačních celků:
 3.1.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z počtu měrných jednotek uvedených ve smlouvě 240 na počet 237, 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení z počtu měrných jednotek 236 na 233, 3.2.1.1.- Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty z počtu měrných jednotek 80 na 10 a 3.2.1.2. - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami z počtu měrných jednotek 50 na počet 26.

Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ Roveň u Sobotky:

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	<u>Přípravné práce</u>					
3.1.5	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	237	420	99 540	28.2.2018
3.2.	<u>Návrhové práce</u>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	233	500	116 500	19.9.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	500	5 000	30.6.2018
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	26	170	4 420	19.9.2018

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.

V Jičíně dne

V dne

Z a o b j e d n a t e l e :

Ing. Jaromír Krejčí
vedoucí Pobočky Jičín
Státní pozemkový úřad

Z a z h o t o v i t e l e :

jednatel