

## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: „Rekonstrukce domu blok 60 Most, č.p. 2180, ul. Táboritů v Mostě na domov se zvláštním režimem“

Číslo změny: 1

SoD: ze dne 15.05.2018

Datum: 14.9.2018

Určeno pro

projektanta

TDS

zhotovitele

objednatele

Odesláno/předáno:

poštou

poslem

faxem

osobně

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:

**Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými podklady:**

Soupis přípočtových položek neuvedených v rozpočtu - vícepráce

ZL_01 – ruční přesun hmot	103.457,- Kč
ZL_03 – překlady 5.NP, ŽB věnce, zadržky, zemní práce, bourání, jádrové omítky	3.871.318,- Kč
ZL_04 – změna typu hydroizolace v 1.PP	40.506,- Kč
ZL_05 – kanalizace 1.PP	449.641,- Kč
ZL_07 – změna technologie řezání	199.863,- Kč

Přípočtové položky celkem – vícepráce

4.664.785,- Kč

Viz přílohy: položkový rozpočet a zdůvodňovací zpráva

Původní cena díla dle SOD

1. Cena díla bez DPH	89.895.525,00 Kč
2. Cena díla vč. DPH	103.379.853,75 Kč

Návrh ceny díla včetně ZL č.1, ZL č.3, ZL č.4, ZL č.5, ZL č.7

1. Cena díla bez DPH	94.560.310,00 Kč
2. Cena díla s DPH	108.744.356,50 Kč

**Navrhovaná změna ceny díla vč. DPH:**

**108.744.356,50 Kč**

zvýšení ceny o	Základ:	4.664.785,00 Kč
	DPH 15 %:	699.717,75 Kč
	Cena včetně DPH:	5.364.502,75 Kč
snížení ceny o	Základ:	
	DPH 15 %:	
	Cena včetně DPH:	

**Celková cena po změně**

Viz příloha: zdůvodnění změny	Základ	94.560.310,00 Kč
	DPH 15 %:	14.184.046,50 Kč
	Cena včetně DPH:	108.744.356,50 Kč

Prodloužení lhůty: 60 kalendářních dnů

Zkrácení lhůty: 0 kalendářních dnů

**Celková lhůta po změně** Datum dokončení: 31.7.2019

Změna byla vyvolána záměrem objednatele

chybou v dokumentaci zakázky

rozdílem mezi PD a skutečností

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Ing. Martin Nagy

Podpis zmocněnce AD, datum, razítko:

Jiří Němec

**ZEFRAPROJEKT**  
Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí n. L.  
IČ: 19021305 DIČ: CZ540403043

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:

Jaroslav Dubský TDS

Podpis zhotovitele, datum, razítko:

**MEZALCO s.r.o.**  
Slavětínská 149, 201 00 Praha 2  
Vysoká Pec č.p. 600  
431 59 Vysoká Pec  
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213