



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

DODATEK Č. 2

K

SMLOUVĚ O DÍLO Č. 78/2017/664-17

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 78/2017/664-17 ze dne 04.05.2018 (dále jen smlouva), který mění smlouvu v níže uvedených článcích a odstavcích:

I. Předmět dodatku

Za prvé:

Text v čl. 2.1.1 se mění takto

Původní text

„zahájení provádění díla

dne 14.5.2018“

Za druhé:

Text v čl. 2.1.2 se mění takto

Původní text

„provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem

dne 14.08.2018“

se nahrazuje textem

„provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem

dne 21.09.2018“

Za třetí:

Text v čl. 2.1.3 se mění takto

Původní text

„řádné ukončení a předání díla s uvedením do zkušebního provozu (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání),

dne 15.08.2018“

se nahrazuje textem

„řádné ukončení a předání díla s uvedením do zkušebního provozu (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání),

dne 24.09.2018“

Za čtvrté:

Text v čl. 2.1.4 se mění takto

Původní text

„řádné ukončení a předání díla s uvedením do trvalého provozu Zhotovitelem Objednateli bez všech zjevných vad a nedodělků,

dne 30.09.2018“

se nahrazuje textem

„řádné ukončení a předání díla s uvedením do trvalého provozu Zhotovitelem Objednateli bez všech zjevných vad a nedodělků,

dne 08.11.2018“

Za páté:

Text v čl. 4.1.1. se mění takto

Původní text

4.1.1. Cena díla dle SOD „Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek“ činí bez daně z přidané hodnoty:

Část díla	Cena Kč bez DPH	Slovy Kč bez DPH
1 Stavební část	5.886.502,29	Pětmilionůosmsetosmdesátšestpětsetdva29/100 korunčeských
2 Projektová dokumentace skutečného provedení díla	10.000,- Kč	Desettisíckorunčeských
3 Publicita pro akci „Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek“ (1 ks plakátu A3)	1.500,- Kč	Tisícpětsetkorunčeských
Celkem Kč bez DPH	5.898.002,29 Kč	Pětmilionůosmsetdevadesátosmtisícdvě29/100 korunčeských

4.1.2. Cena díla dle Dodatku č.1 „Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek“ činí bez daně z přidané hodnoty:

Část díla	Cena Kč bez DPH	Slovy Kč bez DPH
1 Stavební část	5.764.500,47	Pětmilionůsedmsetšedesátčtyřítisícpětset47/100 korun českých
2 Projektová dokumentace skutečného provedení díla	10.000,- Kč	Desettisíckorun českých
3 Publicita pro akci „Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek“ (1 ks plakátu A3)	1.500,- Kč	Tisícpětsetkorun českých
Celkem Kč bez DPH	5.776.000,47	Pětmilionůsedmsetšedesátšesttisíc47/100 korun českých

se nahrazuje textem

4.1.1. Cena díla „Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek“ činí bez daně z přidané hodnoty:

Část díla	Cena Kč bez DPH	Slovy Kč bez DPH
1 Stavební část	5.851.551,18	Pětmilionůosmsetpadesátjednatisícpětsetpadesátjedna a 18/100 korun českých
2 Projektová dokumentace skutečného provedení díla	10.000,- Kč	Desettisíckorun českých
3 Publicita pro akci „Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek“ (1 ks plakátu A3)	1.500,- Kč	Tisícpětsetkorun českých
Celkem Kč bez DPH	5.863.051,18	Pětmilionůosmsetšedesátřítisíc padesátjedna a 18/100 korun českých

Za šesté:

Původní text

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21% a 15% činí z ceny Dodatku č.1 uvedené v článku 4.1.1. částku

1.211.421,10 Kč...21%

1.095,--Kč Kč...15%

Celkem DPH 1.212.522,10 Kč

(slovy: Jedenmilióndvěstědvánácttisíc pětsetdvacetdva 10/100 korun českých)

se nahrazuje textem

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21% činí z ceny Dodatku č.1 uvedené v článku 4.1.1. částku

1.231.240,75 Kč...21%

Daň z přidané hodnoty ve výši 15% byla chybou zhotovitele projektové dokumentace v položce vedlejší rozpočtové náklady viz příloha od projekční firmy Tribase Arch s. r. o. - Vysvětlení

Celkem DPH 1.231.240,75 Kč

(slovy: Jedenmilióndvěstětřicetjednatisíc dvěstěčtyřicet a 75/100 korun českých)

Článek 4.1. se doplňuje o text

4.1.3. Cena díla „Vybudování sběrného dvora Svatý Václav Písek“ činí s daní z přidané hodnoty:

5.863.051,18 Kč

1.231.240,75 Kč

7.094.291,92 Kč

(slovy: Sedmmilionůdevadesátčtyřítisícdvěstědevadesátjedna 92/100 korun českých)

II. Odůvodnění změn

Při provádění díla byl zjištěn nepředvídatelný nesoulad mezi skutečným stavem místa provádění prací a projektovou dokumentací. Týká se ponechání stávajících povrchů a skladba celého dvora realizována na stávající podklad. Přemístění vsakovací nádrže a s tím spojená úprava dešťové kanalizace. Vybudování opěrné zdi v těsné blízkosti chodníku v ulici Nezamyslova.

Důvodem pro pozastavení prací, v součtu i pro posun konečného termínu dokončení díla, bylo období dlouhotrvajících extrémně vysokých teplot. Na základě nevhodných setrvávajících klimatických podmínek, byly technickým dozorem pozastaveny práce na betonážích podlah přístřešku.

III. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 2 je zápis z jednání ze dne 16.08.2018 a harmonogram realizace předmětu díla.
2. Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž tyto podpisy musí být vždy na téže listině. Tento Dodatek č. 2 bude vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny a jsou závazné i pro tento Dodatek.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Písku dne 21.09.2018

V Sousedovicích, dne

za Objednatele

za Zhotovitele

Schváleno mimořádnou radou města Písku dne 20.09.2018, usnesení č. 533/18