

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo ev. č. NPÚ-440/1152/2017**

který uzavřeli

na straně jedné: **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**  
**IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333**  
**se sídlem Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana**  
zastoupený ředitelem Územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem Kadlecem  
bankovní spojení:  
pro úhradu způsobilých výdajů - účet č. 59636011/0710 vedený u ČNB  
pro úhradu nezpůsobilých výdajů - účet č. 400004-60039011/0710 vedený u ČNB  
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Sdružení - Kunětická hora Dušana Jurkoviče - rekonstrukce**  
**Vedoucí společník: L O U Č K A Pardubice s.r.o.**  
**IČO: 455 37 453, DIČ: CZ45537453**  
**sídlo Legionářská 573, 533 51 Pardubice - Rosice**  
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddíle C, vložka 1706  
zastoupený Ing. Radkem Loučkou, jednatelem vedoucího společníka  
[REDAKCE]  
**Společník 2: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**  
**Společník 3: ARCHATT, s.r.o.**  
- dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 18. 12. 2017 Smlouvu o dílo č.j. NPÚ-440/96848/2017, ev.č. NPÚ-440/1152/2017 ohledně díla „Kunětická hora Dušana Jurkoviče - básníka dřeva“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 19. 12. 2017.

**B.**

Smlouva o dílo předpokládala, že stavební práce na realizaci díla budou zahájeny dne 3. 5. 2018. Vzhledem k tomu, že ke konci dubna 2018 ještě objednatel neobdržel rozhodnutí o dotaci na spolufinancování díla, rozhodl o odložení termínu. Provádění díla bylo zahájeno až dne 7. 8. 2018, kdy objednatel předal zhotoviteli staveniště, tj. o 96 dní později.

Zhotovitel uplatnil v souladu s bodem 3.4. Smlouvy o dílo požadavek na posunutí termínu pro provedení díla, neboť k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací došlo z důvodu na straně objednatele. V souladu s ujednáním poslední věty bodu 3.4. Smlouvy o dílo má zhotovitel právo požadovat posunutí termínu maximálně o 61 dnů, do 31. 7. 2021.

Vzhledem ke změně doby provádění díla se strany dohodly i na tom, že zhotovitel bude aktualizovat aktualizovaný podrobný časový a finanční harmonogram.

**C.**

Z důvodů shora uvedených objednatel a zhotovitel mění Smlouvu o dílo takto:

a) stávající znění bodu 3.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést dílo do **31. 7. 2021.**“

b) stávající znění bodu 3.6. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.6. Zhotovitel do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti **dodatku č. 1** této smlouvy předloží zástupci objednatele pro věci technické aktualizovaný podrobný časový a finanční harmonogram zpracovaný podle požadavků objednatele. Harmonogram bude členěn minimálně po jednotlivých stavebních objektech a stavebních dílech a jeho časová osa bude členěna na jednotlivé kalendářní týdny. V případě, že bude mít objednatel k aktualizovanému harmonogramu připomínky, zavazuje se je zhotovitel bez zbytečného odkladu od sdělení připomínek do harmonogramu zapracovat a předložit finální verzi harmonogramu objednateli. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předložením aktualizovaného harmonogramu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

#### D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

#### E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.


Na Sychrově dne 11.10.2018

Za objednatele:



PhDr. Miloš Kadlec  
ředitel Územní památkové správy na Sychrově  
Národní památkový ústav, státní příspěvková  
organizace

Za zhotovitele:



Ing. Radek Loučka  
jednatel LOUČKA Pardubice s.r.o.  
za vedoucího společníka  
Sdružení - Kunětická hora Dušana Jurkoviče -  
rekonstrukce

