

DODATEK č. 1**ke****SMLOUVĚ O DÍLO
č. 008/2018/Ho**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb smluvními stranami

1. Město Hlučín

se sídlem Mírové náměstí 23, Hlučín 748 01
 IČ: 003 00 063
 DIČ: CZ 003 00 063
 Oprávněná osoba: Mgr. Pavel Paschek, starosta
 Kontaktní osoba: Ing. Gabriela Dihlová, vedoucí odboru investic
 E-mail: XXXX
 Bankovní spojení: XXXX
 Číslo účtu: XXXX

na straně objednatele

a

EUROVIA CS a.s.

se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1561
 IČ: 45274924
 DIČ: CZ45274924
 Jednající: XXXX dle plné moci
 Bankovní spojení: XXXX
 Číslo účtu: XXXX
 Kontaktní osoba: XXXX, obchodně-provozní náměstek
 XXXX, hlavní stavbyvedoucí
 XXXX, stavbyvedoucí

na straně zhotovitele

I.

Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo pro akci „Regenerace panelového sídliště OKD-IV. etapa (plocha před nákupním střediskem)“ ze dne 16.5.2018 v tomto znění:

Do Článku II. Předmět smlouvy, se nově vkládá bod 11:

„11. Po konzultaci s dodavatelem bednění, kdy konstatoval, že navržené bednění nelze vyrobit zejména pro docílení požadované kvality lavičky, bylo přistoupeno na změnu v dodávce lavičky, a to že bude vyrobena z prefa bloků, kdy jednotlivé části lavičky budou vyrobeny přímo v závodě na výrobu betonu na základě přesných šablon a potom dovezeny a osazeny na místě. Toto řešení bylo odsouhlaseno i projektantem stavby. Termín dodání je však 10-11 týdnů.

Stavební práce, mimo osazení betonové lavičky, budou dokončeny dle SoD, tj. do 30.9.2018. Prostranství bude ozeleněno, osazeno stromy a keři, provedeno dláždění ze zámkové dlažby, osazen nový mobiliář, dokončeno nové veřejné osvětlení, parkoviště a provedena rekonstrukce vozovky u rampy do objektu Hruška. Betonová lavička bude osazena dle přiloženého technologického postupu – viz příloha č. 3 v termínu do 15.11. Po osazení lavičky bude dořezána zámková dlažba, osazeny dřevěné sedací rošty a z její druhé strany bude provedena izolace proti vlhkosti a terénní úpravy.“

II.

Čl. III Doba plnění díla, bod 2. se mění takto:

Původní termín plnění:

Termín zahájení plnění: 06/2018

Nejzazší termín dokončení plnění: 09/2018

Nový termín plnění:

Termín dodání a osazení lavičku do 15.11.2018

Nejzazší termín dokončení díla: 30.11.2018

III.

Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo ze dne 16.5.2018 na provedení akce „Regenerace panelového sídliště OKD-IV. etapa (plocha před nákupním střediskem)“ nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží a zhotovitel po dvou vyhotoveních.

O uzavření Dodatku č.1 rozhodla Rada města Hlučína na své 103. schůzi, konané dne 3.9.2018 pod bodem usnesení č. 103/4b).

Přílohy:
Technologický postup vč. zdůvodnění

V Hlučíně dne 17.9.2018

V Praze dne 10.9.2018

.....
Za objednatele
Mgr. Pavel Paschek, starosta města

.....
Za zhotovitele
XXXX, dle plné moci



Technologický postup pro dokončení stavby a pokládku betonových prefabrikátů na stavbě „Regenerace panelového sídliště OKD východ- IV. etapa“

Náměstí bude zadlážděno v celé ploše, mimo prostor pro pokládku prefabrikátů. Tato plocha bude dosypána drtí 4/8 tak, aby nedošlo k „rozevření“ již položené nové dlažby.

Po přivezení prefabrikátů na místo bude drť 4/8 odstraněna. Drť bude nahrazena polosuchou betonovou směsí, do které budou jednotlivé prefabrikáty uloženy.

Montáž bude prováděna kolovým bagrem tak, aby byla co nejvíce šetrná k nové dlažbě.

Před započítím montáže bude na zámkovou dlažbu umístěna geotextilie ve dvou vrstvách, aby nedošlo k poškození již položené dlažby.

Po položení prefabrikátů bude provedeno dodláždění ze zámkové dlažby a dokončení terénních úprav.

Pokud by došlo při montáži k poškození již položené dlažby, bude tato dlažba opravena.

Vzhledem k termínu dodání prefabrikátů, který je 10-11 týdnů bych Vás chtěl požádat o prodloužení prací spojených s jejich pokládkou do 30.11.2018. Všechny ostatní práce budou dokončeny ve smluvním termínu do 30.9.2018.

Prefabrikáty byly zvoleny z důvodu velmi složitého bednění na stavbě, kdy by se muselo bednit a betonovat po krátkých segmentech a rovněž z důvodu docílení požadované kvality dle projektové dokumentace. Samotná doba provádění by byla delší, než výroba prefabrikátů.

V Ostravě 20.8.2018

Jiří Motloch
hlavní stavbyvedoucí