



ZMĚNOVÝ LIST					číslo: 9/2018	
Zhotovitel:	Eurovia CS a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové město					
Komu:	Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice	Datum: 25. 9. 2018				
Název akce: Litoměřice, Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací						
Číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15_016/0000775						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou X	E-mailem-ano	Faxem: X	osobně	X	
Odkazy: na specifikaci: / na výkresy: / na rozpočtové podklady: oceněný soupis prací ZL 9 na jinou část smlouvy: /						
Popis a zdůvodnění změny: 1) Z důvodů dodatečného návrhu osazení podzemních kontejnerů zhotovitel bude provádět hloubení jámy vč. betonové desky. 2) Z důvodů dodatečného návrhu osazení podzemních kontejnerů bude nutné upravit parkovací stání v prostoru kontejnerů. 3) Úprava prostoru vjezdu u domu č.p. 614/10. 4) Z důvodů změny spádu vozovky nebude v části potřeba osazovat 62,91m drenážního potrubí. 5) Dodatečná úprava dopravního značení III. etapy. 6) Tento změnový list taktéž řeší mírnou změnu v polohovém umístění květníků pro stromy a přesun 1 ks stromu z ostrůvku před č.p. 614/10 do jednoho z těchto květníků. Tato změna se nepromítá do položkového rozpočtu.						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x	
Ocenění změny: 90.615,48Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla 23.067.519,59 bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů			
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 90.615,48Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 131.093,32Kč bez DPH , tj. 0,66% nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 40.477,84Kč bez DPH , tj. 0,20% nabídkové ceny.						

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 28

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

XXXXX

Podpis Datum

PŘIJETÍ ZMĚNY

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

XXXXX

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

XXXXX

Podpis Datum

XXXXX

Podpis Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací víceprací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.