

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Nemocnice Písek, a.s., se sídlem Karla Čapka 589, 397 01 Písek
jednající MUDr. Jiřím Holanem, MBA, předsedou představenstva a
Ing. Danou Čagánkovou, členem představenstva
IČ: 260 95 190 DIČ: CZ26095190

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B,
vločka 1462

(dále jen „objednatel“ na jedné straně)

a

KOČÍ a.s., se sídlem K Lipám 132, 397 01 Písek
jednající Ing. Tomáš Kočí, statutární ředitel
IČ: 46683046 DIČ: CZ46683046
zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, B536
bankovní spojení [redacted]

(dále jen „zhotovitel“ na druhé straně)

tímto na základě výsledku Jednacího řízení bez uveřejnění uzavírají dodatek ke Smlouvě o dílo ze dne 25. 5. 2018, jejímž předmětem je rekonstrukce objektu kaple (dále jen Smlouva o dílo).

I. Předmět dodatku

V průběhu provádění díla byly zjištěny nepředvídatelné více a méněpráce související s nevyhovujícím stavem stávající střechy a s nutností její rekonstrukce, s níž projektová dokumentace „Nemocnice Písek, a.s. – Rekonstrukce objektu kaple“ zpracovaná firmou LT PROJEKT a.s. v listopadu 2017 nepočítala. Rozsah více a méně prací je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

V důsledku toho došlo ke změně termínu plnění a ceny díla a ustanovení Smlouvy o dílo se mění takto:

1.1 Termín uvedený v čl. II. odst. 2.3 se mění a nahrazuje:

„Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat bez vad a nedodělků objednateli nejpozději do 31. 5. 2019.“

1.2 Cena díla dle Smlouvy o dílo činí 5.921.030,- Kč bez DPH

Cena dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku činí 738.486,- Kč bez DPH

V důsledku toho, se ustanovení čl. III. odst. 3.1 mění a nahrazuje:

„Cena díla celkem činí 6.659.516,- Kč (slovy: šest milionů šest set padesát devět tisíc pět set šestnáct Korun českých) bez DPH, DPH ve výši 21% je stanoveno ve výši 1.398.498,- Kč (slovy: jeden milion tři sta devadesát osm tisíc čtyři sta devadesát osm Korun českých). Cena díla s DPH je stanovena ve výši 8.058.014 Kč (slovy: osm milionů padesát osm tisíc čtrnáct Korun českých).“

II. Závěrečná ujednání

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

2.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu, přičemž každá smluvní strana svým podpisem současně potvrzuje i převzetí jednoho vyhotovení.

Příloha č. 1: Výkaz výměr

V Písku dne 15. 10. 2018

V Písku dne 12. října 2018


Za objednatele:

MUDr. Jiří Holan, MBA
předseda představenstva
Nemocnice Písek, a.s.

Ing. Dana Čagánková
člen představenstva
Nemocnice Písek, a.s.


Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Kočí
statutární ředitel