

Číslo smlouvy objednatele: 1186-2014-523207

Číslo smlouvy zhotovitele: 33/2014

Dodatek č. 3

ke smlouvě na vypracování návrhu
„Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území **Omice**“

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,
Pobočka Brno

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený:

Ing. Petrem Grmelou, vedoucím Pobočky Brno

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Petr Grmela, vedoucí Pobočky Brno

Tel.:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

Adresa:

Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

EKOS T, spol. s r.o.

Sídlo:

Bezručova 68, 674 01 Třebíč

Zastoupený:

jednatel Ing. Alešem Tůmou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

2r63dp8

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

63470985

DIČ:

CZ63470985

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KOS BR C 19 972

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ:

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu JPÚ:

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo ve znění dodatku č.1 a č. 2 mění následovně.

Termíny dílčích částí **3.2.1. – 3.2.2.**, které jsou součástí hlavního celku 3.2. Návrhové práce se odsouvají na neurčito z tohoto důvodu:

Sbor zástupců vlastníků a zastupitelstvo obce v průběhu zpracování jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Omice vzneslo požadavek na přejezd přes řeku Bobravu pro zemědělskou techniku. Tím vznikl požadavek v rámci PSZ na zpracování dokumentace technického řešení prostupnosti přes řeku.

Bude proto proveden geologický průzkum a zpracována variantní řešení brodu nebo mostu přes řeku Bobravu do fáze dokumentace technického řešení.

Následným dodatkem budou stanoveny nové termíny pro pokračování zpracování jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Omice.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

V Brně dne 20. 07. 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Grmela
vedoucí Pobočky Brno
Krajský pozemkový úřad pro JMK
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Aleš Tůma, jednatel
Ing. Libor Sedláček, jednatel
EKOS T, spol. s r.o.