

Číslo smlouvy objednatele: 1186-2014-523207
Číslo smlouvy zhotovitele: 33/2014

Dodatek č. 6
ke smlouvě na vypracování návrhu
„Jednoduché pozemkové úpravy v katastrálním území Omice“

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj,
Pobočka Brno**

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený:

Ing. Petrem Grmelou, vedoucím Pobočky Brno

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

Adresa:

Kotlářská 931/53, 602 00 Brno

E-mail:

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

EKOS T, spol. s r.o.

Sídlo:

Bezručova 68, 674 01 Třebíč

Zastoupený:

jednatel Ing. Alešem Tůmou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

2r63dp8

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

63470985

DIČ:

CZ63470985

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KOS BR C 19 972

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ:

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu JPÚ:

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se smlouva o dílo č. objednavatele 1186-2014-523207, č. zhotovitele 33/2014 ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 mění následovně:

I.

V důsledku komplikovaného projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky a zpracování jejich nových požadavků do návrhu a s cílem dalšího zdárného postupu v řízení o jednoduchých pozemkových úpravách dochází ke změně termínu dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona.

Na základě těchto skutečností dochází k posunu termínu ukončení dílčí části:

Dílčí část 3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 04.2018 na nový termín **05.2018**.

II.

Příloha č. 1, která je nedílnou součástí SoD ve znění dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 se mění takto:

Dílčí část 3.2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona se mění termín ukončení dílčí části z původního termínu 04.2018 na nový termín **05.2018**.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednavatele 1186-2014-523207, č. zhotovitele 33/2014 ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají beze změny.

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Brně dne 27.4.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Grmela
vedoucí Pobočky Brno
Krajský pozemkový úřad pro JMK
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Aleš Tůma, jednatel
Ing. Libor Sedláček, jednatel
EKOS T, spol. s r.o.

Příloha:

1.Položkový výkaz činností

Příloha č. 1 k dodatku č. 6 - JPÚ v k. ú. Omice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	2 000	12 000	05.2015
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPU mimo trvalé porosty	ha	6	800	4 800	05.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPU v trvalých porostech	ha	43	1 000	43 000	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	49	1 000	49 000	11.2015
3.1.4.	Upřesnění obvodu JPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu JPU, geometrické plány na upřesněný obvod JPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	25	2 000	50 000	09.2015
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	48	1 000	48 000	11.2015
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					206 800	01.2016
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	48	1 000	48 000	01.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	7	1 000	7 000	01.2018
3.2.1.2.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	500	1 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	500	2 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	48	1 500	72 000	05. 2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	3 500	10 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					140 500	06.2018
3.3.	Mapové dílo	ha	48	500	24 000	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					24 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	206 800 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	140 500 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	24 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	371 300 Kč
DPH 21% v Kč	77 973 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	449 273 Kč

V Brně dne 27.4.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Grmela
vedoucí Pobočky Brno
Krajský pozemkový úřad pro JMK
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Aleš Tůma, jednatel
Ing. Libor Sedláček, jednatel
EKOS T, spol. s r.o.