

Město Nové Město nad Metují

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČO 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

PROKONSULT s.r.o.

Se sídlem: Koubovka 876, 549 41 Červený Kostelec

Zastoupený: ■■■■

IČO 25956400

DIČ CZ25956400

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 78-8798110247/0100

Zapsán v OR

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 30.1.2018

uzavřený ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na zpracování:

PD pro provedení staveb:

„Stavební úpravy komunikace jižní Zadomí

a

Stavební úpravy komunikace západní Zadomí

I.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní Smlouvy o dílo ze dne 30. 1. 2018:

1. V čl. I. se ruší odst. 1.7 v celém znění.

2. Čl. III. odst. 3.1 se upravuje termín plnění díla a článek III. odst. 1 zní takto:

Odevzdání projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby včetně všech potřebných vyjádření, rozpočtu a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

- do 2 měsíců po dohodě se správci sítí ohledně výškového zaměření jejich zařízení

3. V čl. III. odst. 3.3 se z důvodu zamítnutí žádosti o dotaci ruší část věty a z důvodu problematického uložení sítí se odstavec 3.3 upravuje a zní takto:

Objednatel si vyhrazuje možnost posunů smlouvou stanovených termínů zahájení a dokončení veřejné zakázky s ohledem na své provozní a organizační potřeby a s ohledem na podmínky a stanoviska dotčených správců sítí.

4. Čl. IV. odst. 4.1 se upravuje cena díla takto:

Geometrické zaměření	10.500,00 Kč
PD Na Zadomí, jižní část	42.250,00 Kč
<u>PD Na Zadomí, západní část</u>	<u>42.250,00 Kč</u>
Celková cena díla bez DPH	95.000,00 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>19.950,00 Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH	114.950,00 Kč

5. Čl. V. odst. 5.5 se způsob fakturace upravuje takto:

Daňový doklad bude vystaven po předání díla dle jednotlivých částí, u projektové dokumentace pro provedení stavby včetně provedené inženýrské činnosti a zajištění všech potřebných vyjádření.

XIII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho vložení do registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 406- 17478/18 ze dne 8.10.2018.

V Novém Městě nad Metují dne 15.10.2018

V Červeném Kostelci dne 15.10.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Petr Hable, starosta města
Nové Město nad Metují

.....

PROKONSULT, s.r.o.