

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1

kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **536/ODO/2018**

Číslo smlouvy zhotovitele: **SOD 1826**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena dne 1.8.2018

1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ: 356 01

zastoupená ředitelem organizace ing. Janem Lichtnegerem

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen objednatel/

a

2. **Zhotovitel**

Vladimír Krystyn

se sídlem v Dalovicích, Horní 94, PSČ 362 63

doručovací adresou: Horní 94, 362 63 Dalovice

oprávnění k podnikatelské činnosti: zhotovitel je fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku ŽÚ/F/2891/2001, ev.číslo 340300-37116-00

IČO: 49767542

DIČ: CZ 7205231913

Zastoupená Vladimírem Krystynem, majitelem

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Název akce: Rekonstrukce mostu ev.č. 212 9 – 2 Tuřany

Změna termínu byla provedena z důvodu legislativního vyřizování a schvalování DIO. K zahájení prací mohlo dojít až po nabytí právní moci 20.9.2018.

Tímto se mění článek Smlouvy: IV. Doba plnění

IV. Doba plnění

Původní znění:

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

c) lhůta pro dokončení stavebních prací: 15.10.2018

Nové znění:

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

c) lhůta pro dokončení stavebních prací: 30.11.2018

Ostatní ustanovení čl. IV. se nemění.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Přílohou tohoto Dodatku č.1 je žádost zhotovitele na posunutí termínu realizace stavby.

Dne 11.10.2018

Dne: 15.10.2018

Vladimír Krystyn

majitel firmy

Ing. Jan Lichtneger

ředitel organizace
Krajská správa a údržba silnic
Karlovarského kraje,
příspěvková organizace