

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2018/05/14
ze dne 29.5.2018

na provedení stavby :

„Kanalizace Mysločovice, Ke Hřbitovu - č.p.17 a č.p.14, BT DN 400“

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel : **Vodovody a kanalizace a.s.**
Tř.T.Bati 383, 760 49 Zlín

zastoupený : Ing. Svatoplukem Březíkem
předsedou představenstva

IČ : 49454561
DIČ : CZ49454561
bank.spoj. :
č.ú. :
registrace : KS Brno, odd.B, vložka 1169

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel : **RIS-MONT s.r.o.**
Slanica 379, 764 13 Zlín

zastoupený : panem Gilbertem Karolákem
jednatelem společnosti

IČ : 26238616
DIČ : CZ 26238616
ban.spoj. :
č.ú. :
registrace : KS Brno, odd.C, vložka 39043

dále jen „zhotovitel“

smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo takto :

II. Změny

mění se čl. 3. Čas plnění

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavků objednatele a odsouhlasených zhotovitelem takto:

	Termín	Nový termín
Předání a převzetí staveniště:	04.06.2018	
Zahájení stavebních prací:	04.06.2018	
Dokončení stavebních prací:	30.09.2018	30.11.2018
Předání a převzetí díla:	30.09.2018	30.11.2018
Počátek běhu záruční lhůty:	30.09.2018	30.11.2018

Dle článku 3.2. Termíny mohou být upraveny v návaznosti na podmínky výstavby dohodou smluvních stran.

- nový termín ukončení prací : do 30.11.2018

Odůvodnění změny ukončení prací :

V trase kanalizace se nachází plynové potrubí – nutná přeložka

III. Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v nezměněném znění.
- 3.2. Dodatek č.2 se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 1 vyhotovení.
- 3.3. Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si text tohoto dodatku č.1 řádně přečetly, obsahu porozuměly a svobodně a bez nátlaku připojili vlastnoruční podpisy.

Ve Zlíně dne 24.9.2018

za objednatele

za zhotovitele