

**DODATEK Č. 1**  
**K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ**  
**o výkonu technického dozoru při provádění stavby č. 151/17/Ř**

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů  
kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku spolu uzavřeli:

Příkazce: **Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky**  
se sídlem: Lesní 140, 270 61 Lány  
zastoupená: Ing. Milošem Balákem, ředitelem  
IČO: 00000078  
DIČ: CZ00000078  
tel: +420 313 502 074  
e-mail: sekretariat@lslany.cz  
(dále také jako "Příkazce")

a

Příkazník: **GEOTest a.s.**  
se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno  
zastoupený: Ing. Martinem Teyschlem, předsedou představenstva  
IČO: 46344942  
DIČ: CZ46344942  
tel: +420 548 125 423, 548 125 111  
e-mail: [info@geotest.cz](mailto:info@geotest.cz), [teyschl@geotest.cz](mailto:teyschl@geotest.cz)  
(dále také jako „Příkazník“)

(dále společně jako "Smluvní strany")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) tento

## Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

### I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- I.1 Smluvní strany uzavřely dne 10.5.2017 Příkazní smlouvu o výkonu technického dozoru při provádění stavby č. 151/17/Ř. Předmětem smlouvy je výkon technického dozoru nad prováděním stavby „Lánská obora - zabezpečení svahových deformací v údolí vodní nádrže Klíčava, včetně opětovného zalesnění - II. etapa“.
- I.2 Technický dozor dle této smlouvy měl být proveden do 31.10.2018, přičemž tento termín byl odvozen od Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, kdy stavba měla být v tomto termínu

ukončena a předána objednateli. Dodatkem ke smlouvě o dílo bylo smluvními stranami dojednáno přerušení stavebních prací, jelikož se objednateli nepodařilo zajistit dostatečný objem finančních prostředků ze státního rozpočtu pro realizaci celého díla ve sjednaném termínu dle výše citované smlouvy o dílo. Smluvními stranami bylo ujednáno, že se práce přerušují ke 14.12.2018, a to do doby, než budou zajištěny finanční prostředky pro dokončení díla.

- II.3 Vzhledem k tomu, že předmětná Příkazní smlouva byla uzavřena do 31.10.2018, dohodly se výše uvedené smluvní strany na změně smlouvy tak, jak je uvedeno níže.

## II. ZMĚNY SMLOUVY

- II.1 Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu plnění, a to do 14.12.2018.
- II.2 Čl. VII.1 předmětné Příkazní smlouvy se mění a nově zní:  
Úplata za činnost příkazníka v rámci stavebního díla specifikovaného v čl. II.1 této smlouvy bude příkazcem uhrazena příkazníkovi na základě faktur, které je příkazník oprávněn vystavovat příkazci 1x čtvrtletně, a to následovně:

	<b>Fakturace k datu:</b>	<b>Výše fakturace:</b>
1.	30.6.2017	15% z úplaty uvedené v čl. VI.1
2.	30.9.2017	15% z úplaty uvedené v čl. VI.1
3.	31.12.2017	15% z úplaty uvedené v čl. VI.1
4.	31.3.2018	15% z úplaty uvedené v čl. VI.1
5.	30.6.2018	15% z úplaty uvedené v čl. VI.1
6.	31.10.2018	15% z úplaty uvedené v čl. VI.1
7.	14.12.2018	10% z úplaty uvedené v čl. VI.1

## III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- III.1 Ostatní ustanovení výše uvedené Příkazní smlouvy ze dne 10.5.2017 se nemění.
- III.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti pak dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- III.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Lánech dne 10.10.2018

Za příkazce:

Ing. Miloš Balák  
ředitel  
LESNÍ SPRÁVA LÁNY  
příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky  
Lesní 140, 270 61 Láňy  
IČO: 00000078, CZ00000078  
tel.: 313 502 074, fax: 313 502 012

Ing. Martin Teyschl  
předseda představenstva