

Číslo smlouvy zhotovitele:  
Číslo smlouvy objednatele: I-S/49/2018  
Číslo dodatku SVAK: I-S/75/2018

## **DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**

**na realizaci veřejné zakázky s názvem:  
„Kanalizace Budkovic“**

uzavřené dne 20.06.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 18. 7. 2018 mezi:

### **I. Smluvní strany**

#### **Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice**

se sídlem: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice  
Osoba oprávněná jednat: Vít Aldorf, jednatel; Ing. Kamil Ferda, člen správní rady  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Vít Aldorf, jednatel; Ing. Kamil Ferda, místopředseda  
provozu Ivančice  
- ve věcech technických: Ing. Ivana Sládková, vedoucí technik Provozu Ivančicko  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu 2304050399/0800  
Česká národní banka číslo účtu 94-22218641/0710  
Identifikační číslo: 49458892  
DIČ: CZ49458892

dále jen „**Objednatel**“

#### **Společnost „BUDKOVICE“**

se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno

##### **1) IDPS s.r.o.**

Se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno  
zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 102593

Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Nossek, jednatel  
- ve věcech technických: Ing. Ondřej Puč  
- ve věcech stavby: Ing. Ondřej Puč, hlavní stavbyvedoucí  
Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu: 281482340/0300  
Identifikační číslo: 47537205  
DIČ: CZ47537205

2) **COLAS CZ, a.s.**

Se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9  
zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 6556

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize silničního stavitelství
  - ve věcech technických: Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jihomoravský
  - ve věcech stavby: Ing. Jaroslav Hruška, stavbyvedoucí
- Bankovní spojení: Komerční banka, a.s,  
Číslo účtu: 7408201/0100  
Identifikační číslo: 26177005  
DIČ: CZ26177005

3) **POHL cz, a.s.**

Se sídlem: Nádražní 25, 252 63 Roztoky

zapsána v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 4934

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Jobánek, vedoucí obchodního zastoupení Brno
  - ve věcech technických: Ing. Jiří Jobánek, vedoucí obchodního zastoupení Brno
  - ve věcech stavby: Petr Foler, geotechnik
- Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.  
Číslo účtu: 4200388669/6800  
Identifikační číslo: 25606468  
DIČ: CZ25606468

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo z důvodu níže popsaných pro projekt „**Kanalizace Budkovice**“.

## **II. Předmět Dodatku**

Změna závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku (viz. změnový list č. 1) dle § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, představuje o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, když změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy

na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu díla, kdy se původní technologie provádění pokládky potrubí otevřeným výkopem mění na bezvýkopovou technologii kabelovým pluhem.

Vícepráce = 2.215.826,68 Kč bez DPH; Méněpráce = 2.215.826,68 Kč bez DPH, Cena díla dle smlouvy o dílo = 35.709.709,46 Kč bez DPH; změna závazku ze smlouvy (vícepráce + méněpráce) = 4.431.653,36 Kč bez DPH, což představuje v procentuálním vyjádření 12,41 % z ceny díla dle smlouvy o dílo.

### **III. Změny smlouvy o dílo**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

V čl. III. se do odst. 1 vkládá nový bod 1.5, který zní takto:

„Změnového listu č. 1 ze dne 3.10.2018, kterým je nahrazuje původní technologie provádění pokládky potrubí otevřeným výkopem na bezvýkopovou technologii kabelovým pluhem. Bezvýkopová technologie bude použita v úsecích, kde je to technicky proveditelné (celková délka 1.503,00 m). Ostatní úseky budou realizovány beze změny.

Změnový list včetně položkového rozpočtu je přílohou a součástí této smlouvy.

### **IV. Cena**

Cena předmětu dodatku je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy, smlouvou o dílo č. I-S/49/2018 ze dne 20.06.2018 a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Změnový list (ZL) č. 1

a) Cena víceprací bez DPH	2.215.826,68 Kč
b) Cena méněprací bez DPH	2.215.826,68 Kč
c) Cena k zaplacení bez DPH	0,- Kč

#### **Rekapitulace**

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	35.709.709,46 Kč
Cena víceprací bez DPH	2.215.826,68 Kč
Cena méněprací bez DPH	2.215.826,68 Kč
<b>Cena celková bez DPH</b>	<b>35.709.709,46 Kč</b>
<b>DPH</b>	<b>7.499.038,99Kč</b>
<b>Cena celková včetně DPH</b>	<b>43.208.748,45 Kč</b>

**Celková cena dle smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.**

### **V. Závěrečná ujednání:**

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě č. I-S/49/2018 ze dne 20.06.2018 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy č. I-S/49/2018 ze dne 20.06.2018 a nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nejdříve

dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel tři vyhotovení.

V Ivančicích, dne: 3.10.2018

V Brně, dne: 3.10.2018

za Objednatele:

za Zhotovitele:

.....  
Vít Aldorf, jednatel

.....  
Ing. Tomáš Nossek  
IDPS s.r.o.

.....  
Ing. Kamil Ferda, člen správní rady,  
místopředseda Provozu Ivančicko

.....  
Ing. Pavel Hudler  
COLAS CZ, a.s.

.....  
Ing. Jiří Jobánek  
POHL cz, a.s.