

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. objednatele 05/14/2162/16

č. zhotovitele 21/16/S

uzavřené dne 08.06.2016

uzavřené dne 08.06.2016 dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Třebíč**
Se sídlem: Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč
Zastoupené: Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva města č. 40/2/ZM/2015 ze dne 19.03.2015
IČ: 00290629
DIČ: CZ00290629
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč
Číslo účtu: 329-711/0100
Telefon: 568 896 111

(dále jen „objednatel“ a nebo též „zadavatel“)

Zhotovitel: **SOBOS CZ spol. s r. o.**
Se sídlem: Na Klinkách 414, 674 01 Třebíč
Zastoupen: Vítězslavem Sochořem, jednatelem
Miroslavem Sochořem, jednatelem
IČ: 27725928
DIČ: CZ27725928
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon: 530 512 070

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 54869

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Nad rámec sjednaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce, které byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Jedná se o vícepráce na objektu SO 01 Komunikace, chodníky a zpevněné plochy. Vzhledem k výškovým úpravám terénu a následně i úpravám chodníků, ke kterým došlo při realizaci stavby, bylo nutné upravit napojení na stávající chodníky v jižní části území regenerace. K další úpravě chodníků spočívající k výměně obrubníků, podkladních vrstev, pochůzných vrstvy ze zámkové betonové dlažby a prací s tím souvisejících, došlo v severozápadní části území a to rovnoběžně s ulicí Kubišova a ulicí Znojemská směrem před vchod bytového domu č. .p. 1122. Na objektu SO 02 Veřejné osvětlení se zamění původní sodíková svítidla za led osvětlení. Na objektu SO 03 Sadové úpravy bylo nad rámec požadováno dodání 3 kusů líp a 6 ks keřů. Dále se smluvní strany dohodly, že nebudou provedeny práce na objektu SO 01 Komunikace – propojovací chodník za 1116-1117 a na objektu SO 02 Veřejné osvětlení nebude proveden propoj veřejného osvětlení do ulice Kubišova a osvětlení přechodu (bude řešeno v etapě B2).

II.

V článku IV – Cena díla se dosavadní text odst. IV.1 ruší a nahrazuje se tímto textem:

IV.1 Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je oběma stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná bez DPH:

Rekapitulace

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	5.944.418,00 Kč
Cena po uzavření dodatku č. 1 bez DPH	6.099.470,00 Kč
<u>Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH</u>	<u>266.998,00 Kč</u>
Cena celková bez DPH	6.366.468,00 Kč

Slovy: šestmilionůtřistašedesátšesttisícčtyřistašedesátosm (cena bez DPH) korun českých.

III.

1. Ostatní podmínky a ujednání uvedené ve smlouvě o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí shora citované smlouvy o dílo a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem souhlasí.
4. Tento dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: příloha č. 1 - přehled víceprací a méněprací.
6. O uzavření tohoto dodatku rozhodla za objednatele rada města dne 14.11.2016 svým usnesením č. 41/27/RM/2016.

V Třebíči, dne 15.11.2016

V Třebíči, dne 15.11.2016

Objednatel:

Město Třebíč

Zhotovitel:

SOBOS CZ spol. s r. o.

Vladimír Malý
místostarosta

Vítězslav Sochor
jednatel

Miroslav Sochor
jednatel