

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. SML/0597/18

č. zhotovitele: 1532.8100761ZBR

na provedení díla – stavební práce na stavbě
„SILNICE III/4867: VIGANTICE“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen ZZVZ)

**Článek I.
Smluvní strany**

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.
Adresa:	Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 odštěpný závod oblast Morava závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561
IČ:	45274924
DIČ:	CZ45274924
Zastoupen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0597/17 ze dne 16. 7. 2018 z těchto důvodů:
Dle ustanovení čl. III odst. 1 smlouvy o dílo jsou sjednané stavební práce zhotovitelem prováděny souběžně se stavebními úpravami stávajících chodníků a výstavbou nových podél silnice III/4867, rekonstrukcí nástupišť autobusových zastávek a stavebních úprav připojení stávajících sjezdů, prováděných Obcí Vigantice. Stavební práce obou investorů (tj. objednatele a obce Vigantice) musejí probíhat ve vzájemné koordinaci, přičemž stavební práce prováděné zhotovitelem jsou

závislé na dokončení stavebních prací prováděných obcí Vigantice. Stavební práce prováděné obcí Vigantice neprobíhají v takovém rozsahu a intenzitě, aby bylo možno na ně plynule navázat a zajistit dokončení živičných vrstev vozovky v celém rozsahu rekonstruovaného úseku v technologicky vhodných klimatických podmínkách v roce 2018. V důsledku výše uvedené skutečnosti nastala nezávisle na činnosti objednatele a zhotovitele okolnost, kterou objednatel, ačkoli jednal při zadávání veřejné zakázky s náležitou péčí, nemohl předvídat

Smluvní strany se dohodly, že stavební práce prováděné zhotovitelem dle smlouvy o dílo budou rozděleny do dvou etap, dle harmonogramu prací odsouhlaseného objednatelem tak, že realizace I. etapy st. dle PD km 0,000 – 1,150, uzl. st. silnice km 2,690 – 3,845 bude provedena v období do 10. listopadu 2018. Zbývající část díla bude provedena v technologicky vhodných podmínkách bez zbytečného odkladu poté, co bude odstraněna nepředvídatelná překážka způsobená prováděnými stavebními pracemi obcí Vigantice.

Počet dnů realizace díla, který byl stanoven zadávací dokumentací, tj. 5 měsíců, se dodatkem nemění, z toho důvodu se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 ZZZVZ.

Článek II. Změny ve smlouvě o dílo

1. Článek V. Čas a místo plnění díla, odst. 1.

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se textem:

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Počet dnů realizace díla: | maximálně 150 dnů |
| a) realizace I. etapy dle PD km 0,000 – 1,150: | od podpisu smlouvy do 10. 11. 2018 |
| b) realizace II. etapy (zbývající část díla): | od 1. do 31. 5. 2019 |

Článek III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 16. 7. 2018 č. SML/0597/18, resp. 1532.8100761ZBR.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb. O zveřejnění smlouvy v registru smluv bude objednatel neprodleně zhotovitele informovat.
4. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.
5. Tento dodatek je výrazem svobodné a vážné vůle obou smluvních stran, na důkaz čehož oprávnění zástupci připojují své níže uvedené podpisy.

Ve Zlíně dne 16. 10. 2018

.....