

Název akce

“Rekonstrukce Mariánského náměstí v Ostravě – Mariánských Horách“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL 006

1. Objekt a oddíl stavby: **SS 07.2 – Vsakovací objekt**

2. Zpracovatel změnového listu: Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, Československé armády 877/20, 710 00 Slezská Ostrava s.r.o,
Ing. Pavel Kollár, předseda představenstva

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1. projektová dokumentace – vsakovací objekt - řez (příloha č. 1)

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

A) méněpráce

4.1. Příčiny změny: Z důvodu vyššího uložení stávající požární nádrže oproti projektem předpokládané výšce je nutno z důvodu zachování projektovaných konstrukčních vrstev zpevněné plochy výškovou chybu eliminovat .

4.2. Popis změny: Je nezbytné dodržet projektovaný vsakovací objem. Rovněž je nezbytné dodržet projektované podkladní vrstvy zpevněné plochy. Výškovou chybu je možné eliminovat pouze ve vrstvě zásypu požární nádrže štěrkodrtí frakce 0-63.

4.3. Návrh řešení: Projektovaná vrstva zásypu požární nádrže ze štěrkodrti frakce 0-63 bude o 50 cm nižší.

5. Podklady k návrhu změny:

5.1. Cenová nabídka (příloha č. 2)

5.2. Fotodokumentace (příloha č. 3)

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

Do projektové dokumentace: bude zachyceno v PD skutečného provedení

Do časového plánu stavby: nemá

Do ceny stavby:

zvýšení o: 0,- Kč bez DPH

snížení o: -69414,- Kč bez DPH

Datum: 10. 10. 2018

Ing. Tomáš Puff
zpracovatel ZL

Ing. Pavel Kollár
předseda představenstva

7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	-69414	-83991
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	0	0
CELKEM	-69414	-83991

8. Stanovisko generálního projektanta:

- 8.1. Popis je v souladu s normami
- 8.2. Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.

Datum: 10. 10. 2018..

Ing. Arch. Iva Seitzová
Generální projektant

9. Stanovisko TDS:

- 9.1. Cenová nabídka zhotovitele- **odpovídá** skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny **jsou** v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr **víceprací** dle článku V. Odst 6 smlouvy o dílo na realizaci stavby.
- 9.2. TDI vzhledem výše uvedené skutečnosti **doporučuje** mandantovi tento ZL č.1 **odsouhlasit**.
- 9.3. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a **jsou** v souladu se stavebním povolením.

Datum: 10. 10. 2018..

Ing. Jan Švančar
TDS

10. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

Datum: 10.10..2018

Ing. Jaromír Škopek
pověřený výkonem funkce investora

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.