

## Název akce

“Rekonstrukce Mariánského náměstí v Ostravě – Mariánských Horách“

# Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL 005

### 1. Objekt a oddíl stavby: **SS 07.1 – Dešťová kanalizace**

**2. Zpracovatel změnového listu:** Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, Československé armády 877/20, 710 00 Slezská Ostrava s.r.o,  
Ing. Pavel Kollár, předseda představenstva

### 3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

- 3.1. stavební deník: str. 0933948. (příloha č. 1)
  - 3.2. kontrolní den: (běžný) KD-7 ze dne: 17.7.2018 číslo bodu 14
  - 3.3. projektová dokumentace – situace kanalizace dešťová (příloha č. 2)
- 

### 4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

#### A) vícepráce

- 4.1. Příčiny změny: Při výkopu rýhy pro větev kanalizace D2 – D3 jsme narazili na staré železobetonové základy v profilu rýhy.
- 4.2. Popis změny: Základy v rýze jsou v projektované hloubce potrubí, nelze je podkopat z důvodu dodržení projektovaného spádu kanalizačního potrubí.
- 4.3. Návrh řešení: Stávající železobetonové základy je nezbytné vybourat, vybourané hmoty odvést a uložit na skládce..

### 5. Podklady k návrhu změny:

- 5.1. Cenová nabídka (příloha č. 3)
- 5.2. Fotodokumentace (příloha č. 4)
- 5.2. Geodetické zaměření (příloha č. 5)

### 6. Stanovisko zhotovitele stavby:

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

Do projektové dokumentace: bude zachyceno v PD skutečného provedení

Do časového plánu stavby: nemá

Do ceny stavby:

zvýšení o: 24414,- Kč bez DPH

snížení o: 0,- Kč bez DPH

*Datum:* 10. 10. 2018

---

**Ing. Tomáš Puff**  
zpracovatel ZL

---

**Ing. Pavel Kollár**  
předseda představenstva

## 7. Rekapitulace nákladů

Popis položek	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
ÚSPORA v rámci řešené změny	0	0
NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny	24414	29541
CELKEM	24414	29541

## 8. Stanovisko generálního projektanta:

8.1. Popis je v souladu s normami

8.2. Souhlasím s použitými výměrami, materiály i výše uvedeným zdůvodněním.

*Datum:* 10. 10. 2018..

\_\_\_\_\_  
**Ing. Arch. Iva Seitzová**  
Generální projektant

## 9. Stanovisko TDS:

9.1. Cenová nabídka zhotovitele- **odpovídá** skutečnosti pro provedení na stavbě a ceny **jsou** v souladu s položkovým rozpočtem, který je přílohou smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr **víceprací** dle článku V. Odst 6 smlouvy o dílo na realizaci stavby. 9.2. TDI vzhledem výše uvedené skutečnosti **doporučuje** mandantovi tento ZL č.1 **odsouhlasit**.

9.3. Uvedené práce souvisí s předmětem díla a **jsou** v souladu se stavebním povolením.

*Datum:* 10. 10. 2018..

\_\_\_\_\_  
**Ing. Jan Švančar**  
TDS

## 10. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti schválením Radou Městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

*Datum:* 10.10..2018

\_\_\_\_\_  
**Ing. Jaromír Škopek**  
pověřený výkonem funkce investora

Změnový list je vyhotoven ve 2 originálních výtiscích. Jeden výtisk založen u zhotovitele, jeden výtisk u investora. Kopie založena u TDI.