

DODATEK Č. 7

ke smlouvě o dílo č.: 39/OÚI/414733,956324/2016/75-6
název akce: Dobranovský potok, ř. km 0,865 – 2,224
uzavřené dne: 5. 9. 2016

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

jednající: Ing. Josef Vojáček, generálním ředitelem Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

V&J Stavební a.s.

IČO: 28002474

DIČ: CZ28002474

zapsán v obchodním rejstříku vedeném v o.r., v Plzni oddíl B vložka 1397

sídlo: Jetenovice 48, Horažďovice 341 01

statutární orgán: předseda představenstva

zastoupený: předseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

č. telefonu: e-mail:

bankovní spojení: ČSOB Klatovy

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 7

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Dobranovský potok, ř. km 0,865 – 2,224“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo po započtení všech méněprací a víceprací činí **4 527 281,38 Kč bez DPH.**

II.

Z důvodu větší průměrné šířky spár, než uvažovala projektová dokumentace, došlo ke změně technologického postupu prací spárování. Na základě změny bude spárování prováděno ve dvou technologických krocích, což má za důsledek nutné technologické pauzy a dochází tak ke zvýšení časové náročnosti realizace stavby.

Z výše uvedeného důvodu dochází k prodloužení termínu pro provedení a předání díla **nejpozději do 31. 10. 2018.**

III.


Zhotovitel předložil aktualizovaný časový a finanční harmonogram obsahující údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Objednatel tímto předložený harmonogram schvaluje. Dílo bude prováděno dle tohoto harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.


V.

V Teplicích dne - 9 - 10 - 2018



vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře
Lesy České republiky, s.p.

V Horažďovicích dne 8.10.2018



jednatel společnosti
V&J Stavební a.s.

Přílohy:

1. časový a finanční harmonogram

Dobranovský potok, ř.km 0,865 - 2,224

Finanční harmonogram na rok 2018

Červenec	0,00 Kč	
Srpen	0,00 Kč	
Září	0,00 Kč	
Říjen	316 981,07 Kč	
Celkem	316 981,07 Kč	