

## DODATEK KE SMLouvĚ Č.2

Obchodních podmínek, smlouvy o dílo ze dne 21. 02. 2018, ve znění dodatku č.1 ze dne 30.06.2018

---

### SMLUVNÍ STRANY:

**objednatel:** **Město Třebíč**  
Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč  
Zastoupené: Vladimírem Malým, místostarostou, pověřeným  
k podpisu smlouvy na základě usnesení zastupitelstva  
města č. 25/7/ZM/2016 ze dne 08.12.2016  
IČ: 002 90 629  
DIČ: CZ00290629  
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Třebíč  
Číslo účtu: 329711/0100  
Telefon: 568 896 111  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**zhotovitel:** **M – SILNICE a.s.**  
Husova 1697, 530 03 Pardubice  
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Babkou, výkonným ředitelem  
IČ: 421 96 868  
DIČ: CZ42196868  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 1080015329/0800  
Telefon: 495 846 111  
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,  
vločka 430  
Zapsaný v jiném veřejném rejstříku či jiné evidenci (§ 435 obč. zákoníku)  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(společně dále také jen jako „smluvní strany“)

se dohodly ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, vztážmo k ustanovení článku XII. odst. XII.1 smlouvy o dílo, ze dne 21.02.2018, ve znění dodatku ke smlouvě č.1 ze dne 30.06.2018 na uzavření tohoto

**DODATKU Č. 2  
KE SMLouvĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY  
(dále jen „dodatek“)**

**Most ev.č. 590266-TR-Kemp01, přes řeku Jihlavu v Třebíči-Poušově vč. mostku přes náhon  
– I. Etapa – opakované zadání“**

## PREAMBULE

Z důvodu nutného pro dokončení díla\_a objektu SO 101 Místní komunikace Poušov bylo nutné provést přeložku optických a metalických kabelů CETIN a.s. Tento objekt SO 461 nebyl součástí smlouvy o dílo a tyto práce zajišťoval a koordinoval Objednatel. Z důvodu termínu zahájení a dokončení přeložky optických a metalických kabelů CETIN bylo nutno provést dokončení komunikace v jiném termínu, než předpokládal harmonogram výstavby.

Součástí dokončení díla je i vyhotovení geometrického plánu. Z důvodu dodržení termínů dle zákona a projednání geometrického plánu, před předložením na KÚ, s Objednatelem, je termín předložení ověřeného geometrického plánu při dodržení všech náležitostí dle zákona nutno doplnit do smlouvy o dílo.

Na základě uvedených důvodů

### **se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku v následujícím znění:**

I.

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku III. odst. III.2. smlouvy o dílo, jež nově zní následovně:

III.2 Uvedení celé stavby do předčasného užívání:	<b>do 30.09.2018</b>
Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části objednateli: od uvedení celé stavby do předčasného užívání (vyjma geometrického plánu)	<b>do 1 měsíce</b>
Předání a převzetí ověřeného geometrického plánu: od uvedení celé stavby do předčasného užívání	<b>do 3 měsíců</b>

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 21. 02. 2018 ve znění dodatku č.1 ze dne 30.06.2018, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.
5. O uzavření této smlouvy rozhodla za objednatele Rada města Třebíče svým usnesením č. 52/21/RM/2018 ze dne 20.9.2018.

V Třebíči, dne:

Objednatel:  
**Město Třebíč**

---

Vladimír Malý  
místostarosta

V Hradci Králové dne:

Zhotovitel:  
**M – SILNICE a.s.**

---

Ing. Zdeněk Babka, výkonný ředitel