



KUMSP00RKILT



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1 ke SMLouvě

číslo Provozovatele: Z_S24_12_8120046592,

číslo Žadatele: 02798/2018/IM

o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, uzavřené na základě § 47 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. PROVOZOVATEL:

ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, DIČ CZ24729035

se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu/kód banky: 35-4544580267/0100,

zastoupena

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU) -6-		
02798/2018 P1	2018	14
číslo	rok	zkr. odb.

(dále jen „Provozovatel“)

2. ŽADATEL:

Moravskoslezský kraj, Číslo zákazníka: 10390411

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen: **Ing. Jaroslavem Kanlou**
náměstkem hejtmana kraje

IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 170181-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Zástupce pro administraci projektu, kontaktní osoba vůči řídicím a kontrolním orgánům:

Pověření k zastupování ve věcech zajištění investorsko-inženýrské činnosti při realizaci a po dokončení stavby:

SKUPINA ČEZ

(dále jen "Žadatel")

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, ev.č. Provozovatele: Z_S24_12_8120046592, ev.č. Žadatele: 02798/2018/IM, v rámci stavby **Ostrava, přeložka VNk, NNk, ul. Výškovická, č. IZ-12-8000832** (dále jen „Smlouva“).
2. Z důvodu nemožnosti ze strany Žadatele zajistit dostatečnou připravenost staveniště pro realizaci přeložky, zejména z důvodu nutnosti vybudovat opěrné zdi, není možné dodržet termín realizace uvedený v čl. IV odst. 1 Smlouvy.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Smluvní strany se dohodly z výše uvedených důvodů v článku IV. odstavce 1 (Práva a povinnosti Provozovatele) změnit termín "do 6 měsíců od úspěšného předání a převzetí staveniště" na nový termín "do 30. dubna 2020".
2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž Žadatel obdrží po třech stejnopisech a Provozovatel po jednom stejnopisu.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv provede Žadatel.
3. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku a Smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
4. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření tohoto dodatku má Žadatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 48/4254 ze dne 9. 10. 2018.

V Ostravě dne 11. 10. 2018

za Provozovatele:

ČEZ Distribuce, a.s.

V Ostravě dne 17. 10. 2018

za Žadatele

Ing. Jaroslav Kanla
na základě pověření
hejtmana kraje



 **DISTRIBUCE**

ČEZ Distribuce, a. s.

Dečín - Dečín IV-Podmokly

Teplická 874/8, PSČ 405 02

IČO: 247 29 035

SKUPINA ČEZ

STRANA 2/2