

## Změnový list projektové dokumentace

Název díla:	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změnového listu:	
<b>Areál tramvaje Poruba – Optimalizace a rekonstrukce osvětlení haly</b>	-----	<b>ZL 1</b>	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):			
<b>Areál tramvaje Poruba – Optimalizace a rekonstrukce osvětlení haly</b>			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla uzavřené dne:		5.2.2018	
<b>Objednatel:</b>	Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava 702 00 Ostrava	č. smlouvy	DOD20180015
<b>Zhotovitel:</b>	EXX s.r.o., Karlovarská 1104/14, 161 Praha 6	č. smlouvy	
<b>Osoba objednatele ve věcech technických:</b>	XXX		
<b>Přílohy:</b>	<b>Počet paré</b>	<b>Příjemce</b>	
	1x	Objednatel	
	1x	Zhotovitel	

### Popis původního a nově navrhované řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

<b>Popis:</b>	
<p>Na základě požadavku Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (dále jen HZS MSK) je nutno v rámci vyhotovení projektové dokumentace zpracovat požárně bezpečnostní řešení (dále jen PBŘ). Bez PBŘ nevydává HZS MSK stanovisko k PD, které je požadováno objednatelům jako součást předmětu plnění. Objednatel nemá k předmětnému objektu (hale) PBŘ zpracované.</p> <p>Zhotovitel zajistí PBŘ u odborné firmy, a náklady k vyhotovení vystaví jako vícepráci. Zajištění PBŘ má za následek prodloužení termínu plnění o:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 dní – pro vypracování PBŘ</li> <li>• 10 dní – pro zpracování závěrů PBŘ do PD. Rozvržení požárních úseků, nutné změny v kabeláži, návrhu nouzového osvětlení apod.</li> <li>• 30 dní – pro vydání stanoviska HZS MSK</li> <li>• 10 pracovních dní – pro vyjádření DPO k PD.</li> </ul> <p>Na základě postupných časových návazností těchto bodů je termín plnění stanoven z 5.7.2018 na 12. 9. 2018.</p>	
<b>Časový dopad na plnění SoD:</b>	prodloužení termínu plnění na 12. 9. 2018.

**Ostatní ujednání:**

Cena za vícepráce za vyhotovení PBŘ je stanovena po dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem na 16 500,- Kč bez DPH

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
<b>00,0</b>	<b>0%</b>	<b>16 500,00 Kč</b>	<b>16 %</b>	<b>16 500,00 Kč</b>

**Předložil zhotovitel:**

Firma	Jméno	souhlasím / nesouhlasím	Datum	Podpis
EXX s.r.o.	XXX	souhlasím	19. 6. 2018	

**Osoba objednatele ve věcech technických:**

Firma	Jméno	souhlasím / nesouhlasím	Datum	Podpis
Dopravní podnik Ostrava a.s.	XXX	souhlasím	20.6.2018	

**Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:**

Firma	Jméno	souhlasím / nesouhlasím	Datum	Podpis
Dopravní podnik Ostrava a.s.	XXX	souhlasím	21.6.2018	

Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".