

**D O D A T E K č.3**  
**KE SMLouvĚ O DíLO č. MULNCJ 50170/2016/OSM**  
**ev. č. DS201600369**

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen  
„občanský zákoník“)  
na akci: „ZŠ Prokopa Holého – oprava vzduchotechniky“

Článek 1  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** Město Louny  
Sídlo: Mírové náměstí 35, 440 23 Louny  
Zastoupený: Radovanem Šabatou, starostou města  
IČ: 00265209  
DIČ: CZ00265209  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  
Miroslav Jedlička DiS. e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]  
Jitka Bažantová e-mail: [REDACTED] tel. [REDACTED]  
fax. [REDACTED]

*(dále jen objednatel)*

**Zhotovitel:** Jaroslav Fišer - KLIMAMONT  
Sídlo: Vodárenská 2561,440 01 Louny  
Zastoupený: Jaroslavem Fišerem, majitelem  
IČ: 13363034  
DIČ: [REDACTED]  
Registrace: u Krajského soudu Ústí nad Labem,  
oddíl A vložka 8507  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  
Ing. Josef Jirkovský e-mail: [REDACTED] tel.: [REDACTED]

*(dále jen zhotovitel)*

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Při realizaci bylo zjištěno, že část prací je nutné provádět ve vzájemné koordinaci s rekonstrukcí střechy, jejíž realizace byla zamýšlena v roce 2017. Vzhledem k tomu, že byla tato realizace zahájena až v roce 2018 a v průběhu realizace byly zjištěny nové skutečnosti, které celou akci zbrzdily. Rekonstrukce střechy bude dokončena až v roce 2019 a z toho důvodu bude posunut termín dokončení zamýšlených prací na opravě vzduchotechniky také do roku 2019. Jedná se o dobavu a montáž částí vzduchotechniky umístěných nad podhledem.

Článek 2

**Výchozí podklady a údaje bod 2.2.3 se mění a nově zní**

2.2.3	Termín stavby: zahájení:	<b>18.07.2016</b>
	Ukončení prací 1. etapy pro rok 2016:	<b>16.09.2016</b>
	Zahájení prací 2. etapy pro rok 2018:	<b>01.07.2018</b>
	Ukončení prací 2. etapy:	<b>28.02.2019</b>

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

V Lounech dne: 28.09.2018

V Litvínově dne: 28.09.2018

.....  
za objednatele:  
**Radovan Šabata**  
starosta města

.....  
za zhotovitele:  
**Jaroslav Fišer**  
majitel firmy