

Rekonstrukce odborných učeben, vybavení a zajištění konektivity ZŠ Jungmannova - stavební práce v učebnách 2

Objekty, oddíly	2019																											
	leden					únor					březen					duben				květen					červen			
	týden č.	1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
zahájení realizace - předpoklad 14.1.2019																												
Svislé a kompletní konstrukce																												
Upravy povrchů vnitřní																												
Úpravy povrchů vnější																												
Podlahy a podlahové konstrukce																												
Ostatní konstrukce, bourání																												
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách																												
Prorážení otvorů																												
Staveništní přesun hmot																												
Vnitřní kanalizace																												
Vnitřní vodovod																												
Zařizovací předměty																												
Konstrukce tesařské																												
Konstrukce truhlářské																												
Podlahy vlysové a parketové																												
Podlahy povlakové																												
Obklady keramické																												
Nátěry																												
Malby																												
Přesuny sutí a vybouraných hmot																												
VRN																												
Bourací práce WC 8.-17.3.2019																												
ukončení realizace - do 28.6.2019																												
Finanční plnění (Kč bez DPH)																												
Finanční plnění celkem (Kč bez DPH)																												

V Brně dne 17. 10. 2018

Martin Kryl v. r.

