

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 11PU-002039, evidenční číslo 035/16 uzavřené dne 4.7.2016  
ISPROFIN: 50011100016

mezi

objednatelem : **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390  
zastoupeným : ředitelem Správy Pardubice na základě pověření,  
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

a

zhotovitelem : **SWIETELSKY stavební s.r.o.**, odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD  
K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov  
IČ: 48035599, DIČ: CZ48035599  
zastoupeným : ředitelem oblast Pardubice a  
vedoucím obchodního oddělení, oba na základě plné moci

na realizaci stavby

### **„ I/36 Časy – Horní Ředice, OŽK“**

Tímto dodatkem č.1 se mění článek původní smlouvy o dílo dle Přílohy k nabídce odst. 1.1.3.3 – Doba pro dokončení díla zpracovaná v harmonogramu takto:

#### Doba plnění:

Mění se termín pro dokončení díla z termínu 30.11.2016 na nový termín **30.06.2017**.

#### Zdůvodnění změny:

Pro provedení stavby v termínu dle původní SoD není možné, dle vyjádření Krajského úřadu Pardubice, realizovat uzavírku vč. potřebných objízdných tras a to z důvodů souběhů jiných staveb dopravní infrastruktury a jejich objízdných tras a proto je nutné realizaci výše uvedené stavby přesunout do pozdějšího období, což je 1.pololetí roku 2017 s ohledem na vhodnou technologickou část tohoto období.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v 5-ti vyhotoveních, z nichž 3x obdrží objednatel a 2x zhotovitel.

30. 09. 2015

V Pardubicích dne.....

V Chrudimi dne 20.9.2016

**Objednatel:**


**Zhotovitel:**

.....  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

ředitel správy Pardubice

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

ředitel oblasti Pardubice  
vedoucí obchodního odd.



**Krajský úřad**  
**Pardubického kraje**  
**odbor dopravy a silničního hospodářství**

Váš dopis zn.:  
Ze dne:  
Č.j.:  
Vyřizuje:  
Telefon:  
E-mail:  
Mobil:  
Fax:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
**Provozní úsek**  
**Hlaváčova 902**  
**530 02 Pardubice**

Datum: 6.09.2016

---

**Vyjádření k dopravnímu opatření na stavbě: I/36 Časy–Horní Ředice, OŽK, km 37,699 - 40,550**

Krajský úřad Pardubického kraje v Pardubicích odbor dopravy a silničního hospodářství jako silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy dle § 40 odst. 3) zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, nesouhlasí s úplnou uzavírkou silnice I/36 z důvodu provádění výše uvedené stavby vzhledem k tomu, že na navržené objízdné trase - silnici I/35, budou současně s touto stavbou probíhat dvě uzavírky, a to v k.ú. Jaroslav – stavba: „I/35 Jaroslav, stabilizace svahu tělesa silnice, OŽK“ a v k.ú. Chvojenec stavba: „I/35 Chvojenec, sanace poruch vozovky“.