

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/20 Sedlec, most ev. č. 20-083	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201/001	Číslo ZBV: 1.4
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 - Most ev. č. 20-083		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.2.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: HABAU CZ s.r.o. se sídlem Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel (HABAU CZ)
	3	Projektant (PONTEX, spol. s r.o.)
	4	TDI (IBR Consulting, s.r.o.)

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Předmětem změny je doinjektování kabelových kanálků v celé délce všech polí. Původní projektová dokumentace předpokládala nezainjektovanost kabelových kanálků a zároveň ověření průzkumem, který bude vedený čelní stranou, pokud to bude možné. Vzhledem k špatné přístupnosti byl v určitých místech zvolen jinak vedený průzkum, a to vedený spodní stranou konstrukce, kde se navrtají otvory v místě výztuže, která se odkryje a vyhodnotí se stav kanálků. Před provedením průzkumu nebylo možné odkrýt konstrukci z boční strany a zkontrolovat rozsah potřebného doinjektování. Na základě tohoto průzkumu nezainjektovanosti bylo zjištěno, že bude nutné injektovat v průměru 54,62 % všech kabelových kanálků. Položka je zadána jako „nová“, a to z důvodu odlišného způsobu vedení průzkumu – spodní stranou mostní konstrukce, který je pracnější, a zároveň je tedy jednotková cena vyšší.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	679.820,00	679.820,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	PONTEX spol. s r.o. - [redacted]	datum	31.10.2016	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	[redacted]	datum	31.10.2016	podpis
Stavební dozor	jméno	IBR Consulting s.r.o.- [redacted]	datum	31.10.2016	podpis
Asistent Správce stavby	jméno	[redacted]	datum	31.10.2016	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice č. 18/2016)	jméno	ředitelka Správy České Budějovice	datum	31.10.2016	podpis
Zhotovitel	jméno	HABAU CZ s.r.o. - jednatel / prokurista	datum	31.10.2016	podpis
			Číslo paré:	2	

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/20 Sedlec, most ev. č. 20-083	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 201/002	Číslo ZBV: 2.0
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 201 - Most ev. č. 20-083		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 19.2.2016 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: HABAU CZ s.r.o. se sídlem Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel (HABAU CZ)
	3	Projektant (PONTEX, spol. s r.o.)
	4	TDI (IBR Consulting, s.r.o.)

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Předmětem změny je změna způsobu odvodnění v závislosti na technologických obtížích a riziku poškození předpínacích kabelů při vrtání otvorů pro odvodňovače. Namísto odvodňovačů, které nebudou provedeny, bude provedeno svedení vod do skluzu za mostem s vyústěním vody z vývařiště skluzem až do Bezdrevského potoka.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-75.000,00	0,00	-75.000,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno Pontex spol s r.o. - [redacted] datum 31.10.2016 podpis

Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcné příslušného útvaru k vyjádření k ZBV jméno [redacted] datum 31.10.2016 podpis

Supervize jméno IBR Consulting s. r. o. - [redacted] datum 31.10.2016 podpis

Asistent Správce stavby jméno [redacted] datum 31.10.2016 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje doplněk Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle § 24 Směrnice č. 18/2016) jméno ředitelka Správy České [redacted] datum 31.10.2016 podpis

Zhotovitel jméno HABAU CZ s.r.o. [redacted] ředitel, [redacted] datum 31.10.2016 podpis
[redacted] prokurista

Číslo paré:

2