

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 14. 5. 2018 na realizaci stavby

„Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Uničov, Školní 154 – školní kuchyně a jídelna“ – stavební část

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

1. **Objednatel:** Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany


IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem Olomouckého kraje na
základě pověření hejtmána Olomouckého kraje ze dne 8. 11.
2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. **Zhotovitel:** Provádění staveb Olomouc, a.s.

Spisová značka: zapsaná u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10102

Se sídlem: tř. Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc

IČO: 25385551

DIČ: CZ 25385551

Zastoupený: Jaroslavem Vyroubalem, předsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 2018/02628/OI/DSM ze dne 14. 5. 2018.

ČÁST A.

Dne 14. 5. 2018 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2018/02628/OI/DSM na rekonstrukci školní kuchyně a jídelny ve Střední průmyslové škole a Středním odborném učilišti v Uničově a dne 31. 7. 2018 uzavřely smluvní strany ke Smlouvě o dílo dodatek č. 1, kterým došlo ke změně doby provádění díla (dále jen „Smlouva o dílo“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo, a to o úpravu předmětu Smlouvy o dílo o vícepráce a méněpráce a s tím související změny ceny díla a některé související otázky. Úprava předmětu Smlouvy se týká dodatečných stavebních prací, které je nutno provést pro řádné provedení díla.

ČÁST B.

Nad rámec čl. II. odst. 7 Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých dodatečných stavebních úprav.

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Doplnění elektro rozvaděče RH a R1, ZL č. 3 Doplnění 15 ks proudových chráničů, 16 ks jističů a 125 m kabelu CYKY-J 3x2,5 PU.	59 663,20	0,00
2) Vnitřní dveře, ZL č. 13 Odpočet 60 ks vnitřních dveří včetně zárubní. Přípočet 10 ks vnitřních dveří.	43 803,00	- 707 019,07
3) Kontrolní šachta kanalizace v m.č. 01,08, ZL č. 15 Osazení 1 ks revizní šachty.	4 020,52	0,00
4) Záměna klozetů WC 2. NP, m.č. 2,12 a 2,13 ZL č. 16 Záměna 2 ks standardních závěsných klozetů za nestandardní zkrácené keramické klozety dl. 450 mm.	17 916,00	- 5 546,00
5) Dodávka chybějících zařizovacího předmětů, ZL č. 17 D+M zařizovacích předmětů v počtu 6 ks umyvadel včetně stojánkových baterií, 2 ks keramických klozetů včetně předstěn, 1 ks závěsné výlevky včetně nástěnné baterie a 60 ks nástěnek pro rohové ventily ½“.	61 924,00	0,00
6) Provedení montážního otvoru pro osazení VZT jednotek do 1. PP, ZL č. 14 Provedení nového montážního otvoru v obvodové stěně v m.č. 1.09 strojovna vzduchotechniky. 11,25 m ³ výkopu s likvidací sutě, obsyp 19,125 t tříděné zeminy.	94 664,17	

		0,00
7) Vybavení nábytkem, ZL č. 1 Přípočet 1 ks skříňky pod dřez 1500/650/2000 mm a 5 ks dvoudveřové šatní skříně 600/500/1800 mm. Odpočet 2 ks jídelního stolu 800/800/750 mm, 4 ks jídelní židle, 1 ks laťového obložení za věšáky, dodávky a montáže kuchyňské linky v dl. 2,15 m.	37 990,00	- 75 298,38
8) Záměna LED svítidel za zářivková svítidla, ZL č. 2 Záměna 172 ks zářivkových svítidel za 146 ks úsporných LED svítidel.	357 067,50	- 196 396,70
9) Výměna otopných těles ve varně v 1.NP, ZL č. 4 Výměna 7 ks nových deskových radiátorů Radik Hygiene včetně rozvodů ÚT v celkové délce 129 m. Odpočet nátěrů potrubí DN 50 v délce 98 m a otopných těles plochy 25,92 m ² .	153 769,97	- 18 146,24
10) SDK podhledy v 1. a 2. NP, ZL č. 5 Provedení 283,615 m ² SDK podhledů v m. č. 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.09, 1.18 a 16,9 m ² kazetového minerálního podhledu v m. č. 1.10.	217 243,54	0,00
11) Oprava omítky stěny v m.č. 1.14, ZL č. 6 Vyrovnání stěn vápenocementovou maltou v tl. 30 mm ve výměře 83,16 m ² .	44 599,47	0,00
12) Stávající podkladní vrstvy v 1. PP, m.č. 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05, 01.06, 01.08, 01.09, ZL č. 7 Odstranění 64,362 m ³ podkladních vrstev podlahy, odstranění 3,09 m ³ podkladního betonu, provedení nových podkladních vrstev ze ŠD 16-32 v objemu 64,362 m ³ , podbetonování základového zdiva v objemu 3,09 m ³ , betonová mazanina podlah v objemu 17,676 m ³ s vloženou KARI sítí. Odstranění 62,458 m ² zdegradované betonové podlahy, cementová reprofilace včetně 35,69 m ² dlažby včetně soklíků. Odpočet epoxidového nátěru výměry 35,69 m ² a asfaltová izolace výměry 62,458 m ² .	935 432,38	-39 530,70
13) Záměna podlahové krytiny v m.č. 2.01 jídelna a m.č. 1,10 vedoucí kuchyně, ZL č. 8 Záměna podlahy z keramické dlažby za podlahovou krytinu z PVC ve výměře 188,39 a 16,9 m ² .	247 848,81	- 250 012,58
14) Doplnění okna m.č. 1.02 hlavní kuchařky, ZL č. 9 Osazení 1 ks fixního okna o rozměru 1200/1000 mm. Odpočet 1,2 m ² keramické příčky tl. 140 mm a 2,4 m ² omítky včetně výmalby.	15 229,13	- 2 192,41
15) Oprava stropního panelu v místnosti č. 1.01 varna v 1.NP, ZL č. 10 Odbourání části stropního panelu, doplnění 65 kg nosné výtzuže a dobetonování nosné části str. konstrukce v objemu 0,57 m ³ .	11 408,21	0,00
16) Odpočet nového zábradlí schodiště, provedení opravy stávajícího, ZL č. 11 Odpočet dodávky a montáže nového zábradlí. Nový nátěr stávajícího zábradlí ve výměře 33,242 m ² .	10 946,60	- 112 872,28
17) Vyrovnání povrchů stěn pro provedení obkladů, ZL č. 12 Vyrovnání stěn CM hrubou omítkou v tl. 30 mm celkové výměry	447 175,84	0,00

496,25 m ² .		
18) Elektroinstalace, ZL č. 18 Rozšíření kabeláže silnoproudu v délce 188 m, ochranného pospojování kabelem CYA 6 mm v délce 1131 m, rozšíření kabeláže slaboproudu vodičem CYKY-J 3x2,5,PU v délce 55 m. Odpočet vodiče CYKY-J 3x2,5 PU v délce 70 m.	267 229,19	- 3 108,00
Vícepráce a méněpráce (celkem)	3 027 931,53	- 1 410 122,36
ZMĚNA CENY DÍLA (CELKEM)	1 617 809,17	

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy o dílo dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v čl. IV. Smlouvy o dílo, a to následovně:

Cena díla uvedená v článku IV. odst. 1 Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku, bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	14 987 338,14	3 147 341,01	18 134 679,15
Cena díla dle Dodatku č. 1 (termínový dodatek)	0,00	0,00	0,00
Změna ceny díla dle tohoto Dodatku č. 2	1 617 809,17	339 739,93	1 957 549,10
Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v tomto Dodatku č. 2	16 605 147,31	3 487 080,94	20 092 228,25

Celkem cena díla dle Smlouvy o dílo včetně ceny díla uvedené v tomto Dodatku č. 2 včetně DPH slovy: dvacet-milionů-devadesát-dva-tisíc-dvě-stě-dvacet-osm-korun-českých-dvacet-pět-haléřů.

ČÁST C.

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv zajistí Objednatel.

4. Tento Dodatek č. 2 byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/51/16/2018 ze dne 15. 10. 2018.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

V Olomouci dne: 18. 10. 2018

Objednatel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
náměstek hejtmána

V Olomouci dne:

Zhotovitel: 18. 10. 2018



Provádění staveb Olomouc, a.s.
Jaroslav Vyroubal
předseda představenstva