



MKOLP00252QL

01236/2018

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 946/2018

číslo dodatku č. 1 objednatele:

Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený Mgr. Bc. Vít Rakušanem, starostou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Bc. Vít Rakušan, starosta města
ve věcech technických [redacted]

IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [redacted]
Fax [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800

a

Zhotovitel Mystic constructions spol. s r.o.
Sídlo Římská 678/26, 120 00 Praha 2-Vinohrady
Zastoupený [redacted]
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních [redacted]
ve věcech technických [redacted]

IČ 26177358
DIČ CZ26177358
Telefon [redacted]
e-mail [redacted]
ID datové schránky [redacted]
Bankovní spojení [redacted]
Číslo účtu [redacted]

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, spis.zn. C77222, dne 22.5.2000
(dále jen zhotovitel)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

I.

1. Z důvodu konání plánovaných aktivit na konci letních prázdnin ve skateparku – závody horolezců a hudebního koncertu. Dále pak po upřesnění nejasností ohledně vytyčení inženýrských sítí musely být provedeny drobné úpravy půdorysu stavby tzv. „bazénu“. Stavba této části je technologicky náročná které bylo nutné provést ve vztahu k odlišné poloze od původních informací o jejich poloze. Z těchto důvodů není možné dodržet plánovaný termín dokončení díla dle uzavřené smlouvy o dílo č. 946/2018 a je tedy nutné dokončení termínu díla „**Skatepark v Kolíně**“ prodloužit.

2. Z výše uvedených důvodů smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených článcích.

II.

Smluvní strany z důvodu uvedeného v článku I. odst. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy mění článek V. smlouvy následovně:

V. Doba plnění

Zhotovitel provede stavební dílo podle článku II. této smlouvy v termínu podle požadavku objednatele.

Termín ukončení stavebních prací: 15.11.2018

XII. Závěrečná ustanovení

10. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 8.10.2018, usnesení č. 5618/153/RM/2018

V Kolíně dne 09.10.2018

V Kolíně dne 09.10.2018

za objednatele

Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města

Mgr. Michael Kašpar
místostarosta města Kolína

