

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 8. 8. 2018**

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

### **Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení Pracoviště Plzeň**

Sídlo:	Křížová 25, 225 08 Praha 5
Statutární zástupce:	Mgr. František Boháček, pověřen zastupováním ústředního ředitele ČSSZ
Jednající:	Mgr. Jana Klímová, ředitelka pracoviště ČSSZ Plzeň
Kontaktní adresa:	Lobezská 12, 303 81 Plzeň
IČ:	00006963
DIČ:	neplátce
ID datové schránky:	x4rd4te
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	10006-77926311/0710

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

### **GTBC CZ s.r.o.**

Sídlo:	Přeučilova 2696/7, 155 00 Praha 5
Zastoupená/Jednající:	██████████ jednatel
Zapsaná v obchodním rejstříku:	vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 188968
IČO:	24210510
DIČ:	CZ24210510
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	107-3268830287/0100
ID datové schránky:	s4r9a26

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou dále v této Smlouvě také označováni jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“)

## I.

### Předmět Dodatku č. 1

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 8. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést svým jménem, na své náklady a nebezpečí pro Objednatele dílo „Oprava plynové kotelny OSSZ Domažlice“ za dodržení stávajících parametrů (dále jen „Smlouva“).
2. Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je zpoždění poddodavatele při výrobě a dodání plynových kotlů potřebných k provedení díla, které Zhotovitel při podpisu smlouvy a sestavování harmonogramu činností nemohl předvídat.
3. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v čl. II. tohoto Dodatku č. 1.

## II.

### Změna ujednání

1. V čl. II. (Místo a čas plnění) odst. 2 Smlouvy, se stávající ujednání mění a nahrazuje se tímto zněním:

„2. Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla v těchto termínech:

Předání a převzetí staveniště: do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů ode dne účinnosti této Smlouvy.  
Zahájení stavebních prací: do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů od termínu předání a převzetí staveniště uvedeného výše.  
Dokončení stavebních prací: do 31. 10. 2018  
Předání a převzetí Díla: do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od termínu dokončení stavebních prací uvedeného výše.“

## III.

### Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl Objednatelem uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech. Objednatel obdrží 3 (slovy: tři) stejnopisy a Zhotovitel obdrží 1 (slovy: jeden) stejnopis.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po projednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz výše uvedeného Smluvní strany připojují své podpisy.

V Plzni dne ..... - 8 - 10 - 2018

Za Objednatele:

.....  
Mgr. Jana Klímová  
ředitelka pracoviště ČSSZ Plzeň

- 5 - 10 - 2018

V ..... dne .....

Za Zhotovitele:

.....  
jedenatel