

Dodatek č. 2

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel Královéhradecký kraj

sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel PRIMA spol. s r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 76

sídlo Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČO 004 86 361
DIČ CZ00486361
zástupce Ing. Jaroslavem Javorským, jednatelem

dále jako „zhotovitel,“ kupující a prodávající společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 6. 2018 na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky s názvem „**Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – stavební práce**,“ evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2017-030809 (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (smlouva o dílo ve znění pozdějších změn dále jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (ZL) č. 8-31, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce. Doba realizace díla se nemění.
3. Změna závazku ze smlouvy v rozsahu víceprací a méněprací dle ZL č. 12, 16, 19, 24, 27–28 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.
4. Ostatní části změny závazku nejsou podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona, jelikož jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 8–31, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Doba plnění dle článku 6 odst. 4 se mění a ve vazbě na zdůvodnění dle jednotlivých změnových listů doplňuje o dílčí termíny:

Předmětná část díla	Termín plnění
Dokončení chodby v 3. nadzemním podlaží dle ZL č. 13	do 25. 10. 2018
Dokončení chodby v 2. nadzemním podlaží dle ZL č. 13	do 31. 10. 2018
Dokončení chodby v 1. nadzemním podlaží a spojovací chodby dle ZL č. 13	do 16. 11. 2018
Dodání dveří do místnosti č. 207 dle ZL č. 16	do 31. 10. 2018
Dodávka PVC do místnosti č. 309 dle ZL č. 18	do 16. 11. 2018
Realizace dodávky výtahů dle ZL č. 22	do 30. 11. 2018
Doplnění osvětlení místností č. 303, 207 a 105 dle ZL č. 31	do 30. 11. 2018
Ostatní části díla	do 4 měsíců od převzetí staveniště

3. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celková cena dle smlouvy o dílo v Kč bez DPH	15.567.864,17
Vícepráce dle změnových listů č. 1–7 Kč bez DPH	413.563,20
Méněpráce dle změnových listů č. 1–7 Kč bez DPH	15.954,40
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 1	15.965.472,97
Vícepráce dle změnových listů č. 8–31 v Kč bez DPH	4.121.458,92
Méněpráce dle změnových listů č. 8–31 v Kč bez DPH	2.306.881,13
Celková cena v Kč bez DPH dle dodatku č. 2	17.780.050,76
DPH v Kč samostatně	3.733.810,66
Celková cena v Kč včetně DPH dle dodatku č. 2	21.513.861,42

4. Ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. V rámci dodatků č. 1 došlo k nesprávnému označení smluvních stran. Objednatel byl v rámci některých částí dodatků označen jako kupující, zhotovitel pak jako prodávající. Smluvní strany shodně uvádějí, že jim bylo postavení smluvních stran jednoznačně známo a že předmětná skutečnost nemá vliv na obsah jejich jednání.
6. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.

7. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
8. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/27/1764/2018 ze dne 15. 10. 2018.

Příloha č. 1 Změnové list č. 8–31

Příloha č. 2 Přehled změn závazků ze smlouvy

Za objednatele v Hradci Králové dne

Za zhotovitele

.....

.....

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman

Ing. Jaroslav Javorský
jednatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 08
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)	
Zhotovitel:	PRIMA spol. s r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Hradec Králové	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	, příprava staveb	
Datum:	09. 08. 2018	
<p>Předmět změny: doplnění dodávky a montáže 94 ks oboustranných větracích mřížek do vnitřních dveří v sociálním zázemí z hygienických důvodů - proudění ventilace vzduchu, ve výkazu výměr jsou pouze 2 ks (nesoulad mezi výkazem výměr x PD). Současná výroba dveří neumožňuje požadované podříznutí dveří, z tohoto důvodu je řešena cirkulace vzduchu větracími mřížkami.</p> <p>Mřížky jsou doplněny viz. níže:</p> <ol style="list-style-type: none">1. NP – 6 ks dveří x 2 mřížky/1 dveře = 12 ks mřížek2. NP – 13 ks dveří x 2 mřížky/1 dveře = 26 ks mřížek3. NP – 10 ks dveří x 2 mřížky/1 dveře = 20 ks mřížek4. NP – 9 ks dveří x 2 mřížky/1dveře = 18 ks mřížek5. NP – 9 ks dveří x 2 mřížky/1dveře = 18 ks mřížek <p>Popis a zdůvodnění změny: neobsaženo ve výkazu výměr Vzduchotechniky, obsaženy pouze 2 ks.</p> <p>Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet</p>		
Cena méněprací bez DPH:	929,62 Kč	Cena víceprací bez DPH: 43.551,16 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	42.621,54 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:		Za zhotovitele:
Datum:		Datum: 09. 08.2018
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:
Datum:		Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17
Stavba: SUPŠ - změny - mřížky do dveří - změnový list č. 8

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 9.8.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			42 621,54
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	42 621,54	8 950,52
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	51 572,06
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - mřížky do dveří - změnový list č. 8

Místo: Datum: 09.08.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		42 621,54	51 572,06	
14a	mřížky do dveří - odpočty	-929,62	-1 124,84	STA
2016-167-15 -	2016-167-15 - Vzduchotechnika	-929,62	-1 124,84	Soupis
Vzduch				
14b	mřížky do dveří - přípočty	43 551,16	52 696,90	STA
2016-167-15 -	2016-167-15 - Vzduchotechnika	43 551,16	52 696,90	Soupis
Vzduch				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - mřížky do dveří - změnový list č. 8

Objekt:

14a - mřížky do dveří - odpočty

Soupis:

2016-167-15 - Vzduch - 2016-167-15 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-929,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-929,62	21,00%	-195,22
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 124,84

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - mřížky do dveří - změnový list č. 8

Objekt:

14a - mřížky do dveří - odpočty

Soupis:

2016-167-15 - Vzduch - 2016-167-15 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-929,62

PSV - Práce a dodávky PSV

-929,62

751 - Vzduchotechnika

-929,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - mřížky do dveří - změnový list č. 8

Objekt:

14a - mřížky do dveří - odpočty

Soupis:

2016-167-15 - Vzduch - 2016-167-15 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-929,62	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-929,62	
D	751		Vzduchotechnika				-929,62	
8	K	751398031	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m2	kus	-2,000	318,00	-636,00	
	VV		"odpočet původních"-2		-2,000			
	VV		Součet		-2,000			
9	M	429R00007	Dveřní mřížka oboustranná 400 x 75 mm	kus	-2,000	143,10	-286,20	
24	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	-0,001	5 300,00	-5,30	
25	K	998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,001	2 120,00	-2,12	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - mřížky do dveří - změnový list č. 8

Objekt:

14b - mřížky do dveří - přípočty

Soupis:

2016-167-15 - Vzduch - 2016-167-15 - Vzduchotechnika

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

43 551,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	43 551,16	21,00%	9 145,74
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

52 696,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - mřížky do dveří - změnový list č. 8

Objekt:

14b - mřížky do dveří - přípočty

Soupis:

2016-167-15 - Vzduch - 2016-167-15 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

43 551,16

PSV - Práce a dodávky PSV

43 551,16

751 - Vzduchotechnika

43 551,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - mřížky do dveří - změnový list č. 8

Objekt:

14b - mřížky do dveří - přípočty

Soupis:

2016-167-15 - Vzduch - 2016-167-15 - Vzduchotechnika

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							43 551,16	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				43 551,16	
D	751		Vzduchotechnika				43 551,16	
1	K	751398031	Montáž ostatních zařízení ventilační mřížky do dveří nebo desek, průřezu do 0,040 m ²	kus	94,000	318,00	29 892,00	
	VV		"1.NP"6*2		12,000			
	VV		"2.NP"13*2		26,000			
	VV		"3.NP"10*2		20,000			
	VV		"4.NP"9*2		18,000			
	VV		"5.NP"9*2		18,000			
	VV		Součet		94,000			
3	M	429R00007.1	Dveřní mřížka 460 x 135 mm	kus	94,000	143,10	13 451,40	
4	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,028	5 300,00	148,40	
5	K	998751181	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,028	2 120,00	59,36	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 9
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)	
Zhotovitel:	PRIMA spol. s r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	, příprava staveb	
Datum:	23. 08. 2018	
<p>Předmět změny: vyspravení a sešití stávajícího narušeného podkladu a celoplošné vyrovnání stěrku 30 MPa před zahájením realizace epoxidových podlah.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Tento změnový list řeší stav stávajících epoxidových podlah, které nevykazovaly trhliny, ani jiné závady konstrukcí. Po odbroušení vrchní vrstvy byly zjištěny trhliny a výrazné nerovnosti podkladu. Předmětem změny je oprava podkladu – prasklin vč. sešití a celoplošné vyrovnání stěrku pevnosti 30 MPa. Tato změna se týká místností, kde je v rámci projektu realizována nová epoxidová podlaha – konkrétně se jedná o následující místnosti:</p> <ul style="list-style-type: none">- 1. NP – m. č. 105 dílna truhlář, m. č. 106 chodba, m. č. 107 schodiště- 2. NP – m. č. 207 nábytkářská dílna, m. č. 208 dílna řezbář- 3. NP – m. č. 303 ateliér kresby, m. č. 305 schodiště <p>Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původním výkazu výměr. Dle stávajícího stavu nebylo možné ze strany zpracovatele PD předpokládat nutnost provedení těchto prací.</p> <p>Dále řeší odpočet neprováděných stěrek pod keramickou dlažbu.</p> <p>Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet + TL použitého materiálu č. 2 fotodokumentace</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 215.710,72 Kč	397.458,70 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
181.747,98 Kč	-	
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum: 23. 08.2018	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17
Stavba: SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 23.8.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	181 747,98
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	181 747,98	38 167,08
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	219 915,06
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9

Místo: Datum: 23.08.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		181 747,98	219 915,06	
16	stěrka pod epoxidy	181 747,98	219 915,06	STA
161	odpočty	-215 710,72	-261 009,97	Soupis
2016-167-08 - Nové	2016-167-08 - Nové konstrukce - 1.NP	-51 938,93	-62 846,11	Soupis
k 2016-167-09 - Nové	2016-167-09 - Nové konstrukce - 2.NP	-60 939,50	-73 736,80	Soupis
k 2016-167-10 - Nové	2016-167-10 - Nové konstrukce - 3.NP	-80 804,24	-97 773,13	Soupis
k 2016-167-31 - Nové	2016-167-31 - Nové kce -1.NP	-22 028,05	-26 653,94	Soupis
k 162	přípočty	397 458,70	480 925,03	Soupis
2016-167-08 - Nové	2016-167-08 - Nové konstrukce - 1.NP	118 955,13	143 935,71	Soupis
k 2016-167-09 - Nové	2016-167-09 - Nové konstrukce - 2.NP	136 696,12	165 402,31	Soupis
k 2016-167-10 - Nové	2016-167-10 - Nové konstrukce - 3.NP	141 807,45	171 587,01	Soupis
k				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9

Objekt:

16 - stěrka pod epoxidy

Soupis:

161 - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové konstrukce - 1.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.08.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-51 938,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-51 938,93	21,00%	-10 907,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-62 846,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9

Objekt:

16 - stěrka pod epoxidy

Soupis:

161 - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové konstrukce - 1.NP

Místo:

Datum: 23.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-51 938,93

PSV - Práce a dodávky PSV

-51 938,93

771 - Podlahy z dlaždic

-51 938,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9

Objekt:

16 - stěrka pod epoxidy

Soupis:

161 - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové konstrukce - 1.NP

Místo:

Datum: 23.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-51 938,93

D PSV Práce a dodávky PSV

-51 938,93

D 771 Podlahy z dlaždic

-51 938,93

49	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	-171,140	196,10	-33 560,55	
50	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa	m2	-171,140	58,30	-9 977,46	
51	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-1,530	2 745,40	-4 200,46	
52	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-1,530	2 745,40	-4 200,46	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9

Objekt:

16 - stěrka pod epoxidy

Soupis:

161 - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové konstrukce - 2.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.08.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-60 939,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-60 939,50	21,00%	-12 797,30
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-73 736,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9

Objekt:

16 - stěrka pod epoxidy

Soupis:

161 - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové konstrukce - 2.NP

Místo:

Datum: 23.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-60 939,50

PSV - Práce a dodávky PSV

-60 939,50

771 - Podlahy z dlaždic

-60 939,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9

Objekt:

16 - stěrka pod epoxidy

Soupis:

161 - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové konstrukce - 2.NP

Místo:

Datum: 23.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-60 939,50

D PSV

Práce a dodávky PSV

-60 939,50

D 771

Podlahy z dlaždic

-60 939,50

59	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	-200,800	196,10	-39 376,88	
60	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa	m2	-200,800	58,30	-11 706,64	
61	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-1,795	2 745,40	-4 927,99	
62	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-1,795	2 745,40	-4 927,99	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9

Objekt:

16 - stěrka pod epoxidy

Soupis:

161 - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové konstrukce - 3.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.08.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-80 804,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-80 804,24	21,00%	-16 968,89
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-97 773,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9

Objekt:

16 - stěrka pod epoxidy

Soupis:

161 - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové konstrukce - 3.NP

Místo:

Datum: 23.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-80 804,24

PSV - Práce a dodávky PSV

-80 804,24

771 - Podlahy z dlaždic

-63 393,64

777 - Podlahy lité

-17 410,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9

Objekt:

16 - stěrka pod epoxidy

Soupis:

161 - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové konstrukce - 3.NP

Místo:

Datum: 23.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-80 804,24

D PSV

Práce a dodávky PSV

-80 804,24

D 771

Podlahy z dlaždic

-63 393,64

62	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	-208,310	196,10	-40 849,59	
63	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa	m2	-208,310	58,30	-12 144,47	
64	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-1,894	2 745,40	-5 199,79	
65	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-1,894	2 745,40	-5 199,79	

D 777

Podlahy lité

-17 410,60

66	K	777615117	Nátěry epoxidové podlah s penetrací betonových jednonásobné dvousložkové silnovrstvé	m2	-22,680	578,80	-13 127,18	
67	K	777695113	Nátěry ostatní podlah s penetrací betonových jednonásobné epoxidové	m2	-22,680	183,60	-4 164,05	
68	K	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,032	545,70	-17,46	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	998777181	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,292	349,00	-101,91	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9

Objekt:

16 - stěrka pod epoxidy

Soupis:

161 - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-31 - Nové k - 2016-167-31 - Nové kce -1.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.08.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-22 028,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-22 028,05	21,00%	-4 625,89
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-26 653,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9

Objekt:

16 - stěrka pod epoxidy

Soupis:

161 - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-31 - Nové k - 2016-167-31 - Nové kce -1.NP

Místo:

Datum: 23.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-22 028,05

PSV - Práce a dodávky PSV

-22 028,05

777 - Podlahy lité

-22 028,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9

Objekt:

16 - stěrka pod epoxidy

Soupis:

161 - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-31 - Nové k - 2016-167-31 - Nové kce -1.NP

Místo:

Datum: 23.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-22 028,05

D PSV Práce a dodávky PSV

-22 028,05

D 777 Podlahy lité

-22 028,05

13	K	777615117	Nátěry epoxidové podlah s penetrací betonových jednonásobné dvousložkové silnovrstvé	m2	-28,850	578,80	-16 698,38	
14	K	777695113	Nátěry ostatní podlah s penetrací betonových jednonásobné epoxidové	m2	-28,850	183,60	-5 296,86	
15	K	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,040	471,30	-18,85	
16	K	998777181	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,040	349,00	-13,96	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9

Objekt:

16 - stěrka pod epoxidy

Soupis:

162 - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové konstrukce - 1.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.08.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

118 955,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	118 955,13	21,00%	24 980,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

143 935,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9

Objekt:

16 - stěrka pod epoxidy

Soupis:

162 - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové konstrukce - 1.NP

Místo:

Datum: 23.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

118 955,13

PSV - Práce a dodávky PSV

118 955,13

776 - Podlahy povlakové

118 955,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9

Objekt:

16 - stěrka pod epoxidy

Soupis:

162 - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové konstrukce - 1.NP

Místo:

Datum: 23.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

118 955,13

D PSV

Práce a dodávky PSV

118 955,13

D 776

Podlahy povlakové

118 955,13

1	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah "dílka truhlářská/105/"171,14	m2	171,140	10,60	1 814,08	rozpočet
		VV			171,140			
2	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 (nátěr 2x)	m2	342,280	37,10	12 698,59	rozpočet
		VV	171,14*2		342,280			
901	K	776141123	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 8 mm	m2	171,140	486,20	83 208,27	ÚRS 515*0,944=486,2
902	K	R položka	Opravy podkladu sešíváním vč. instalace spon a zpevnění/zalítí epoxidem	m	88,729	190,00	16 858,51	
5	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,064	1 060,00	2 187,84	rozpočet
6	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,064	1 060,00	2 187,84	rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9

Objekt:

16 - stěrka pod epoxidy

Soupis:

162 - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové konstrukce - 2.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.08.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

136 696,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	136 696,12	21,00%	28 706,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

165 402,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9

Objekt:

16 - stěrka pod epoxidy

Soupis:

162 - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové konstrukce - 2.NP

Místo:

Datum: 23.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

136 696,12

PSV - Práce a dodávky PSV

136 696,12

776 - Podlahy povlakové

136 696,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9

Objekt:

16 - stěrka pod epoxidy

Soupis:

162 - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové konstrukce - 2.NP

Místo:

Datum: 23.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

136 696,12

D PSV

Práce a dodávky PSV

136 696,12

D 776

Podlahy povlakové

136 696,12

63	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	200,800	10,60	2 128,48	rozpočet
64	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 (nátěr 2x)	m2	401,600	37,10	14 899,36	rozpočet
901	K	776141123	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 8 mm	m2	200,800	486,20	97 628,96	ÚRS 515*0,944=486,2
902	K	R položka	Opravy podkladu sešíváním vč. instalace spon a zpevnění/zalítí epoxidem	m	88,972	190,00	16 904,68	
69	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,422	1 060,00	2 567,32	
70	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,422	1 060,00	2 567,32	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9

Objekt:

16 - stěrka pod epoxidy

Soupis:

162 - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové konstrukce - 3.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.08.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

141 807,45

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	141 807,45	21,00%	29 779,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

171 587,01

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9

Objekt: 16 - stěrka pod epoxidy

Soupis: 162 - přípočty

Úroveň 3: **2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové konstrukce - 3.NP**

Místo: Datum: 23.08.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 141 807,45

PSV - Práce a dodávky PSV 141 807,45

776 - Podlahy povlakové 141 807,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - stěrka pod epoxidy - změnový list č. 9

Objekt:

16 - stěrka pod epoxidy

Soupis:

162 - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové konstrukce - 3.NP

Místo:

Datum: 23.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

141 807,45

D PSV

Práce a dodávky PSV

141 807,45

D 776

Podlahy povlakové

141 807,45

1	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	208,310	10,60	2 208,09	rozpočet
2	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 (nátěr 2x)	m2	416,620	37,10	15 456,60	rozpočet
901	K	776141123	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 8 mm	m2	208,310	486,20	101 280,32	ÚRS 515*0,944=486,2
902	K	R položka	Opravy podkladu sešíváním vč. instalace spon a zpevnění/zaliti epoxidem	m	92,300	190,00	17 537,00	
5	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,512	1 060,00	2 662,72	
6	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,512	1 060,00	2 662,72	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 10
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)	
Zhotovitel:	PRIMA spol. s r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Hradec Králové	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	, příprava staveb	
Datum:	23. 08. 2018	
<p>Předmět změny: změna skladby vnitřních příček (dle PD a výkazu – výměr bylo počítáno se skladbou příček určených k bourání z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, při zahájení prací bylo zjištěno, že skladba příček je ze železobetonových kcí.). Tato změna nemohla být v rámci zpracování PD zjištěna, za provozu školy nebylo možné provést sondy.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: změna skladby vnitřních příček určených k bourání.</p> <p>Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet č. 2 zakreslení bouraných příček do půdorysů stavby</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
62.777,22 Kč	108.285,01 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
45.507,79 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum: 23. 08.2018	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17
Stavba: SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 23.8.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	45 507,79
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	45 507,79	9 556,64
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	55 064,43
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10

Místo: Datum: 23.08.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		45 507,79	55 064,43	
03a	bourání příček odpočty	-62 777,22	-75 960,44	STA
2016-167-02 -	2016-167-02 - Bourací práce 1.NP	-4 941,37	-5 979,06	Soupis
Bourac				
2016-167-03 -	2016-167-03 - Bourací práce 2.NP	-9 346,54	-11 309,31	Soupis
Bourac				
2016-167-04 -	2016-167-04 - Bourací práce 3.NP	-31 252,49	-37 815,51	Soupis
Bourac				
2016-167-05 -	2016-167-05 - Bourací práce 4.NP	-8 038,68	-9 726,80	Soupis
Bourac				
2016-167-06 -	2016-167-06 - Bourací práce 5.NP	-9 198,14	-11 129,75	Soupis
Bourac				
03b	bpourání příček přípočty	108 285,01	131 024,86	STA
2016-167-02 -	2016-167-02 - Bourací práce 1.NP	8 785,60	10 630,58	Soupis
Bourac				
2016-167-03 -	2016-167-03 - Bourací práce 2.NP	10 040,67	12 149,21	Soupis
Bourac				
2016-167-04 -	2016-167-04 - Bourací práce 3.NP	33 573,51	40 623,95	Soupis
Bourac				

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
2016-167-05 - Bourac	2016-167-05 - Bourací práce 4.NP	13 457,33	16 283,37	Soupis
2016-167-06 - Bourac	2016-167-06 - Bourací práce 5.NP	42 427,90	51 337,76	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10

Objekt:

03a - bourání příček odpočty

Soupis:

2016-167-02 - Bourac - 2016-167-02 - Bourací práce 1.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.08.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-4 941,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-4 941,37	21,00%	-1 037,69
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-5 979,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10

Objekt:

03a - bourání příček odpočty

Soupis:

2016-167-02 - Bourac - 2016-167-02 - Bourací práce 1.NP

Místo:

Datum: 23.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-4 941,37

HSV - Práce a dodávky HSV

-4 941,37

96 - Bourání konstrukcí

-2 097,20

997 - Přesun sutě

-2 844,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10

Objekt:

03a - bourání příček odpočty

Soupis:

2016-167-02 - Bourac - 2016-167-02 - Bourací práce 1.NP

Místo:

Datum: 23.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-4 941,37

D HSV Práce a dodávky HSV

-4 941,37

D 96 Bourání konstrukcí

-2 097,20

3	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	-28,000	74,90	-2 097,20	
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	--

D 997 Přesun sutě

-2 844,17

12	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-3,668	361,90	-1 327,45	
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-3,668	177,50	-651,07	
14	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-36,680	7,70	-282,44	
VV					-3,668*10	Přepočtené koeficientem množství	-36,680	
17	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	-3,668	159,00	-583,21	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10

Objekt:

03a - bourání příček odpočty

Soupis:

2016-167-03 - Bourac - 2016-167-03 - Bourací práce 2.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.08.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-9 346,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-9 346,54	21,00%	-1 962,77
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-11 309,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10

Objekt:

03a - bourání příček odpočty

Soupis:

2016-167-03 - Bourac - 2016-167-03 - Bourací práce 2.NP

Místo:

Datum: 23.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-9 346,54

HSV - Práce a dodávky HSV

-9 346,54

96 - Bourání konstrukcí

-2 870,40

997 - Přesun sutě

-6 476,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10

Objekt:

03a - bourání příček odpočty

Soupis:

2016-167-03 - Bourac - 2016-167-03 - Bourací práce 2.NP

Místo:

Datum: 23.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-9 346,54

D HSV Práce a dodávky HSV -9 346,54

D 96 Bourání konstrukcí -2 870,40

1	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	-32,000	89,70	-2 870,40	
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	--

D 997 Přesun sutě -6 476,14

12	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-8,352	361,90	-3 022,59		
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-8,352	177,50	-1 482,48		
14	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-83,520	7,70	-643,10		
VV					-8,352*10 'Přepočtené koeficientem množství		-83,520		
17	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	-8,352	159,00	-1 327,97		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10

Objekt:

03a - bourání příček odpočty

Soupis:

2016-167-04 - Bourac - 2016-167-04 - Bourací práce 3.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.08.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-31 252,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-31 252,49	21,00%	-6 563,02
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-37 815,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10

Objekt:

03a - bourání příček odpočty

Soupis:

2016-167-04 - Bourac - 2016-167-04 - Bourací práce 3.NP

Místo:

Datum: 23.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-31 252,49

HSV - Práce a dodávky HSV

-31 252,49

96 - Bourání konstrukcí

-9 597,90

997 - Přesun sutě

-21 654,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10

Objekt:

03a - bourání příček odpočty

Soupis:

2016-167-04 - Bourac - 2016-167-04 - Bourací práce 3.NP

Místo:

Datum: 23.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-31 252,49

D HSV Práce a dodávky HSV

-31 252,49

D 96 Bourání konstrukcí

-9 597,90

1	K	962031133	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	-107,000	89,70	-9 597,90	
---	---	-----------	---	----	----------	-------	-----------	--

D 997 Přesun sutě

-21 654,59

12	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	-27,927	361,90	-10 106,78		
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-27,927	177,50	-4 957,04		
14	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-279,270	7,70	-2 150,38		
VV					-27,927*10 'Přepočtené koeficientem množství		-279,270		
17	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	-27,927	159,00	-4 440,39		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10

Objekt:

03a - bourání příček odpočty

Soupis:

2016-167-05 - Bourac - 2016-167-05 - Bourací práce 4.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.08.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-8 038,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-8 038,68	21,00%	-1 688,12
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-9 726,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10

Objekt:

03a - bourání příček odpočty

Soupis:

2016-167-05 - Bourac - 2016-167-05 - Bourací práce 4.NP

Místo:

Datum: 23.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-8 038,68

HSV - Práce a dodávky HSV

-8 038,68

96 - Bourání konstrukcí

-2 696,40

997 - Přesun sutě

-5 342,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10

Objekt:

03a - bourání příček odpočty

Soupis:

2016-167-05 - Bourac - 2016-167-05 - Bourací práce 4.NP

Místo:

Datum: 23.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-8 038,68

D HSV

Práce a dodávky HSV

-8 038,68

D 96

Bourání konstrukcí

-2 696,40

1	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	-36,000	74,90	-2 696,40	
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	--

D 997

Přesun sutě

-5 342,28

10	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	-4,716	719,30	-3 392,22	
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	--

11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-4,716	177,50	-837,09	
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------	--

12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-47,160	7,70	-363,13	
----	---	-----------	--	---	---------	------	---------	--

VV -4,716*10 'Přepočtené koeficientem množství

-47,160

15	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	-4,716	159,00	-749,84	
----	---	-----------	---	---	--------	--------	---------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10

Objekt:

03a - bourání příček odpočty

Soupis:

2016-167-06 - Bourac - 2016-167-06 - Bourací práce 5.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.08.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-9 198,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-9 198,14	21,00%	-1 931,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-11 129,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10

Objekt:

03a - bourání příček odpočty

Soupis:

2016-167-06 - Bourac - 2016-167-06 - Bourací práce 5.NP

Místo:

Datum: 23.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-9 198,14

HSV - Práce a dodávky HSV

-9 198,14

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

96 - Bourání konstrukcí

-2 846,20

997 - Přesun sutě

-6 351,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10

Objekt:

03a - bourání příček odpočty

Soupis:

2016-167-06 - Bourac - 2016-167-06 - Bourací práce 5.NP

Místo:

Datum: 23.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-9 198,14

D	HSV	Práce a dodávky HSV					-9 198,14	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00	
D	96	Bourání konstrukcí					-2 846,20	

1	K	962031132	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	-38,000	74,90	-2 846,20	
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	--

D	997	Přesun sutě					-6 351,94	
---	-----	-------------	--	--	--	--	-----------	--

10	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	-4,978	862,50	-4 293,53	
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	--

11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-4,978	177,50	-883,60	
----	---	-----------	--	---	--------	--------	---------	--

12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-49,780	7,70	-383,31	
----	---	-----------	--	---	---------	------	---------	--

VV			-4,978*10 'Přepočtené koeficientem množství		-49,780			
----	--	--	---	--	---------	--	--	--

15	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	-4,978	159,00	-791,50	
----	---	-----------	---	---	--------	--------	---------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10

Objekt:

03b - bpourání příček přípočty

Soupis:

2016-167-02 - Bourac - 2016-167-02 - Bourací práce 1.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.08.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 785,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 785,60	21,00%	1 844,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 630,58

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10

Objekt:

03b - bpourání příček přípočty

Soupis:

2016-167-02 - Bourac - 2016-167-02 - Bourací práce 1.NP

Místo:

Datum: 23.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

8 785,60

HSV - Práce a dodávky HSV

8 785,60

96 - Bourání konstrukcí

4 888,80

997 - Přesun sutě

3 896,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10

Objekt:

03b - bbourání příček přípočty

Soupis:

2016-167-02 - Bourac - 2016-167-02 - Bourací práce 1.NP

Místo:

Datum: 23.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 785,60

D HSV Práce a dodávky HSV

8 785,60

D 96 Bourání konstrukcí

4 888,80

901	K	962051115	Bourání příček ze ŽB tl do 100 mm	m2	28,000	174,60	4 888,80	URS 185°0,944=174,6
-----	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	--------	----------	------------------------

D 997 Přesun sutě

3 896,80

12	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	4,704	361,90	1 702,38	
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	4,704	177,50	834,96	
14	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	47,040	7,70	362,21	
VV				4,704*10 'Přepočtené koeficientem množství		47,040		
16	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	4,704	212,00	997,25	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10

Objekt:

03b - bpourání příček přípočty

Soupis:

2016-167-03 - Bourac - 2016-167-03 - Bourací práce 2.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.08.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 040,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 040,67	21,00%	2 108,54
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 149,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10

Objekt:

03b - bpourání příček přípočty

Soupis:

2016-167-03 - Bourac - 2016-167-03 - Bourací práce 2.NP

Místo:

Datum: 23.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

10 040,67

HSV - Práce a dodávky HSV

10 040,67

96 - Bourání konstrukcí

5 587,20

997 - Přesun sutě

4 453,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10

Objekt:

03b - bbourání příček přípočty

Soupis:

2016-167-03 - Bourac - 2016-167-03 - Bourací práce 2.NP

Místo:

Datum: 23.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 040,67

D HSV Práce a dodávky HSV

10 040,67

D 96 Bourání konstrukcí

5 587,20

901	K	962051115	Bourání příček ze ŽB tl do 100 mm	m2	32,000	174,60	5 587,20	URS 185*0,944=174,6
-----	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	--------	----------	------------------------

D 997 Přesun sutě

4 453,47

12	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	5,376	361,90	1 945,57	
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,376	177,50	954,24	
14	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	53,760	7,70	413,95	
VV				5,376*10 'Přepočtené koeficientem množství		53,760		
16	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	5,376	212,00	1 139,71	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10

Objekt:

03b - bpourání příček přípočty

Soupis:

2016-167-04 - Bourac - 2016-167-04 - Bourací práce 3.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.08.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

33 573,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 573,51	21,00%	7 050,44
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

40 623,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10

Objekt:

03b - bbourání příček přípočty

Soupis:

2016-167-04 - Bourac - 2016-167-04 - Bourací práce 3.NP

Místo:

Datum: 23.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

33 573,51

HSV - Práce a dodávky HSV

33 573,51

96 - Bourání konstrukcí

18 682,20

997 - Přesun sutě

14 891,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10

Objekt:

03b - bpourání příček přípočty

Soupis:

2016-167-04 - Bourac - 2016-167-04 - Bourací práce 3.NP

Místo:

Datum: 23.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

33 573,51

D HSV Práce a dodávky HSV

33 573,51

D 96 Bourání konstrukcí

18 682,20

901	K	962051115	Bourání příček ze ŽB tl do 100 mm	m2	107,000	174,60	18 682,20	URS 185*0,944=174,6
-----	---	-----------	-----------------------------------	----	---------	--------	-----------	------------------------

D 997 Přesun sutě

14 891,31

12	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	17,976	361,90	6 505,51		
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	17,976	177,50	3 190,74		
14	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	179,760	7,70	1 384,15		
VV					17,976*10 'Přepočtené koeficientem množství		179,760		
16	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	17,976	212,00	3 810,91		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10

Objekt:

03b - bpourání příček přípočty

Soupis:

2016-167-05 - Bourac - 2016-167-05 - Bourací práce 4.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.08.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

13 457,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 457,33	21,00%	2 826,04
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 283,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10

Objekt:

03b - bpourání příček přípočty

Soupis:

2016-167-05 - Bourac - 2016-167-05 - Bourací práce 4.NP

Místo:

Datum: 23.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

13 457,33

HSV - Práce a dodávky HSV

13 457,33

96 - Bourání konstrukcí

6 285,60

997 - Přesun sutě

7 171,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10

Objekt:

03b - bpourání příček přípočty

Soupis:

2016-167-05 - Bourac - 2016-167-05 - Bourací práce 4.NP

Místo:

Datum: 23.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 457,33

D HSV Práce a dodávky HSV

13 457,33

D 96 Bourání konstrukcí

6 285,60

901	K	962051115	Bourání příček ze ŽB tl do 100 mm	m2	36,000	174,60	6 285,60	URS 185*0,944=174,6
-----	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	--------	----------	------------------------

D 997 Přesun sutě

7 171,73

10	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	6,048	719,30	4 350,33	
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,048	177,50	1 073,52	
12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	60,480	7,70	465,70	
VV 6,048*10 Přepočtené koeficientem množství				60,480				
14	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	6,048	212,00	1 282,18	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10

Objekt:

03b - bpourání příček přípočty

Soupis:

2016-167-06 - Bourac - 2016-167-06 - Bourací práce 5.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 23.08.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

42 427,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 427,90	21,00%	8 909,86
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

51 337,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10

Objekt:

03b - bpourání příček přípočty

Soupis:

2016-167-06 - Bourac - 2016-167-06 - Bourací práce 5.NP

Místo:

Datum: 23.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

42 427,90

HSV - Práce a dodávky HSV

22 219,98

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

96 - Bourání konstrukcí

6 634,80

997 - Přesun sutě

15 585,18

PSV - Práce a dodávky PSV

20 207,92

766 - Konstrukce truhlářské

20 207,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - bourání příček - změnový list č. 10

Objekt:

03b - bpourání příček přípočty

Soupis:

2016-167-06 - Bourac - 2016-167-06 - Bourací práce 5.NP

Místo:

Datum: 23.08.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

42 427,90

D HSV Práce a dodávky HSV 22 219,98

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

D 96 Bourání konstrukcí 6 634,80

901	K	962051115	Bourání příček ze ŽB tl do 100 mm	m2	38,000	174,60	6 634,80	URS 185*0,944=174,6
-----	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	--------	----------	------------------------

D 997 Přesun sutě 15 585,18

10	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	11,727	862,50	10 114,54	
----	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	--

11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,727	177,50	2 081,54	
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	--

12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	117,270	7,70	902,98	
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------	--

VV 11,727*10 'Přepočtené koeficientem množství 117,270

14	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	11,727	212,00	2 486,12	
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	--

D PSV Práce a dodávky PSV 20 207,92

D 766 Konstrukce truhlářské 20 207,92

902	K	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	77,850	84,40	6 570,54	CS ÚRS 2018 02
-----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
903	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových roštů	m2	77,850	28,50	2 218,73	CS ÚRS 2018 02
904	K	766421811	Demontáž truhlářského obložení podhledů z panelů plochy do 1,5 m2	m2	85,790	102,90	8 827,79	CS ÚRS 2018 02
905	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	85,790	30,20	2 590,86	CS ÚRS 2018 02

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)	
Zhotovitel:	PRIMA spol. s.r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	, příprava staveb	
Datum:	04. 09. 2018	
Předmět změny: D+M SDK opláštění elektr. lávek		
Popis a zdůvodnění změny: Tento změnový list řeší doplnění dodávky a montáže sádkartonového opláštění elektrických lávek – kastlíky na chodbách v 1. NP, 2. NP, 3. NP, 4. NP a 5. NP, včetně osazení 3 ks protipožárních dvířek na 1. patro. Celkem se jedná o 15 ks. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původním výkazu výměr, přičemž realizace těchto prací je nezbytně nutná pro provedení díla.		
Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	343.513,44 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
343.513,44 Kč	-	
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum: 05. 09.2018	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17
Stavba: SUPŠ - změny - SDK - změnový list č. 11

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4.9.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	343 513,44
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	343 513,44	72 137,82
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	415 651,26
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - SDK - změnový list č. 11

Místo: Datum: 04.09.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		343 513,44	415 651,26	
18	SDK	343 513,44	415 651,26	STA
2016-167-08 - Nové	2016-167-08 - Nové kce -1.NP	42 678,92	51 641,49	Soupis
k 2016-167-09 - Nové	2016-167-09 - Nové kce -2.NP	86 731,16	104 944,70	Soupis
k 2016-167-10 - Nové	2016-167-10 - Nové kce -3.NP	64 917,54	78 550,22	Soupis
k 2016-167-11 - Nové	2016-167-11 - Nové kce -4.NP	75 197,20	90 988,61	Soupis
k 2016-167-12 - Nové	2016-167-12 - Nové kce -5.NP	73 988,62	89 526,23	Soupis
k				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - SDK - změnový list č. 11

Objekt:

18 - SDK

Soupis:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

42 678,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	42 678,92	21,00%	8 962,57
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

51 641,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - SDK - změnový list č. 11

Objekt:

18 - SDK

Soupis:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo:

Datum: 04.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	42 678,92
PSV - Práce a dodávky PSV	42 678,92
763 - Konstrukce suché výstavby	42 678,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - SDK - změnový list č. 11

Objekt:

18 - SDK

Soupis:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo:

Datum: 04.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

42 678,92

D PSV

Práce a dodávky PSV

42 678,92

D 763

Konstrukce suché výstavby

42 678,92

901	K	763164001	D+M kastlík 1x15GKF	m2	33,050	876,00	28 951,80	
902	K	763164011	D+M protipožární dvířka 300x300mm EI30	kus	3,000	3 098,40	9 295,20	
903	K	763164021	D+M ALU ukončení vnějšího rohu ke kastlíkům	m	28,000	132,00	3 696,00	
31	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,551	667,80	367,96	
32	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,551	667,80	367,96	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - SDK - změnový list č. 11

Objekt:

18 - SDK

Soupis:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

86 731,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	86 731,16	21,00%	18 213,54
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

104 944,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - SDK - změnový list č. 11

Objekt:

18 - SDK

Soupis:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo:

Datum: 04.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	86 731,16
PSV - Práce a dodávky PSV	86 731,16
763 - Konstrukce suché výstavby	86 731,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - SDK - změnový list č. 11

Objekt:

18 - SDK

Soupis:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo:

Datum: 04.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

86 731,16

D PSV Práce a dodávky PSV

86 731,16

D 763 Konstrukce suché výstavby

86 731,16

901	K	763164001	D+M kastlík 1x15GKF	m2	56,450	876,00	49 450,20	
902	K	763164011	D+M protipožární dvířka 300x300mm EI30	kus	3,000	3 098,40	9 295,20	
903	K	763164021	D+M ALU ukončení vnějšího rohu ke kastlíkům	m	47,500	132,00	6 270,00	
904	K	763164031	D+M předstěna CW75 GKB+GKBi+TI60mm	m2	21,775	900,00	19 597,50	
36	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,586	667,80	1 059,13	
37	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,586	667,80	1 059,13	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - SDK - změnový list č. 11

Objekt:

18 - SDK

Soupis:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

64 917,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	64 917,54	21,00%	13 632,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

78 550,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - SDK - změnový list č. 11

Objekt:

18 - SDK

Soupis:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:

Datum: 04.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	64 917,54
PSV - Práce a dodávky PSV	64 917,54
<hr/> 763 - Konstrukce suché výstavby	<hr/> 64 917,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - SDK - změnový list č. 11

Objekt:

18 - SDK

Soupis:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:

Datum: 04.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

64 917,54

D PSV

Práce a dodávky PSV

64 917,54

D 763

Konstrukce suché výstavby

64 917,54

901	K	763164001	D+M kastlík 1x15GKF	m2	55,100	876,00	48 267,60	
902	K	763164011	D+M protipožární dvířka 300x300mm EI30	kus	3,000	3 098,40	9 295,20	
903	K	763164021	D+M ALU ukončení vnějšího rohu ke kastlíkům	m	46,500	132,00	6 138,00	
39	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,911	667,80	608,37	
40	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,911	667,80	608,37	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - SDK - změnový list č. 11

Objekt:

18 - SDK

Soupis:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

75 197,20

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	75 197,20	21,00%	15 791,41
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

90 988,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - SDK - změnový list č. 11

Objekt:

18 - SDK

Soupis:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo:

Datum: 04.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	75 197,20
PSV - Práce a dodávky PSV	75 197,20
763 - Konstrukce suché výstavby	75 197,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - SDK - změnový list č. 11

Objekt:

18 - SDK

Soupis:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo:

Datum: 04.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

75 197,20

D PSV

Práce a dodávky PSV

75 197,20

D 763

Konstrukce suché výstavby

75 197,20

901	K	763164001	D+M kastlík 1x15GKF	m2	45,000	876,00	39 420,00	
902	K	763164011	D+M protipožární dvířka 300x300mm EI30	kus	3,000	3 098,40	9 295,20	
903	K	763164021	D+M ALU ukončení vnějšího rohu ke kastlíkům	m	38,000	132,00	5 016,00	
904	K	763164031	D+M předstěna CW75 GKB+GKBi+TI60mm	m2	21,775	900,00	19 597,50	
33	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,399	667,80	934,25	
34	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,399	667,80	934,25	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - SDK - změnový list č. 11

Objekt:

18 - SDK

Soupis:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

73 988,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 988,62	21,00%	15 537,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

89 526,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - SDK - změnový list č. 11

Objekt:

18 - SDK

Soupis:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo:

Datum: 04.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	73 988,62
PSV - Práce a dodávky PSV	73 988,62
763 - Konstrukce suché výstavby	73 988,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - SDK - změnový list č. 11

Objekt:

18 - SDK

Soupis:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo:

Datum: 04.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

73 988,62

D PSV

Práce a dodávky PSV

73 988,62

D 763

Konstrukce suché výstavby

73 988,62

901	K	763164001	D+M kastlík 1x15GKF	m2	43,800	876,00	38 368,80	
902	K	763164011	D+M protipožární dvířka 300x300mm EI30	kus	3,000	3 098,40	9 295,20	
903	K	763164021	D+M ALU ukončení vnějšího rohu ke kastlíkům	m	37,000	132,00	4 884,00	
904	K	763164031	D+M předstěna CW75 GKB+GKBi+TI60mm	m2	21,775	900,00	19 597,50	
33	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,380	667,80	921,56	
34	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,380	667,80	921,56	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)	
Zhotovitel:	PRIMA spol. s.r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	, příprava staveb	
Datum:	04. 09. 2018	
Předmět změny: záměna formátu dlažby na chodbách 1. NP až 5. NP + spojovací chodba		
Popis a zdůvodnění změny:		
<p>Tento změnový list řeší nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr a požadavek uživatele na záměnu navržené velkoformátové dlažby v chodbách.</p> <p>Vzhledem k požadavkům uživatele na pojezd paletovým vozíkem byla nahrazena navržená velkoformátová dlažba 800 x 800 mm dlažbou vhodnější pro tyto účely o rozměru 198x198 mm tl. 9 mm. Pokládka keramické dlažby se týká i m. č. 106, 107, 301, 302, 304, 305.</p> <p>Současné jsou zde řešeny chybějící sokly, které nejsou obsaženy ve výkazu – výměr.</p>		
Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
798.861,49 Kč	723.217,37 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 75.644,12 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4.10.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-75 644,12
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-75 644,12	-15 885,27
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-91 529,39
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-75 644,12	-91 529,39	
06c	změna dodávky keramické dlažby chodby - přípočty	723 217,37	875 093,02	STA
2016-167-31 - Nové	2016-167-31 - Nové kce -1.NP chodba	126 157,49	152 650,56	Soupis
^k 2016-167-32 - Nové	2016-167-32 - Nové kce -2.NP chodba	128 521,37	155 510,86	Soupis
^k 2016-167-33 - Nové	2016-167-33 - Nové kce -3.NP chodba	136 700,06	165 407,07	Soupis
^k 2016-167-34 - Nové	2016-167-34 - Nové kce -4.NP chodba	131 310,97	158 886,27	Soupis
^k 2016-167-35 - Nové	2016-167-35 - Nové kce -5.NP chodba	127 389,52	154 141,32	Soupis
^k 2016-167-36 - Nové	2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba	73 137,96	88 496,93	Soupis
06d	změna dodávky keramické dlažby chodby - odpočty	-798 861,49	-966 622,40	STA
2016-167-31 - Nové	2016-167-31 - Nové kce -1.NP chodba	-140 500,62	-170 005,75	Soupis
^k				

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
2016-167-32 - Nové k	2016-167-32 - Nové kce -2.NP chodba	-186 866,52	-226 108,49	Soupis
2016-167-34 - Nové k	2016-167-34 - Nové kce -4.NP chodba	-189 702,03	-229 539,46	Soupis
2016-167-35 - Nové k	2016-167-35 - Nové kce -5.NP chodba	-183 693,94	-222 269,67	Soupis
2016-167-36 - Nové k	2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba	-98 098,38	-118 699,04	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12

Objekt:

06c - změna dodávky keramické dlažby chodby - přípočty

Soupis:

2016-167-31 - Nové k - 2016-167-31 - Nové kce -1.NP chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

126 157,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	126 157,49	21,00%	26 493,07
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

152 650,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12

Objekt:

06c - změna dodávky keramické dlažby chodby - přípočty

Soupis:

2016-167-31 - Nové k - 2016-167-31 - Nové kce -1.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

126 157,49

PSV - Práce a dodávky PSV

126 157,49

771 - Podlahy z dlaždic

126 157,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12

Objekt:

06c - změna dodávky keramické dlažby chodby - přípočty

Soupis:

2016-167-31 - Nové k - 2016-167-31 - Nové kce -1.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

126 157,49

D PSV Práce a dodávky PSV

126 157,49

D 771 Podlahy z dlaždic

126 157,49

901	M	59761432.LSS	dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm	m2	123,016	516,40	63 525,46	URS 547*0,944=516,4
	VV		"101"13,56			13,560		
	VV		"102"67,51			67,510		
	VV		"104"25,9			25,900		
	VV		Mezisoučet			106,970		
	VV		106,97*1,15			123,016		
902	K	771591002	Montáž a řezání solu 20x10cm	m	184,230	162,00	29 845,26	R položka
	VV		132,23+28,3+23,7			184,230		
903	M	59761432.LSS	dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm	m2	22,108	516,40	11 416,57	URS 547*0,944=516,4
	VV		184,23*0,1*1,2			22,108		
11	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,892	2 745,40	10 685,10	
12	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,892	2 745,40	10 685,10	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12

Objekt:

06c - změna dodávky keramické dlažby chodby - přípočty

Soupis:

2016-167-32 - Nové k - 2016-167-32 - Nové kce -2.NP chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

128 521,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	128 521,37	21,00%	26 989,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

155 510,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12

Objekt:

06c - změna dodávky keramické dlažby chodby - přípočty

Soupis:

2016-167-32 - Nové k - 2016-167-32 - Nové kce -2.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

128 521,37

PSV - Práce a dodávky PSV

128 521,37

771 - Podlahy z dlaždic

128 521,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12

Objekt:

06c - změna dodávky keramické dlažby chodby - přípočty

Soupis:

2016-167-32 - Nové k - 2016-167-32 - Nové kce -2.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

128 521,37

D PSV Práce a dodávky PSV

128 521,37

D 771 Podlahy z dlaždic

128 521,37

901	M	59761432.LSS	dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm	m2	153,767	516,40	79 405,28	URS 547*0,944=516,4
	VV		"201"13,56		13,560			
	VV		"202"24,86		24,860			
	VV		"203"81,97		81,970			
	VV		"204"6,5		6,500			
	VV		"205"6,82		6,820			
	VV		Mezisoučet		133,710			
	VV		133,71*1,15		153,767			
902	K	771591002	Montáž a řezání solu 20x10cm	m	122,070	162,00	19 775,34	R položka
	VV		14,22+23,25+69,85+5,85+8,9		122,070			
903	M	59761432.LSS	dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm	m2	14,648	516,40	7 564,23	URS 547*0,944=516,4
	VV		122,07*0,1*1,2		14,648			
11	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,966	2 745,40	10 888,26	
12	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,966	2 745,40	10 888,26	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12

Objekt:

06c - změna dodávky keramické dlažby chodby - přípočty

Soupis:

2016-167-33 - Nové k - 2016-167-33 - Nové kce -3.NP chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

136 700,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	136 700,06	21,00%	28 707,01
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

165 407,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12

Objekt:

06c - změna dodávky keramické dlažby chodby - přípočty

Soupis:

2016-167-33 - Nové k - 2016-167-33 - Nové kce -3.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

136 700,06

PSV - Práce a dodávky PSV

136 700,06

771 - Podlahy z dlaždic

136 700,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12

Objekt:

06c - změna dodávky keramické dlažby chodby - přípočty

Soupis:

2016-167-33 - Nové k - 2016-167-33 - Nové kce -3.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

136 700,06

D PSV Práce a dodávky PSV

136 700,06

D 771 Podlahy z dlaždic

136 700,06

1	K	771574152	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných velkoformátových s rozlivovým lepidlem přes 0,5 do 2 ks/ m2	m2	81,950	614,80	50 382,86	rozpočet
	VV		"301"13,56				13,560	
	VV		"302"54,79				54,790	
	VV		"304"6,78				6,780	
	VV		"305"6,82				6,820	
	VV		Součet				81,950	
901	M	59761432.LSS	dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm	m2	94,243	516,40	48 667,09	URS 547*0,944=516,4
	VV		"301"13,56				13,560	
	VV		"302"54,79				54,790	
	VV		"304"6,78				6,780	
	VV		"305"6,82				6,820	
	VV		Mezisoučet				81,950	
	VV		81,95*1,15				94,243	
3	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	81,950	47,70	3 909,02	rozpočet
902	K	771591002	Montáž a řezání solu 20x10cm	m	65,710	162,00	10 645,02	R položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
903	M	59761432.LSS	dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm	m2	7,885	516,40	4 071,81	URS 547*0,944=516,4
	VV		65,71*0,1*1,2		7,885			
6	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	81,950	23,30	1 909,44	rozpočet
7	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,117	2 745,40	8 557,41	rozpočet
8	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,117	2 745,40	8 557,41	rozpočet

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12

Objekt:

06c - změna dodávky keramické dlažby chodby - přípočty

Soupis:

2016-167-34 - Nové k - 2016-167-34 - Nové kce -4.NP chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

131 310,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	131 310,97	21,00%	27 575,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

158 886,27

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12

Objekt:

06c - změna dodávky keramické dlažby chodby - přípočty

Soupis:

2016-167-34 - Nové k - 2016-167-34 - Nové kce -4.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

131 310,97

PSV - Práce a dodávky PSV

131 310,97

771 - Podlahy z dlaždic

131 310,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12

Objekt:

06c - změna dodávky keramické dlažby chodby - přípočty

Soupis:

2016-167-34 - Nové k - 2016-167-34 - Nové kce -4.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

131 310,97

D PSV Práce a dodávky PSV

131 310,97

D 771 Podlahy z dlaždic

131 310,97

901	M	59761432.LSS	dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm	m2	156,780	516,40	80 961,19	URS 547*0,944=516,4
	VV		"401"13,56		13,560			
	VV		"402"109,17		109,170			
	VV		"403"6,78		6,780			
	VV		"404"6,82		6,820			
	VV		Mezisoučet		136,330			
	VV		136,33*1,15		156,780			
902	K	771591002	Montáž a řezání solu 20x10cm	m	125,470	162,00	20 326,14	R položka
	VV		14,22+96,5+5,85+8,9		125,470			
903	M	59761432.LSS	dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm	m2	15,056	516,40	7 774,92	URS 547*0,944=516,4
	VV		125,47*0,1*1,2		15,056			
11	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	4,052	2 745,40	11 124,36	
12	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	4,052	2 745,40	11 124,36	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12

Objekt:

06c - změna dodávky keramické dlažby chodby - přípočty

Soupis:

2016-167-35 - Nové k - 2016-167-35 - Nové kce -5.NP chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

127 389,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	127 389,52	21,00%	26 751,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

154 141,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12

Objekt:

06c - změna dodávky keramické dlažby chodby - přípočty

Soupis:

2016-167-35 - Nové k - 2016-167-35 - Nové kce -5.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

127 389,52

PSV - Práce a dodávky PSV

127 389,52

771 - Podlahy z dlaždic

127 389,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12

Objekt:

06c - změna dodávky keramické dlažby chodby - přípočty

Soupis:

2016-167-35 - Nové k - 2016-167-35 - Nové kce -5.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

127 389,52

D PSV Práce a dodávky PSV

127 389,52

D 771 Podlahy z dlaždic

127 389,52

901	M	59761432.LSS	dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm	m2	150,386	516,40	77 659,33	URS 547*0,944=516,4
	VV		"501"13,56			13,560		
	VV		"502"103,61			103,610		
	VV		"503"6,78			6,780		
	VV		"504"6,82			6,820		
	VV		Mezisoučet			130,770		
	VV		130,77*1,15			150,386		
902	K	771591002	Montáž a řezání solu 20x10cm	m	125,670	162,00	20 358,54	R položka
	VV		14,22+96,7+5,85+8,9			125,670		
903	M	59761432.LSS	dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm	m2	15,080	516,40	7 787,31	URS 547*0,944=516,4
	VV		125,67*0,1*1,2			15,080		
17	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,931	2 745,40	10 792,17	
18	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,931	2 745,40	10 792,17	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12

Objekt:

06c - změna dodávky keramické dlažby chodby - přípočty

Soupis:

2016-167-36 - Nové k - 2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

73 137,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 137,96	21,00%	15 358,97
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

88 496,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12

Objekt:

06c - změna dodávky keramické dlažby chodby - přípočty

Soupis:

2016-167-36 - Nové k - 2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

73 137,96

PSV - Práce a dodávky PSV

73 137,96

771 - Podlahy z dlaždic

73 137,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12

Objekt:

06c - změna dodávky keramické dlažby chodby - přípočty

Soupis:

2016-167-36 - Nové k - 2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

73 137,96

D PSV Práce a dodávky PSV

73 137,96

D 771 Podlahy z dlaždic

73 137,96

901	M	59761432.LSS	dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm	m2	89,823	516,40	46 384,60	URS 547*0,944=516,4
902	K	771591002	Montáž a řezání solu 20x10cm	m	64,120	162,00	10 387,44	R položka
VV					64,12	64,120		
903	M	59761432.LSS	dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm	m2	7,694	516,40	3 973,18	URS 547*0,944=516,4
VV					64,12*0,1*1,2	7,694		
13	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	2,257	2 745,40	6 196,37	
14	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,257	2 745,40	6 196,37	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12

Objekt:

06d - změna dodávky keramické dlažby chodby - odpočty

Soupis:

2016-167-31 - Nové k - 2016-167-31 - Nové kce -1.NP chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-140 500,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-140 500,62	21,00%	-29 505,13
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-170 005,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12

Objekt:

06d - změna dodávky keramické dlažby chodby - odpočty

Soupis:

2016-167-31 - Nové k - 2016-167-31 - Nové kce -1.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-140 500,62

PSV - Práce a dodávky PSV

-140 500,62

771 - Podlahy z dlaždic

-140 500,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12

Objekt:

06d - změna dodávky keramické dlažby chodby - odpočty

Soupis:

2016-167-31 - Nové k - 2016-167-31 - Nové kce -1.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-140 500,62

D PSV

Práce a dodávky PSV

-140 500,62

D 771

Podlahy z dlaždic

-140 500,62

6	M	597613700	dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm	m2	-149,558	901,00	-134 751,76	
11	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-1,047	2 745,40	-2 874,43	
12	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-1,047	2 745,40	-2 874,43	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12

Objekt:

06d - změna dodávky keramické dlažby chodby - odpočty

Soupis:

2016-167-32 - Nové k - 2016-167-32 - Nové kce -2.NP chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-186 866,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-186 866,52	21,00%	-39 241,97
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-226 108,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12

Objekt:

06d - změna dodávky keramické dlažby chodby - odpočty

Soupis:

2016-167-32 - Nové k - 2016-167-32 - Nové kce -2.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-186 866,52

PSV - Práce a dodávky PSV

-186 866,52

771 - Podlahy z dlaždic

-186 866,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12

Objekt:

06d - změna dodávky keramické dlažby chodby - odpočty

Soupis:

2016-167-32 - Nové k - 2016-167-32 - Nové kce -2.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-186 866,52

D PSV

Práce a dodávky PSV

-186 866,52

D 771

Podlahy z dlaždic

-186 866,52

6	M	597613700	dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm	m2	-198,916	901,00	-179 223,32	
11	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-1,392	2 745,40	-3 821,60	
12	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-1,392	2 745,40	-3 821,60	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12

Objekt:

06d - změna dodávky keramické dlažby chodby - odpočty

Soupis:

2016-167-34 - Nové k - 2016-167-34 - Nové kce -4.NP chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-189 702,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-189 702,03	21,00%	-39 837,43
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-229 539,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12

Objekt:

06d - změna dodávky keramické dlažby chodby - odpočty

Soupis:

2016-167-34 - Nové k - 2016-167-34 - Nové kce -4.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-189 702,03

PSV - Práce a dodávky PSV

-189 702,03

771 - Podlahy z dlaždic

-189 702,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12

Objekt:

06d - změna dodávky keramické dlažby chodby - odpočty

Soupis:

2016-167-34 - Nové k - 2016-167-34 - Nové kce -4.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-189 702,03

D PSV Práce a dodávky PSV

-189 702,03

D 771 Podlahy z dlaždic

-189 702,03

6	M	597613700	dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm	m2	-201,929	901,00	-181 938,03	
11	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-1,414	2 745,40	-3 882,00	
12	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-1,414	2 745,40	-3 882,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12

Objekt:

06d - změna dodávky keramické dlažby chodby - odpočty

Soupis:

2016-167-35 - Nové k - 2016-167-35 - Nové kce -5.NP chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-183 693,94

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-183 693,94	21,00%	-38 575,73
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-222 269,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12

Objekt:

06d - změna dodávky keramické dlažby chodby - odpočty

Soupis:

2016-167-35 - Nové k - 2016-167-35 - Nové kce -5.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-183 693,94

PSV - Práce a dodávky PSV

-183 693,94

771 - Podlahy z dlaždic

-183 693,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12

Objekt:

06d - změna dodávky keramické dlažby chodby - odpočty

Soupis:

2016-167-35 - Nové k - 2016-167-35 - Nové kce -5.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-183 693,94

D PSV

Práce a dodávky PSV

-183 693,94

D 771

Podlahy z dlaždic

-183 693,94

11	M	597613700	dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm	m2	-195,535	901,00	-176 177,04	
17	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-1,369	2 745,40	-3 758,45	
18	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-1,369	2 745,40	-3 758,45	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12

Objekt:

06d - změna dodávky keramické dlažby chodby - odpočty

Soupis:

2016-167-36 - Nové k - 2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-98 098,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-98 098,38	21,00%	-20 600,66
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-118 699,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12

Objekt: 06d - změna dodávky keramické dlažby chodby - odpočty

Soupis: **2016-167-36 - Nové k - 2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba**

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -98 098,38

PSV - Práce a dodávky PSV -98 098,38

771 - Podlahy z dlaždic -98 098,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky keramické dlažby na chodbách - změnový list č. 12

Objekt:

06d - změna dodávky keramické dlažby chodby - odpočty

Soupis:

2016-167-36 - Nové k - 2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-98 098,38

D PSV

Práce a dodávky PSV

-98 098,38

D 771

Podlahy z dlaždic

-98 098,38

3	K	771474111	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky do 65 mm	m	-54,560	79,50	-4 337,52	
4	M	597613120	sokl - podlahy (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm l. j.	kus	-196,000	40,30	-7 898,80	
5	K	771474121	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových šikmých výšky do 65 mm	m	-3,000	132,50	-397,50	
6	M	597613120	sokl - podlahy (barevné) 30 x 8 x 0,8 cm l. j.	kus	-14,000	40,30	-564,20	
8	M	597613700	dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm	m2	-89,823	901,00	-80 930,52	
13	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,723	2 745,40	-1 984,92	
14	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,723	2 745,40	-1 984,92	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 13
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)	
Zhotovitel:	PRIMA spol. s.r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	, příprava staveb	
Datum:	07. 09. 2018	
Předmět změny: betonová mazanina na chodbách 1. NP, 2. NP, 3. NP, 4. NP, 5. NP a spojovací chodba		
Popis a zdůvodnění změny:		
<p>Tento změnový list řeší stav zjištěný po zahájení bourání podlah ze stávajících dlaždic do tl. 10 mm, při kterém byla zjištěna nesoudržnost podkladního betonu a došlo k odbourání včetně spodní vrstvy. Tato skladba byla nahrazena samonivelačním cementovým potěrem a ve spojovací chodbě doplněna o izolaci proti vodě.</p>		
Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet č. 2 fotodokumentace		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
387.157,10 Kč	925.915,49 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
538.758,39 Kč	3. NP – 25. 10. 2018 chodby 2. NP - 31. 10. 2018 chodby 1. NP - 16. 11. 2018 chodby + spoj. chodba	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
	Za technický dozor stavebníka:	
	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17
Stavba: SUPŠ - změna betonů na chodbách

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	538 758,39
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	538 758,39	113 139,26
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	651 897,65
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změna betonů na chodbách

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		538 758,39	651 897,65	
11a	bourání betonů - odpočty	-387 157,10	-468 460,09	STA
2016-167-08 - Nové	2016-167-08 - Nové kce - 1.NP	-43 885,77	-53 101,78	Soupis
k 2016-167-31 - Nové	2016-167-31 - Nové kce - 1.NP chodba	-70 767,66	-85 628,87	Soupis
k 2016-167-32 - Nové	2016-167-32 - Nové kce - 2.NP chodba	-73 135,73	-88 494,23	Soupis
k 2016-167-33 - Nové	2016-167-33 - Nové kce - 3.NP chodba	-32 744,57	-39 620,93	Soupis
k 2016-167-34 - Nové	2016-167-34 - Nové kce - 4.NP chodba	-75 307,03	-91 121,51	Soupis
k 2016-167-35 - Nové	2016-167-35 - Nové kce - 5.NP chodba	-79 257,34	-95 901,38	Soupis
k 2016-167-36 - Nové	2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba	-12 059,00	-14 591,39	Soupis
11b	bourání betonů - přípočty	925 915,49	1 120 357,74	STA
2016-167-02 -	2016-167-02 - Bourací práce 1.NP	18 265,17	22 100,86	Soupis
Bourac				

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
2016-167-25 - Bourac	2016-167-25 - Bourací práce 1.NP chodba	20 014,67	24 217,75	Soupis
2016-167-26 - Bourac	2016-167-26 - Bourací práce 2.NP chodba	20 487,86	24 790,31	Soupis
2016-167-27 - Bourac	2016-167-27 - Bourací práce 3.NP chodba	12 557,92	15 195,08	Soupis
2016-167-28 - Bourac	2016-167-28 - Bourací práce 4.NP chodba	25 177,81	30 465,15	Soupis
2016-167-29 - Bourac	2016-167-29 - Bourací práce 5.NP chodba	25 800,09	31 218,11	Soupis
2016-167-30 - Bourac	2016-167-30 - Bourací práce spojovací chodba	11 967,82	14 481,06	Soupis
2016-167-08 - Nové k	2016-167-08 - Nové kce - 1.NP	90 004,58	108 905,54	Soupis
2016-167-31 - Nové	2016-167-31 - Nové kce - 1.NP chodba	107 763,47	130 393,80	Soupis
2016-167-32 - Nové	2016-167-32 - Nové kce - 2.NP chodba	109 330,29	132 289,65	Soupis
2016-167-33 - Nové	2016-167-33 - Nové kce - 3.NP chodba	82 741,59	100 117,32	Soupis
2016-167-34 - Nové	2016-167-34 - Nové kce - 4.NP chodba	115 493,12	139 746,68	Soupis
2016-167-35 - Nové	2016-167-35 - Nové kce - 5.NP chodba	113 637,19	137 501,00	Soupis
2016-167-36 - Nové	2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba	172 673,91	208 935,43	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11a - bourání betonů - odpočty

Soupis:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-43 885,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-43 885,77	21,00%	-9 216,01
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-53 101,78

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11a - bourání betonů - odpočty

Soupis:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-43 885,77

HSV - Práce a dodávky HSV

-14 257,78

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-10 257,82

998 - Přesun hmot

-3 999,96

PSV - Práce a dodávky PSV

-29 627,99

771 - Podlahy z dlaždic

-29 627,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11a - bourání betonů - odpočty

Soupis:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-43 885,77

D HSV Práce a dodávky HSV -14 257,78

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -10 257,82

12	K	632451031	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	-82,260	124,70	-10 257,82	
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	--

VV vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)

VV /1/NP

VV nové kce

VV šatna/103/

VV vyrovnávací vrstva- potěr(podlah po vybourání)

VV -82,26

-82,260

D 998 Přesun hmot -3 999,96

18	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	-4,100	975,60	-3 999,96	
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	--

D PSV Práce a dodávky PSV -29 627,99

D 771 Podlahy z dlaždic -29 627,99

49	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	-97,620	196,10	-19 143,28	
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	--

VV nová dlažba

VV /1/NP

0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		nové kce					
	WV		zádveří/100/					
	WV		dlažba					
	WV		-15,36					
	WV		/1/NP					
	WV		nové kce					
	WV		šatna/103/					
	WV		dlažba					
	WV		-82,26					
	WV		Součet					
50	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa	m2	-97,620	58,30	-5 691,25	
51	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,873	2 745,40	-2 396,73	
52	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,873	2 745,40	-2 396,73	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11a - bourání betonů - odpočty

Soupis:

2016-167-31 - Nové k - 2016-167-31 - Nové kce - 1.NP chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-70 767,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-70 767,66	21,00%	-14 861,21
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-85 628,87

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11a - bourání betonů - odpočty

Soupis:

2016-167-31 - Nové k - 2016-167-31 - Nové kce - 1.NP chodba

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-70 767,66

HSV - Práce a dodávky HSV

-22 541,08

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-16 217,24

998 - Přesun hmot

-6 323,84

PSV - Práce a dodávky PSV

-48 226,58

771 - Podlahy z dlaždic

-48 226,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11a - bourání betonů - odpočty

Soupis:

2016-167-31 - Nové k - 2016-167-31 - Nové kce - 1.NP chodba

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-70 767,66

D HSV Práce a dodávky HSV -22 541,08

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -16 217,24

1	K	632451031	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	-130,050	124,70	-16 217,24	
	VV		-130,05		-130,050			

D 998 Přesun hmot -6 323,84

2	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	-6,482	975,60	-6 323,84	
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	--

D PSV Práce a dodávky PSV -48 226,58

D 771 Podlahy z dlaždic -48 226,58

9	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	-158,900	196,10	-31 160,29	
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/101/					
	VV		dlažba					
	VV		36,64		36,640			
	VV		/1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			nové kce					
VV			chodba/102/					
VV			dlažba					
VV			67,51		67,51			
VV			/1/NP					
VV			nové kce					
VV			chodba/104/					
VV			dlažba					
VV			25,9		25,9			
VV			Mezisoučet		130,050			
VV			vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka					
VV					0,000			
VV			/1/NP					
VV			nové kce					
VV			chodba/106/					
VV			vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka					
VV			6,52		6,52			
VV			/1/NP					
VV			nové kce					
VV			schodiště/107/					
VV			vyrovnávací vrstva- samonivel. Stěrka					
VV			22,33		22,330			
VV			Mezisoučet		28,850			
VV					0,000			
VV			Součet		158,900			
VV			-158,9		-158,900			
10	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa	m2	-158,900	58,30	-9 263,87	
11	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-1,421	2 745,40	-3 901,21	
12	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-1,421	2 745,40	-3 901,21	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11a - bourání betonů - odpočty

Soupis:

2016-167-32 - Nové k - 2016-167-32 - Nové kce - 2.NP chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-73 135,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-73 135,73	21,00%	-15 358,50
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-88 494,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11a - bourání betonů - odpočty

Soupis:

2016-167-32 - Nové k - 2016-167-32 - Nové kce - 2.NP chodba

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-73 135,73

HSV - Práce a dodávky HSV

-20 643,38

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-16 673,64

998 - Přesun hmot

-3 969,74

PSV - Práce a dodávky PSV

-52 492,35

771 - Podlahy z dlaždic

-52 492,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11a - bourání betonů - odpočty

Soupis:

2016-167-32 - Nové k - 2016-167-32 - Nové kce - 2.NP chodba

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-73 135,73

D HSV Práce a dodávky HSV -20 643,38

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -16 673,64

1	K	632451031	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	-133,710	124,70	-16 673,64	
	VV		-133,71		-133,710			

D 998 Přesun hmot -3 969,74

2	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	-6,664	595,70	-3 969,74	
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	--

D PSV Práce a dodávky PSV -52 492,35

D 771 Podlahy z dlaždic -52 492,35

9	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	-172,970	196,10	-33 919,42	
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/201/					
	VV		dlažba					
	VV		36,96		36,960			
	VV		/2/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		nové kce					
	VV		chodba/202/					
	VV		dlažba					
	VV		24,86		24,86			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/203/					
	VV		dlažba					
	VV		81,97		81,97			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/204/					
	VV		dlažba					
	VV		6,5		6,500			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/205/					
	VV		dlažba					
	VV		22,68		22,680			
	VV		Součet		172,970			
	VV		-172,97		-172,970			
10	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa	m2	-172,970	58,30	-10 084,15	
11	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-1,546	2 745,40	-4 244,39	
12	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-1,546	2 745,40	-4 244,39	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11a - bourání betonů - odpočty

Soupis:

2016-167-33 - Nové k - 2016-167-33 - Nové kce - 3.NP chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-32 744,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-32 744,57	21,00%	-6 876,36
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-39 620,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11a - bourání betonů - odpočty

Soupis:

2016-167-33 - Nové k - 2016-167-33 - Nové kce - 3.NP chodba

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-32 744,57

HSV - Práce a dodávky HSV

-32 744,57

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-25 710,65

998 - Přesun hmot

-7 033,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11a - bourání betonů - odpočty

Soupis:

2016-167-33 - Nové k - 2016-167-33 - Nové kce - 3.NP chodba

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-32 744,57

D HSV Práce a dodávky HSV

-32 744,57

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-25 710,65

1	K	632451031	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	-206,180	124,70	-25 710,65	
		VV	-216,18		-206,180			

D 998 Přesun hmot

-7 033,92

2	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-10,276	684,50	-7 033,92	
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11a - bourání betonů - odpočty

Soupis:

2016-167-34 - Nové k - 2016-167-34 - Nové kce - 4.NP chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-75 307,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-75 307,03	21,00%	-15 814,48
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-91 121,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11a - bourání betonů - odpočty

Soupis:

2016-167-34 - Nové k - 2016-167-34 - Nové kce - 4.NP chodba

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-75 307,03

HSV - Práce a dodávky HSV

-22 016,37

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

-17 287,16

998 - Přesun hmot

-4 729,21

PSV - Práce a dodávky PSV

-53 290,66

771 - Podlahy z dlaždic

-53 290,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11a - bourání betonů - odpočty

Soupis:

2016-167-34 - Nové k - 2016-167-34 - Nové kce - 4.NP chodba

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-75 307,03

D HSV Práce a dodávky HSV -22 016,37

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -17 287,16

1	K	632451031	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	-138,630	124,70	-17 287,16	
	VV		-138,63		-138,630			

D 998 Přesun hmot -4 729,21

2	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-6,909	684,50	-4 729,21	
---	---	-----------	---	---	--------	--------	-----------	--

D PSV Práce a dodávky PSV -53 290,66

D 771 Podlahy z dlaždic -53 290,66

9	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	-175,590	196,10	-34 433,20	
	VV		nová dlažba					
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/401/					
	VV		dlažba					
	VV		36,96		36,960			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		chodba/402/					
	VV		dlažba					
	VV		109,17		109,170			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/403/					
	VV		dlažba					
	VV		6,78		6,780			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		schodiště/404					
	VV		dlažba					
	VV		22,68		22,680			
	VV		Součet		175,590			
	VV		-175,59		-175,590			
10	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa	m2	-175,590	58,30	-10 236,90	
11	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-1,570	2 745,40	-4 310,28	
12	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-1,570	2 745,40	-4 310,28	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11a - bourání betonů - odpočty

Soupis:

2016-167-35 - Nové k - 2016-167-35 - Nové kce - 5.NP chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-79 257,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-79 257,34	21,00%	-16 644,04
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-95 901,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11a - bourání betonů - odpočty

Soupis:

2016-167-35 - Nové k - 2016-167-35 - Nové kce - 5.NP chodba

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-79 257,34

HSV - Práce a dodávky HSV

-27 655,69

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

-21 202,74

998 - Přesun hmot

-6 452,95

PSV - Práce a dodávky PSV

-51 601,65

771 - Podlahy z dlaždic

-51 601,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11a - bourání betonů - odpočty

Soupis:

2016-167-35 - Nové k - 2016-167-35 - Nové kce - 5.NP chodba

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-79 257,34

D HSV Práce a dodávky HSV -27 655,69

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -21 202,74

8	K	632451031	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	-170,030	124,70	-21 202,74	
	VV		-170,03		-170,030			

D 998 Přesun hmot -6 452,95

9	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-8,474	761,50	-6 452,95	
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------	--

D PSV Práce a dodávky PSV -51 601,65

D 771 Podlahy z dlaždic -51 601,65

15	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m2	-170,030	196,10	-33 342,88	
	VV		5/NP					
	VV		schodiště/501/					
	VV		36,96		36,960			
	VV		dlažba 80					
	VV		5/NP					
	VV		chodba/502/					
	VV		103,61		103,610			
	VV		dlažba 80					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5/NP					
	VV		chodba/503/					
	VV		6,78		6,780			
	VV		dlažba 80					
	VV		5/NP					
	VV		schodiště/504/					
	VV		22,68		22,680			
	VV		dlažba 80					
	VV		Součet		170,030			
	VV		-170,03		-170,030			
16	K	771990191	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa	m2	-170,030	58,30	-9 912,75	
17	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-1,520	2 745,40	-4 173,01	
18	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-1,520	2 745,40	-4 173,01	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11a - bourání betonů - odpočty

Soupis:

2016-167-36 - Nové k - 2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-12 059,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-12 059,00	21,00%	-2 532,39
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-14 591,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11a - bourání betonů - odpočty

Soupis:

2016-167-36 - Nové k - 2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-12 059,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-12 059,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

-9 739,94

998 - Přesun hmot

-2 319,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11a - bourání betonů - odpočty

Soupis:

2016-167-36 - Nové k - 2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-12 059,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-12 059,00	
D		63	Podlahy a podlahové konstrukce				-9 739,94	
1	K	632451031	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	-78,107	124,70	-9 739,94	
D		998	Přesun hmot				-2 319,06	
2	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	-3,893	595,70	-2 319,06	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11b - bourání betonů - přípočty

Soupis:

2016-167-02 - Bourac - 2016-167-02 - Bourací práce 1.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

18 265,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	18 265,17	21,00%	3 835,69
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

22 100,86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt: 11b - bourání betonů - přípočty

Soupis: **2016-167-02 - Bourac - 2016-167-02 - Bourací práce 1.NP**

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 18 265,17

HSV - Práce a dodávky HSV 18 265,17

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

96 - Bourání konstrukcí 11 831,37

997 - Přesun sutě 6 433,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt: 11b - bourání betonů - přípočty

Soupis: **2016-167-02 - Bourac - 2016-167-02 - Bourací práce 1.NP**

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

18 265,17

D	HSV	Práce a dodávky HSV					18 265,17	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00	
D	96	Bourání konstrukcí					11 831,37	

5	K	965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	3,905	3 029,80	11 831,37	
	VV		"100"15,36			15,360		
	VV		"103"82,26			82,260		
	VV		Mezisoučet			97,620		
	VV		97,62*0,04			3,905		

D	997	Přesun sutě					6 433,80	
---	-----	-------------	--	--	--	--	----------	--

12	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	8,591	361,90	3 109,08	
13	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,591	177,50	1 524,90	
14	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	85,910	7,70	661,51	
	VV		8,591*10 'Přepočtené koeficientem množství			85,910		
15	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	8,591	132,50	1 138,31	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11b - bourání betonů - přípočty

Soupis:

2016-167-25 - Bourac - 2016-167-25 - Bourací práce 1.NP chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

20 014,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 014,67	21,00%	4 203,08
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 217,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt: 11b - bourání betonů - přípočty

Soupis: **2016-167-25 - Bourac - 2016-167-25 - Bourací práce 1.NP chodba**

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 20 014,67

HSV - Práce a dodávky HSV 20 014,67

96 - Bourání konstrukcí 12 964,51

997 - Přesun sutě 7 050,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11b - bourání betonů - přípočty

Soupis:

2016-167-25 - Bourac - 2016-167-25 - Bourací práce 1.NP chodba

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

20 014,67

D HSV Práce a dodávky HSV

20 014,67

D 96 Bourání konstrukcí

12 964,51

1	K	965042121	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	4,279	3 029,80	12 964,51	
VV						4,279		

D 997 Přesun sutě

7 050,16

5	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	9,414	361,90	3 406,93	
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,414	177,50	1 670,99	
7	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	94,140	7,70	724,88	
VV						94,140		
8	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	9,414	132,50	1 247,36	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11b - bourání betonů - přípočty

Soupis:

2016-167-26 - Bourac - 2016-167-26 - Bourací práce 2.NP chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

20 487,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 487,86	21,00%	4 302,45
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 790,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt: 11b - bourání betonů - přípočty

Soupis: **2016-167-26 - Bourac - 2016-167-26 - Bourací práce 2.NP chodba**

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 20 487,86

HSV - Práce a dodávky HSV 20 487,86

96 - Bourání konstrukcí 11 676,29

997 - Přesun sutě 8 811,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11b - bourání betonů - přípočty

Soupis:

2016-167-26 - Bourac - 2016-167-26 - Bourací práce 2.NP chodba

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

20 487,86

D HSV Práce a dodávky HSV

20 487,86

D 96 Bourání konstrukcí

11 676,29

1	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m ²	m ³	5,348	2 183,30	11 676,29	
		VV	133,71*0,04		5,348			

D 997 Přesun sutě

8 811,57

3	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	11,766	361,90	4 258,12	
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,766	177,50	2 088,47	
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	117,660	7,70	905,98	
		VV	11,766*10 'Přepočtené koeficientem množství		117,660			
6	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	11,766	132,50	1 559,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11b - bourání betonů - přípočty

Soupis:

2016-167-27 - Bourac - 2016-167-27 - Bourací práce 3.NP chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 557,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 557,92	21,00%	2 637,16
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 195,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11b - bourání betonů - přípočty

Soupis:

2016-167-27 - Bourac - 2016-167-27 - Bourací práce 3.NP chodba

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

12 557,92

HSV - Práce a dodávky HSV

12 557,92

96 - Bourání konstrukcí

7 156,86

997 - Přesun sutě

5 401,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt: 11b - bourání betonů - přípočty

Soupis: **2016-167-27 - Bourac - 2016-167-27 - Bourací práce 3.NP chodba**

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 557,92

D HSV Práce a dodávky HSV 12 557,92

D 96 Bourání konstrukcí 7 156,86

1	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	3,278	2 183,30	7 156,86	
	VV		"301"13,56			13,560		
	VV		"302"54,79			54,790		
	VV		"304"6,78			6,780		
	VV		"305"6,82			6,820		
	VV		Mezisoučet			81,950		
	VV		81,95*0,04			3,278		

D 997 Přesun sutě 5 401,06

3	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	7,212	361,90	2 610,02	
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,212	177,50	1 280,13	
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	72,120	7,70	555,32	
	VV		7,212*10 'Přepočtené koeficientem množství			72,120		
6	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	7,212	132,50	955,59	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11b - bourání betonů - přípočty

Soupis:

2016-167-28 - Bourac - 2016-167-28 - Bourací práce 4.NP chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

25 177,81

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 177,81	21,00%	5 287,34
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

30 465,15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt: 11b - bourání betonů - přípočty

Soupis: **2016-167-28 - Bourac - 2016-167-28 - Bourací práce 4.NP chodba**

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 25 177,81

HSV - Práce a dodávky HSV 25 177,81

96 - Bourání konstrukcí 11 905,53

997 - Přesun sutě 13 272,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11b - bourání betonů - přípočty

Soupis:

2016-167-28 - Bourac - 2016-167-28 - Bourací práce 4.NP chodba

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 177,81

D HSV Práce a dodávky HSV

25 177,81

D 96 Bourání konstrukcí

11 905,53

1	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	5,453	2 183,30	11 905,53	
	VV		"401"13,56		13,560			
	VV		"402"109,17		109,170			
	VV		"403"6,78		6,780			
	VV		"404"6,82		6,820			
	VV		Mezisoučet		136,330			
	VV		136,33*0,04		5,453			
	D	997	Přesun sutě				13 272,28	
3	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	11,997	719,30	8 629,44	
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,997	177,50	2 129,47	
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	119,970	7,70	923,77	
	VV		11,997*10 'Přepočtené koeficientem množství		119,970			
6	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	11,997	132,50	1 589,60	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11b - bourání betonů - přípočty

Soupis:

2016-167-29 - Bourac - 2016-167-29 - Bourací práce 5.NP chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

25 800,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 800,09	21,00%	5 418,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

31 218,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11b - bourání betonů - přípočty

Soupis:

2016-167-29 - Bourac - 2016-167-29 - Bourací práce 5.NP chodba

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

25 800,09

HSV - Práce a dodávky HSV

25 800,09

96 - Bourání konstrukcí

11 420,84

997 - Přesun sutě

14 379,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt: 11b - bourání betonů - přípočty

Soupis: **2016-167-29 - Bourac - 2016-167-29 - Bourací práce 5.NP chodba**

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 800,09

D HSV Práce a dodávky HSV 25 800,09

D 96 Bourání konstrukcí 11 420,84

1	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	5,231	2 183,30	11 420,84	
	VV		"501"13,56				13,560	
	VV		"502"103,61				103,610	
	VV		"503"6,78				6,780	
	VV		"504"6,82				6,820	
	VV		Mezisoučet				130,770	
	VV		130,77*0,04				5,231	

D 997 Přesun sutě 14 379,25

3	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	11,508	862,50	9 925,65	
4	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	11,508	177,50	2 042,67	
5	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	115,080	7,70	886,12	
	VV		11,508*10 'Přepočtené koeficientem množství				115,080	
6	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	11,508	132,50	1 524,81	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11b - bourání betonů - přípočty

Soupis:

2016-167-30 - Bourac - 2016-167-30 - Bourací práce spojovací chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

11 967,82

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 967,82	21,00%	2 513,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 481,06

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt: 11b - bourání betonů - přípočty

Soupis: **2016-167-30 - Bourac - 2016-167-30 - Bourací práce spojovací chodba**

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 11 967,82

HSV - Práce a dodávky HSV 11 967,82

96 - Bourání konstrukcí 6 820,63

997 - Přesun sutě 5 147,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11b - bourání betonů - přípočty

Soupis:

2016-167-30 - Bourac - 2016-167-30 - Bourací práce spojovací chodba

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 967,82

D HSV Práce a dodávky HSV

11 967,82

D 96 Bourání konstrukcí

6 820,63

1	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m ²	m ³	3,124	2 183,30	6 820,63	
		VV	78,107*0,04		3,124			

D 997 Přesun sutě

5 147,19

4	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	6,873	361,90	2 487,34	
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,873	177,50	1 219,96	
6	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	68,730	7,70	529,22	
		VV	6,873*10 *Přepočtené koeficientem množství		68,730			
7	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	6,873	132,50	910,67	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11b - bourání betonů - přípočty

Soupis:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

90 004,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	90 004,58	21,00%	18 900,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

108 905,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt: 11b - bourání betonů - přípočty

Soupis: **2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP**

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 90 004,58

HSV - Práce a dodávky HSV 90 004,58

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 77 413,49

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

998 - Přesun hmot 12 591,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11b - bourání betonů - přípočty

Soupis:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

90 004,58

D HSV Práce a dodávky HSV

90 004,58

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

77 413,49

901	K	630110001	Příprava podkladu - mechanické odtržení betonových výstupků na nosné konstrukci, odstranění škvárového násypu z dutin a zpětné doplnění betonovou mazaninou	hod	75,000	296,80	22 260,00	R položka
902	K	632451214	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm	m2	97,620	315,30	30 779,59	URS 334*0,944=315,3
	VV		"100"15,36		15,360			
	VV		"103"82,26		82,260			
	VV		Součet		97,620			
903	K	632451291	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	195,240	27,80	5 427,67	URS 29,5*0,944=27,8
	VV		97,62*2		195,240			
904	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	97,620	10,90	1 064,06	URS 11,5*0,944=10,9
905	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	97,620	55,60	5 427,67	URS 58,9*0,944=55,6
906	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	115,000	50,70	5 830,50	URS 53,7*0,944=50,7
907	K	634911114	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	60,000	110,40	6 624,00	URS 117*0,944=110,4

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	998		Přesun hmot				12 591,09	
18	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	12,906	975,60	12 591,09	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11b - bourání betonů - přípočty

Soupis:

2016-167-31 - Nové - 2016-167-31 - Nové kce - 1.NP chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

107 763,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	107 763,47	21,00%	22 630,33
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

130 393,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt: 11b - bourání betonů - přípočty

Soupis: **2016-167-31 - Nové - 2016-167-31 - Nové kce - 1.NP chodba**

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 107 763,47

HSV - Práce a dodávky HSV 100 276,67

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 86 462,17

998 - Přesun hmot 13 814,50

PSV - Práce a dodávky PSV 7 486,80

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 7 486,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11b - bourání betonů - přípočty

Soupis:

2016-167-31 - Nové - 2016-167-31 - Nové kce - 1.NP chodba

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

107 763,47

D HSV

Práce a dodávky HSV

100 276,67

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

86 462,17

901	K	630110001	Příprava podkladu - mechanické odtržení betonových výstupků na nosné konstrukci, odstranění škvárového násypu z dutin a zpětné doplnění betonovou mazaninou	hod	90,000	296,80	26 712,00	R položka
902	K	632451214	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm	m2	106,970	315,30	33 727,64	URS 334*0,944=315,3
	VV		"101"13,56		13,560			
	VV		"102"67,51		67,510			
	VV		"104"25,9		25,900			
	VV		Součet		106,970			
903	K	632451291	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	213,940	27,80	5 947,53	URS 29,5*0,944=27,8
	VV		106,97*2		213,940			
904	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	106,970	10,90	1 165,97	URS 11,5*0,944=10,9
905	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	106,970	55,60	5 947,53	URS 58,9*0,944=55,6
906	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	125,000	50,70	6 337,50	URS 53,7*0,944=50,7
907	K	634911114	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	60,000	110,40	6 624,00	URS 117*0,944=110,4

D 998

Přesun hmot

13 814,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
2	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	14,160	975,60	13 814,50	
D PSV Práce a dodávky PSV							7 486,80	
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							7 486,80	
13	K	73511181R	Demontáž otopného tělesa litinového článkového včetně konzol a držáků	kus	11,000	328,60	3 614,60	
15	K	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	m2	13,200	291,50	3 847,80	
VV			11*1,2	13,200				
19	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,018	837,40	15,07	
20	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,018	518,30	9,33	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11b - bourání betonů - přípočty

Soupis:

2016-167-32 - Nové - 2016-167-32 - Nové kce - 2.NP chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

109 330,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	109 330,29	21,00%	22 959,36
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

132 289,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty

Soupis:
2016-167-32 - Nové - 2016-167-32 - Nové kce - 2.NP chodba

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 109 330,29

HSV - Práce a dodávky HSV 101 162,37

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 90 621,46

998 - Přesun hmot 10 540,91

PSV - Práce a dodávky PSV 8 167,92

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 8 167,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11b - bourání betonů - přípočty

Soupis:

2016-167-32 - Nové - 2016-167-32 - Nové kce - 2.NP chodba

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

109 330,29

D HSV

Práce a dodávky HSV

101 162,37

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

90 621,46

901	K	630110001	Příprava podkladu - mechanické odtržení betonových výstupků na nosné konstrukci, odstranění škvárového násypu z dutin a zpětné doplnění betonovou mazaninou	hod	70,000	296,80	20 776,00	R položka
902	K	632451214	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm	m2	133,710	315,30	42 158,76	URS 334*0,944=315,3
	VV		"201"13,56		13,560			
	VV		"202"24,86		24,860			
	VV		"203"81,97		81,970			
	VV		"204"6,5		6,500			
	VV		"205"6,82		6,820			
	VV		Součet		133,710			
903	K	632451291	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	267,420	27,80	7 434,28	URS 29,5*0,944=27,8
	VV		133,71*2		267,420			
904	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	133,710	10,90	1 457,44	URS 11,5*0,944=10,9
905	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	133,710	55,60	7 434,28	URS 58,9*0,944=55,6
906	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	125,000	50,70	6 337,50	URS 53,7*0,944=50,7
907	K	634911114	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	45,500	110,40	5 023,20	URS 117*0,944=110,4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot				10 540,91	
2	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	17,695	595,70	10 540,91	
D PSV			Práce a dodávky PSV				8 167,92	
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				8 167,92	
13	K	73511181R	Demontáž otopného tělesa litinového článkového včetně konzol a držáků	kus	12,000	328,60	3 943,20	
15	K	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	m2	14,400	291,50	4 197,60	
VV			12*1,2				14,400	
19	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,020	837,40	16,75	
20	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,020	518,30	10,37	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11b - bourání betonů - přípočty

Soupis:

2016-167-33 - Nové - 2016-167-33 - Nové kce - 3.NP chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

82 741,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 741,59	21,00%	17 375,73
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

100 117,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty

Soupis:
2016-167-33 - Nové - 2016-167-33 - Nové kce - 3.NP chodba

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

82 741,59

HSV - Práce a dodávky HSV

74 573,67

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

67 142,74

998 - Přesun hmot

7 430,93

PSV - Práce a dodávky PSV

8 167,92

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

8 167,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11b - bourání betonů - přípočty

Soupis:

2016-167-33 - Nové - 2016-167-33 - Nové kce - 3.NP chodba

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

82 741,59

D HSV

Práce a dodávky HSV

74 573,67

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

67 142,74

901	K	630110001	Příprava podkladu - mechanické odtržení betonových výstupků na nosné konstrukci, odstranění škvárového násypu z dutin a zpětné doplnění betonovou mazaninou	hod	75,000	296,80	22 260,00	R položka
902	K	632451214	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm	m2	81,950	315,30	25 838,84	URS 334*0,944=315,3
	VV		"301"13,56		13,560			
	VV		"302"54,79		54,790			
	VV		"304"6,78		6,780			
	VV		"305"6,82		6,820			
	VV		Součet		81,950			
903	K	632451291	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	163,900	27,80	4 556,42	URS 29,5*0,944=27,8
	VV		81,95*2		163,900			
904	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	81,950	10,90	893,26	URS 11,5*0,944=10,9
905	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	81,950	55,60	4 556,42	URS 58,9*0,944=55,6
906	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	126,000	50,70	6 388,20	URS 53,7*0,944=50,7
907	K	634911114	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	24,000	110,40	2 649,60	URS 117*0,944=110,4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot				7 430,93	
2	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	10,856	684,50	7 430,93	
D PSV			Práce a dodávky PSV				8 167,92	
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				8 167,92	
13	K	73511181R	Demontáž otopného tělesa litinového článkového včetně konzol a držáků	kus	12,000	328,60	3 943,20	
15	K	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	m2	14,400	291,50	4 197,60	
VV			12*1,2				14,400	
19	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,020	837,40	16,75	
20	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,020	518,30	10,37	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11b - bourání betonů - přípočty

Soupis:

2016-167-34 - Nové - 2016-167-34 - Nové kce - 4.NP chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

115 493,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	115 493,12	21,00%	24 253,56
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

139 746,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:
11b - bourání betonů - přípočty

Soupis:
2016-167-34 - Nové - 2016-167-34 - Nové kce - 4.NP chodba

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 115 493,12

HSV - Práce a dodávky HSV 107 325,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 94 975,45

998 - Přesun hmot 12 349,75

PSV - Práce a dodávky PSV 8 167,92

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 8 167,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11b - bourání betonů - přípočty

Soupis:

2016-167-34 - Nové - 2016-167-34 - Nové kce - 4.NP chodba

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

115 493,12

D HSV

Práce a dodávky HSV

107 325,20

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

94 975,45

901	K	630110001	Příprava podkladu - mechanické odtržení betonových výstupků na nosné konstrukci, odstranění škvárového násypu z dutin a zpětné doplnění betonovou mazaninou	hod	80,000	296,80	23 744,00	R položka
902	K	632451214	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm	m2	136,330	315,30	42 984,85	URS 334*0,944=315,3
	VV		"401"13,56		13,560			
	VV		"402"109,17		109,170			
	VV		"403"6,78		6,780			
	VV		"404"6,82		6,820			
	VV		Součet		136,330			
903	K	632451291	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	272,660	27,80	7 579,95	URS 29,5*0,944=27,8
	VV		136,33*2		272,660			
904	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	136,330	10,90	1 486,00	URS 11,5*0,944=10,9
905	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	136,330	55,60	7 579,95	URS 58,9*0,944=55,6
906	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	133,000	50,70	6 743,10	URS 53,7*0,944=50,7
907	K	634911114	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	44,000	110,40	4 857,60	URS 117*0,944=110,4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot				12 349,75	
2	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	18,042	684,50	12 349,75	
D PSV			Práce a dodávky PSV				8 167,92	
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa				8 167,92	
13	K	73511181R	Demontáž otopného tělesa litinového článkového včetně konzol a držáků	kus	12,000	328,60	3 943,20	
15	K	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	m2	14,400	291,50	4 197,60	
VV			12*1,2				14,400	
19	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,020	837,40	16,75	
20	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,020	518,30	10,37	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11b - bourání betonů - přípočty

Soupis:

2016-167-35 - Nové - 2016-167-35 - Nové kce - 5.NP chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

113 637,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	113 637,19	21,00%	23 863,81
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

137 501,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt: 11b - bourání betonů - přípočty

Soupis: **2016-167-35 - Nové - 2016-167-35 - Nové kce - 5.NP chodba**

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 113 637,19

HSV - Práce a dodávky HSV 105 469,27

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 92 289,99

998 - Přesun hmot 13 179,28

PSV - Práce a dodávky PSV 8 167,92

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 8 167,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11b - bourání betonů - přípočty

Soupis:

2016-167-35 - Nové - 2016-167-35 - Nové kce - 5.NP chodba

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

113 637,19

D HSV Práce a dodávky HSV

105 469,27

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

92 289,99

901	K	630110001	Příprava podkladu - mechanické odtržení betonových výstupků na nosné konstrukci, odstranění škvárového násypu z dutin a zpětné doplnění betonovou mazaninou	hod	80,000	296,80	23 744,00	R položka
902	K	632451214	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm	m2	130,770	315,30	41 231,78	URS 334*0,944=315,3
	VV		"501"13,56		13,560			
	VV		"502"103,61		103,610			
	VV		"503"6,78		6,780			
	VV		"504"6,82		6,820			
	VV		Součet		130,770			
903	K	632451291	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	261,540	27,80	7 270,81	URS 29,5*0,944=27,8
	VV		130,77*2		261,540			
904	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	130,770	10,90	1 425,39	URS 11,5*0,944=10,9
905	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	130,770	55,60	7 270,81	URS 58,9*0,944=55,6
906	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	128,000	50,70	6 489,60	URS 53,7*0,944=50,7
907	K	634911114	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	44,000	110,40	4 857,60	URS 117*0,944=110,4

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998			Přesun hmot					13 179,28
9	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	17,307	761,50	13 179,28	
D PSV			Práce a dodávky PSV					8 167,92
D 735			Ústřední vytápění - otopná tělesa					8 167,92
13	K	73511181R	Demontáž otopného tělesa litinového článkového včetně konzol a držáků	kus	12,000	328,60	3 943,20	
15	K	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	m2	14,400	291,50	4 197,60	
VV			12*1,2					14,400
19	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,020	837,40	16,75	
20	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,020	518,30	10,37	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11b - bourání betonů - přípočty

Soupis:

2016-167-36 - Nové - 2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

172 673,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	172 673,91	21,00%	36 261,52
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

208 935,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11b - bourání betonů - přípočty

Soupis:

2016-167-36 - Nové - 2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

172 673,91

HSV - Práce a dodávky HSV

65 017,11

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

58 114,14

998 - Přesun hmot

6 902,97

PSV - Práce a dodávky PSV

107 656,80

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

48 010,50

777 - Podlahy lité

59 646,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna betonů na chodbách

Objekt:

11b - bourání betonů - přípočty

Soupis:

2016-167-36 - Nové - 2016-167-36 - Nové kce - spojovací chodba

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

172 673,91

D HSV

Práce a dodávky HSV

65 017,11

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

58 114,14

901	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 5 mm	m2	78,107	233,20	18 214,55	URS 247*0,944=233,2
902	K	632451214	Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm	m2	78,107	315,30	24 627,14	URS 334*0,944=315,3
903	K	632451291	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m2	156,214	27,80	4 342,75	URS 29,5*0,944=27,8

VV 78,107*2

156,214

904	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	78,107	10,90	851,37	URS 11,5*0,944=10,9
905	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	78,107	55,60	4 342,75	URS 58,9*0,944=55,6
906	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	67,400	50,70	3 417,18	URS 53,7*0,944=50,7
907	K	634911114	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	21,000	110,40	2 318,40	URS 117*0,944=110,4

D 998

Přesun hmot

6 902,97

2	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	11,588	595,70	6 902,97	
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 107 656,80

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 48 010,50

908	K	711493111	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu	m2	78,107	468,20	36 569,70	URS 496*0,944=468,2
909	K	711501001	D+M bandáž	m	67,400	122,00	8 222,80	R položka
910	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,358	4 494,40	1 609,00	
911	K	998711181	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,358	4 494,40	1 609,00	

D 777 Podlahy lité 59 646,30

912	K	777615117	Nátěry epoxidové podlah s penetrací betonových jednonásobné dvousložkové silnovrstvé	m2	78,107	578,80	45 208,33	
913	K	777695113	Nátěry ostatní podlah s penetrací betonových jednonásobné epoxidové	m2	78,107	183,60	14 340,45	
914	K	998777102	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,109	545,70	59,48	
915	K	998777181	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,109	349,00	38,04	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 14
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)	
Zhotovitel:	PRIMA spol. s.r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	, příprava staveb	
Datum:	19. 09. 2018	
<p>Předmět změny: Elektroinstalace silnoproud – změna ovládání a doplnění osoušečů rukou do sociálního zařízení včetně doplnění kabelových rozvodů</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Tento změnový list řeší nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, který neobsahoval dodávku a montáž nových osoušečů rukou vč. přírodních kabelů, které jsou nutné z hygienických důvodů. Tento změnový list dále řeší požadavek uživatele na změnu ovládání svítidel (vypínače dle PD x záměna za infrapasivní čidla).</p> <p>Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
33.814,80 Kč	143.938,50 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
110.123,70 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - vypínače, osoušeče, svítidla - změnový list č. 14

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.9.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

110 123,70

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	110 123,70	23 125,98
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

133 249,68

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - vypínače, osoušeče, svítidla - změnový list č. 14

Místo: Datum: 19.09.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		110 123,70	133 249,68	
13	vypínače, osoušeče, svítidla	110 123,70	133 249,68	STA
2016-167-19a	2016-167-19 - Elektroinstalace RXY - odpočty	-33 814,80	-33 814,80	Soupis
2016-167-19b	2016-167-19 - Elektroinstalace RXY - přípočty	143 938,50	143 938,50	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - vypínače, osoušeče, svítidla - změnový list č. 14

Objekt:

13 - vypínače, osoušeče, svítidla

Soupis:

2016-167-19a - 2016-167-19 - Elektroinstalace RXY - odpočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-33 814,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-33 814,80	21,00%	-7 101,11
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-40 915,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - vypínače, osoušeče, svítidla - změnový list č. 14

Objekt:

13 - vypínače, osoušeče, svítidla

Soupis:

2016-167-19a - 2016-167-19 - Elektroinstalace RXY - odpočty

Místo:

Datum: 19.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-33 814,80

PSV - Práce a dodávky PSV

-33 814,80

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

-6 912,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

-26 902,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - vypínače, osoušeče, svítidla - změnový list č. 14

Objekt:

13 - vypínače, osoušeče, svítidla

Soupis:

2016-167-19a - 2016-167-19 - Elektroinstalace RXY - odpočty

Místo:

Datum: 19.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-33 814,80

D PSV Práce a dodávky PSV

-33 814,80

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů

-6 912,00

34	K	747112011	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	-40,000	47,70	-1 908,00	
35	M	345364900	kryt spínače jednopáčkový jednoduchý pro spínače řazení 1,2,6,7,1/0 3558A-A651	kus	-40,000	27,60	-1 104,00	
36	M	345367000	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný	kus	-40,000	18,00	-720,00	
37	M	345354020	přístroj spínače jednopólového 10A 3559-A01345 bezšroubový	kus	-40,000	79,50	-3 180,00	

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

-26 902,80

56	K	748121114	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	-18,000	190,80	-3 434,40	
57	M	748DOD006	dodávka svítidla typ 1	kus	-18,000	1 303,80	-23 468,40	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - vypínače, osoušeče, svítidla - změnový list č. 14

Objekt:

13 - vypínače, osoušeče, svítidla

Soupis:

2016-167-19b - 2016-167-19 - Elektroinstalace RXY - přípočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

143 938,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	143 938,50	21,00%	30 227,09
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

174 165,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - vypínače, osoušeče, svítidla - změnový list č. 14

Objekt:

13 - vypínače, osoušeče, svítidla

Soupis:

2016-167-19b - 2016-167-19 - Elektroinstalace RXY - přípočty

Místo:

Datum: 19.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

143 938,50

PSV - Práce a dodávky PSV

143 938,50

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

20 856,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

40 564,80

749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce

82 517,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - vypínače, osoušeče, svítidla - změnový list č. 14

Objekt:

13 - vypínače, osoušeče, svítidla

Soupis:

2016-167-19b - 2016-167-19 - Elektroinstalace RXY - přípočty

Místo:

Datum: 19.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

143 938,50

D PSV Práce a dodávky PSV 143 938,50

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 20 856,00

901	K	747901001	Montáž čidla infrapasivního	kus	44,000	144,00	6 336,00	
902	M	345901001	čidlo infrapasivní	kus	44,000	330,00	14 520,00	

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 40 564,80

903	K	748901001	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 4 zdroje s krytem	kus	18,000	264,00	4 752,00	
904	M	748991001	dodávka svítidla typ do rastru	kus	18,000	1 989,60	35 812,80	

D 749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce 82 517,70

905	K	749001001	Montáž osoušeče rukou	kus	15,000	240,00	3 600,00	
906	M	749001001	Osoušeč rukou Merida TOP - sociální zařízení	kus	15,000	3 023,00	45 345,00	
26	K	744411120	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 1 - CYKYLo, CYKYLS, CYR, počtu a průřezu žil 2x2,5 mm ² , 3x1 až 2,5 mm ²	m	300,000	17,00	5 100,00	
28	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ²	m	300,000	17,00	5 100,00	
907	K	742221110R	Montáž rozváděčů R1, včetně dodávky materiálu - doplnění jištění	kus	1,000	900,00	900,00	
908	K	742221112R	Montáž rozváděčů R2, včetně dodávky materiálu - doplnění jištění	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
909	K	742221113R	Montáž rozváděčů R3, včetně dodávky materiálu - doplnění jištění	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	
910	K	742221114R	Montáž rozváděčů R4, včetně dodávky materiálu - doplnění jištění	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
911	K	742221115R	Montáž rozváděčů R5, včetně dodávky materiálu - doplnění jištění	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	
73	K	HZS3131	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN (demontáže)	hod	28,000	296,80	8 310,40	
74	K	045002000	Stavební přípomoc (sekání drážek, krabiček, otvorů atd.)	kpl	1,000	3 962,30	3 962,30	
912	K	749001003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení - celková prohlídka a vyhotovení revozní zprávy	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 15
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)	
Zhotovitel:	PRIMA spol. s.r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	, příprava staveb	
Datum:	19. 09. 2018	
Předmět změny: Změna skladby střešního pláště.		
Popis a zdůvodnění změny: Tento změnový list řeší nesoulad mezi projektovou dokumentací, výkazem výměr a skutečností zjištěnou po odkrytí stávajících konstrukcí.		
Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
183.007,64 Kč	357.274,61 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
174.266,97 Kč	-	
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17
Stavba: SUPŠ - změny na střeše - změnový list č. 15

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 19.9.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	174 266,97
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	174 266,97	36 596,06
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	210 863,03
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny na střeše - změnový list č. 15

Místo: Datum: 19.09.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		174 266,97	210 863,03	
2016-167-14 -	2016-167-14 - Střecha	174 266,97	210 863,03	STA
Střech				
19a	střecha odpočty	-183 007,64	-221 439,24	Soupis
19b	hlavní střecha přípočty	265 903,26	321 742,94	Soupis
19c	horní a spodní stříška strojovny přípočty	82 534,78	99 867,08	Soupis
19d	terasy, pavlače	8 836,57	10 692,25	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny na střeše - změnový list č. 15

Objekt:

2016-167-14 - Střech - 2016-167-14 - Střecha

Soupis:

19a - střecha odpočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-183 007,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-183 007,64	21,00%	-38 431,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-221 439,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny na střeše - změnový list č. 15

Objekt:

2016-167-14 - Střech - 2016-167-14 - Střecha

Soupis:

19a - střecha odpočty

Místo:

Datum: 19.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-183 007,64

HSV - Práce a dodávky HSV

-21 755,03

997 - Přesun sutě

-21 755,03

PSV - Práce a dodávky PSV

-161 252,61

712 - Powlakové krytiny

-161 252,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny na střeše - změnový list č. 15

Objekt:

2016-167-14 - Střech - 2016-167-14 - Střecha

Soupis:

19a - střecha odpočty

Místo:

Datum: 19.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-183 007,64

D HSV Práce a dodávky HSV

-21 755,03

D 997 Přesun sutě

-21 755,03

1	K	997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	-6,238	689,00	-4 297,98	
2	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-6,238	177,50	-1 107,25	
3	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-62,380	7,70	-480,33	
VV						-6,238*10 'Přepočtené koeficientem množství	-62,380	
4	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů	t	-6,238	2 544,00	-15 869,47	

D PSV Práce a dodávky PSV

-161 252,61

D 712 Povlakové krytiny

-161 252,61

8	K	712300832	Odstranění ze střech plochých do 10 st. krytiny povlakové dvouvrstvé	m2	-445,568	61,20	-27 268,76	
9	K	712300841	Odstranění ze střech plochých do 10 st. mechu odškrabáním a očištěním s urovnáním povrchu	m2	-445,568	8,90	-3 965,56	
10	K	712300843	Odstranění ze střech plochých do 10 st. zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	-445,568	13,40	-5 970,61	
13	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	-410,000	105,70	-43 337,00	
VV						"hlavní střecha"-350	-350,000	
VV						"strojovny"-60	-60,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet				-410,000	
15	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. pásy přitavením NAIP v plné ploše	m2	-60,000	105,70	-6 342,00	
	WV		"montáž hlavní střechy zůstává					
	WV		"horní a spodní stříška strojovna"-60				-60,000	
16	M	62852015.R2	<i>pásy s modifikovaným asfaltem vložka skelná tkanina</i>	m2	-490,124	135,80	-66 558,84	
17	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-2,864	1 669,50	-4 781,45	
18	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-2,864	1 057,40	-3 028,39	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny na střeše - změnový list č. 15

Objekt:

2016-167-14 - Střech - 2016-167-14 - Střecha

Soupis:

19b - hlavní střecha přípočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

265 903,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	265 903,26	21,00%	55 839,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

321 742,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny na střeše - změnový list č. 15

Objekt:

2016-167-14 - Střech - 2016-167-14 - Střecha

Soupis:

19b - hlavní střecha přípočty

Místo:

Datum: 19.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

265 903,26

PSV - Práce a dodávky PSV

265 903,26

712 - Powlakové krytiny

169 111,35

713 - Izolace tepelné

86 996,48

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

9 795,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny na střeše - změnový list č. 15

Objekt:

2016-167-14 - Střech - 2016-167-14 - Střecha

Soupis:

19b - hlavní střecha přípočty

Místo:

Datum: 19.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

265 903,26

D PSV Práce a dodávky PSV

265 903,26

D 712 Povlakové krytiny

169 111,35

901	K	712350001	Montáž asfaltového pásu kotvením (částečná náhrada pol.č.13)	m2	350,000	159,70	55 895,00	
902	M	628520152	ELASTEK 40 FIRESTOP modrozelený (částečná náhrada pol.č.16)	m2	405,000	228,40	92 502,00	
903	M	628520153	kotvicí prvky teleskop + šroub dle výtažných zkoušek	kus	1 515,000	9,20	13 938,00	
17	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	2,485	1 669,50	4 148,71	
18	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	2,485	1 057,40	2 627,64	

D 713 Izolace tepelné

86 996,48

904	K	713141136	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou 1 vrstva desek	m2	332,000	97,20	32 270,40	CS ÚRS 2018 02
905	M	28372309	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm	m2	348,600	138,80	48 385,68	CS ÚRS 2018 02
VV 332*1,05					348,600			
906	K	713151001	D+M XPS tl.50mm zateplení zhlaví atik u šiké střechy	m	20,000	253,40	5 068,00	
907	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,927	928,90	861,09	CS ÚRS 2018 02
908	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,927	443,70	411,31	CS ÚRS 2018 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

9 795,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
909	K	721201001	Střešní vpust' sanační s BIT manžetou	kus	3,000	3 260,40	9 781,20	
910	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,015	578,70	8,68	CS ÚRS 2018 02
911	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,015	370,00	5,55	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny na střeše - změnový list č. 15

Objekt:

2016-167-14 - Střech - 2016-167-14 - Střecha

Soupis:

19c - horní a spodní stříška strojovny přípočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

82 534,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 534,78	21,00%	17 332,30
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

99 867,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny na střeše - změnový list č. 15

Objekt:

2016-167-14 - Střech - 2016-167-14 - Střecha

Soupis:

19c - horní a spodní stříška strojovny přípočty

Místo:

Datum: 19.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

82 534,78

PSV - Práce a dodávky PSV

82 534,78

712 - Powlakové krytiny

76 004,49

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

6 530,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny na střeše - změnový list č. 15

Objekt:

2016-167-14 - Střech - 2016-167-14 - Střecha

Soupis:

19c - horní a spodní stříška strojovny přípočty

Místo:

Datum: 19.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

82 534,78

D PSV Práce a dodávky PSV

82 534,78

D 712 Povlakové krytiny

76 004,49

901	K	712363000	Montáž PVC folie kotvením (částečná náhrada pol.č.15)	m2	60,000	224,40	13 464,00		
902	M	28322001	fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 2 mm š 1200 mm (částečná náhrada pol.č.16)	m2	69,000	310,60	21 431,40	CS ÚRS 2018 02	
VV					60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		69,000		
903	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	60,000	34,60	2 076,00	CS ÚRS 2018 02	
904	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	69,000	21,40	1 476,60	CS ÚRS 2018 02	
VV					60*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		69,000		
905	K	712401001	Viplanyl koutová lišta vnější rš 100mm	m	36,000	244,20	8 791,20		
906	K	712401002	Viplanyl koutová lišta vnitřní rš 100mm	m	56,000	244,20	13 675,20		
907	K	712401003	Viplanyl stěnová lišta rš 100mm	m	11,000	257,40	2 831,40		
908	K	712401004	Viplanyl okapnice široká rš 250mm	m	28,000	308,90	8 649,20		
909	M	628520153	kotvicí prvky teleskop + šroub dle výtažných zkoušek	kus	280,000	9,20	2 576,00		
17	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,379	1 669,50	632,74		
18	K	998712181	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,379	1 057,40	400,75		

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

6 530,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
910	K	721201001	Střešní vpust' sanační s PVC manžetou	kus	2,000	3 260,40	6 520,80	
911	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,010	578,70	5,79	CS ÚRS 2018 02
912	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,010	370,00	3,70	CS ÚRS 2018 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny na střeše - změnový list č. 15

Objekt:

2016-167-14 - Střech - 2016-167-14 - Střecha

Soupis:

19d - terasy, pavlače

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 836,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 836,57	21,00%	1 855,68
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 692,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny na střeše - změnový list č. 15

Objekt:

2016-167-14 - Střech - 2016-167-14 - Střecha

Soupis:

19d - terasy, pavlače

Místo:

Datum: 19.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

8 836,57

PSV - Práce a dodávky PSV

8 836,57

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

8 836,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny na střeše - změnový list č. 15

Objekt:

2016-167-14 - Střech - 2016-167-14 - Střecha

Soupis:

19d - terasy, pavlače

Místo:

Datum: 19.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 836,57

D PSV Práce a dodávky PSV

8 836,57

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

8 836,57

901	K	721191001	Demontáž stávajících vpustí	kus	2,000	1 148,40	2 296,80	
902	K	721201001	Střešní vpust' sanační s PVC manžetou	kus	2,000	3 260,40	6 520,80	
903	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,020	578,70	11,57	CS ÚRS 2018 02
904	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,020	370,00	7,40	CS ÚRS 2018 02

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 16
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)	
Zhotovitel:	PRIMA spol. s r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	, příprava staveb	
Datum:	26. 09. 2018	
Předmět změny: změna rozměru dveří v m. č. 207		
Popis a zdůvodnění změny: Tento změnový list řeší požadavek uživatele na změnu rozměru dveří v m. č. 207 dle PD navržen rozměr 900/1970 mm, s ohledem na požadavek uživatele do místnosti zajíždět s paletovým vozíkem je rozměr upraven na 1100/1970 mm. Stávající již objednané dveře budou namontovány dle požadavku uživatele do m. č. 111.		
Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	10.354,06 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
10.354,06 Kč	Termín dodání do 31. 10. 2018.	
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum: 26. 09.2018	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17
Stavba: SUPŠ - změny - dveře m.č.207 - změnový list č. 16

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 26.9.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			10 354,06
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	10 354,06	2 174,35
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	12 528,41
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - dveře m.č.207 - změnový list č. 16

Místo: Datum: 26.09.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		10 354,06	12 528,41	
21	dveře m.č.207	10 354,06	12 528,41	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - dveře m.č.207 - změnový list č. 16

Objekt:

21 - dveře m.č.207

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.09.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 354,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 354,06	21,00%	2 174,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 528,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - dveře m.č.207 - změnový list č. 16

Objekt:

21 - dveře m.č.207

Místo:

Datum: 26.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

10 354,06

HSV - Práce a dodávky HSV

2 944,34

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2 936,00

998 - Přesun hmot

8,34

PSV - Práce a dodávky PSV

7 409,72

766 - Konstrukce truhlářské

6 525,63

767 - Konstrukce zámečnické

884,09

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - dveře m.č.207 - změnový list č. 16

Objekt:

21 - dveře m.č.207

Místo:

Datum: 26.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 354,06

D HSV Práce a dodávky HSV 2 944,34

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 936,00

15	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámců kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus	1,000	752,40	752,40	
16	M	553311450	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil	kus	1,000	2 183,60	2 183,60	

D 998 Přesun hmot 8,34

23	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	0,014	595,70	8,34	
----	---	-----------	---	---	-------	--------	------	--

D PSV Práce a dodávky PSV 7 409,72

D 766 Konstrukce truhlářské 6 525,63

901	M	611627031	dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 110x197 cm	kus	1,000	6 500,00	6 500,00	
46	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,022	709,00	15,60	
47	K	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,022	455,90	10,03	

D 767 Konstrukce zámečnické 884,09

48	K	767647911.1	Oprava a údržba dveří - zámek	kus	1,000	109,00	109,00	
49	M	549641100	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	1,000	186,60	186,60	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	767647912.R	Oprava a údržba dveří - doplnění klik se štitky	sada	1,000	164,10	164,10	
51	M	549146220	<i>kování vrchní dveřní klika včetně štitu a montážního materiálu BB 72 matný nikel</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>422,90</i>	<i>422,90</i>	
52	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,001	1 046,00	1,05	
53	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,001	437,00	0,44	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 17
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)	
Zhotovitel:	PRIMA spol. s r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	, příprava staveb	
Datum:	04. 10. 2018	
Předmět změny: dodávka systému generálního klíče v m. č. 114, 207, 208, 211, 309, 407A, 408A, 411, 414, 416, 510.		
Popis a zdůvodnění změny:		
Tento změnový list řeší nesoulad mezi PD a výkazem výměr, v PD je požadavek na systém generální klíče, ve výkazu – výměr není obsaženo.		
Dle požadavku uživatele jsou vyspecifikovány nejn nutnější místnosti č. 114, 207, 208, 211, 309, 407A, 408A, 411, 414, 416 a 510 a v těchto místnostech jsou odečteny vložky zámkové z původního rozpočtu.		
Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
2.052,60 Kč	15.125,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
13.072,40 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum: 04. 10.2018	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

13 072,40

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	13 072,40	2 745,20
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

15 817,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		13 072,40	15 817,60	
23	generální klíč	13 072,40	15 817,60	STA
23a	odpočty	-2 052,60	-2 483,65	Soupis
2016-167-08 - Nové	2016-167-08 - Nové kce -1.NP	-186,60	-225,79	Soupis
k				
2016-167-09 - Nové	2016-167-09 - Nové kce -2.NP	-559,80	-677,36	Soupis
k				
2016-167-10 - Nové	2016-167-10 - Nové kce -3.NP	-186,60	-225,79	Soupis
k				
2016-167-11 - Nové	2016-167-11 - Nové kce -4.NP	-933,00	-1 128,93	Soupis
k				
2016-167-12 - Nové	2016-167-12 - Nové kce -5.NP	-186,60	-225,79	Soupis
k				
23b	přípočty	15 125,00	18 301,25	Soupis
2016-167-08 - Nové	2016-167-08 - Nové kce -1.NP	1 375,00	1 663,75	Soupis
k				
2016-167-09 - Nové	2016-167-09 - Nové kce -2.NP	4 125,00	4 991,25	Soupis
k				

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
2016-167-10 - Nové k	2016-167-10 - Nové kce -3.NP	1 375,00	1 663,75	Soupis
2016-167-11 - Nové k	2016-167-11 - Nové kce -4.NP	6 875,00	8 318,75	Soupis
2016-167-12 - Nové k	2016-167-12 - Nové kce -5.NP	1 375,00	1 663,75	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17

Objekt:

23 - generální klíč

Soupis:

23a - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-186,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-186,60	21,00%	-39,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-225,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17

Objekt:

23 - generální klíč

Soupis:

23a - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-186,60

PSV - Práce a dodávky PSV

-186,60

767 - Konstrukce zámečnické

-186,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17

Objekt:

23 - generální klíč

Soupis:

23a - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-186,60	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-186,60	
D	767		Konstrukce zámečnické				-186,60	
39	M	549641100	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	-1,000	186,60	-186,60	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17

Objekt:

23 - generální klíč

Soupis:

23a - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-559,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-559,80	21,00%	-117,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-677,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17

Objekt:

23 - generální klíč

Soupis:

23a - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-559,80

PSV - Práce a dodávky PSV

-559,80

767 - Konstrukce zámečnické

-559,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17

Objekt:

23 - generální klíč

Soupis:

23a - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-559,80	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-559,80	
D	767		Konstrukce zámečnické				-559,80	
49	M	549641100	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	-3,000	186,60	-559,80	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17

Objekt:

23 - generální klíč

Soupis:

23a - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-186,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-186,60	21,00%	-39,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-225,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17

Objekt:

23 - generální klíč

Soupis:

23a - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-186,60

PSV - Práce a dodávky PSV

-186,60

767 - Konstrukce zámečnické

-186,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17

Objekt:

23 - generální klíč

Soupis:

23a - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-186,60	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-186,60	
D	767		Konstrukce zámečnické				-186,60	
52	M	549641100	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	-1,000	186,60	-186,60	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17

Objekt:

23 - generální klíč

Soupis:

23a - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-933,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-933,00	21,00%	-195,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 128,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17

Objekt:

23 - generální klíč

Soupis:

23a - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-933,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-933,00

767 - Konstrukce zámečnické

-933,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17

Objekt:

23 - generální klíč

Soupis:

23a - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-933,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-933,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				-933,00	
44	M	549641100	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	-5,000	186,60	-933,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17

Objekt:

23 - generální klíč

Soupis:

23a - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-186,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-186,60	21,00%	-39,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-225,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17

Objekt:

23 - generální klíč

Soupis:

23a - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-186,60

PSV - Práce a dodávky PSV

-186,60

767 - Konstrukce zámečnické

-186,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17

Objekt:

23 - generální klíč

Soupis:

23a - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-186,60	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-186,60	
D	767		Konstrukce zámečnické				-186,60	
44	M	549641100	vložka zámková cylindrická oboustranná	kus	-1,000	186,60	-186,60	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17

Objekt:

23 - generální klíč

Soupis:

23b - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 375,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 375,00	21,00%	288,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 663,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17

Objekt:

23 - generální klíč

Soupis:

23b - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 375,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 375,00

767 - Konstrukce zámečnické

1 375,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17

Objekt:

23 - generální klíč

Soupis:

23b - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 375,00

D PSV Práce a dodávky PSV

1 375,00

D 767 Konstrukce zámečnické

1 375,00

901	M	901111001	vložka zadlabávacího zámku (celkem 2 ks gen.klíče)	kus	1,000	1 078,00	1 078,00	
	VV		"m.č.114"1		1,000			
902	M	901111002	klíč k vložce	kus	3,000	99,00	297,00	
	VV		1*3		3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17

Objekt:

23 - generální klíč

Soupis:

23b - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 125,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 125,00	21,00%	866,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 991,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17

Objekt:

23 - generální klíč

Soupis:

23b - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 125,00

PSV - Práce a dodávky PSV

4 125,00

767 - Konstrukce zámečnické

4 125,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17

Objekt:

23 - generální klíč

Soupis:

23b - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							4 125,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				4 125,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				4 125,00	
901	M	901111001	vložka zadlabávacího zámku (celkem 2 ks gen.klíče)	kus	3,000	1 078,00	3 234,00	
	VV		"m.č.207,208,211"3		3,000			
902	M	901111002	klíč k vložce	kus	9,000	99,00	891,00	
	VV		3*3		9,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17

Objekt:

23 - generální klíč

Soupis:

23b - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 375,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 375,00	21,00%	288,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 663,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17

Objekt:

23 - generální klíč

Soupis:

23b - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 375,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 375,00

767 - Konstrukce zámečnické

1 375,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17

Objekt:

23 - generální klíč

Soupis:

23b - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 375,00

D PSV Práce a dodávky PSV

1 375,00

D 767 Konstrukce zámečnické

1 375,00

901	M	901111001	vložka zadlabávacího zámku (celkem 2 ks gen.klíče)	kus	1,000	1 078,00	1 078,00	
	VV		"m.č.309"1		1,000			
902	M	901111002	klíč k vložce	kus	3,000	99,00	297,00	
	VV		1*3		3,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17

Objekt:

23 - generální klíč

Soupis:

23b - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 875,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 875,00	21,00%	1 443,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 318,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17

Objekt:

23 - generální klíč

Soupis:

23b - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

6 875,00

PSV - Práce a dodávky PSV

6 875,00

767 - Konstrukce zámečnické

6 875,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17

Objekt:

23 - generální klíč

Soupis:

23b - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 875,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

6 875,00

D 767

Konstrukce zámečnické

6 875,00

901	M	901111001	vložka zadlabávacího zámku (celkem 2 ks gen.klíče)	kus	5,000	1 078,00	5 390,00	
	VV		"m.č.407A,408A,411,414,416"5		5,000			
902	M	901111002	klíč k vložce	kus	15,000	99,00	1 485,00	
	VV		5*3		15,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17

Objekt:

23 - generální klíč

Soupis:

23b - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 375,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 375,00	21,00%	288,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 663,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17

Objekt:

23 - generální klíč

Soupis:

23b - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 375,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 375,00

767 - Konstrukce zámečnické

1 375,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - generální klíč - změnový list č. 17

Objekt:

23 - generální klíč

Soupis:

23b - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 375,00

D PSV Práce a dodávky PSV

1 375,00

D 767 Konstrukce zámečnické

1 375,00

901	M	901111001	vložka zadlabávacího zámku (celkem 2 ks gen.klíče)	kus	1,000	1 078,00	1 078,00	
	VV		"m.č.510"1		1,000			
902	M	901111002	klíč k vložce	kus	3,000	99,00	297,00	
	VV		1*3		3,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 18
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)	
Zhotovitel:	PRIMA spol. s.r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	, příprava staveb	
Datum:	04. 10. 2018	
Předmět změny: Dodávka a montáž podlahy PVC (m. č. 309)		
Popis a zdůvodnění změny:		
<p>Tento změnový list řeší nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. Předmětem změny je doplnění dodávky a montáže podlahy povlakové v místnosti č. 309. Ve výkazu výměr je obsažena pro tuto místnost pouze penetrace podkladu pod dlažbu bez další finální krytiny, která se tímto změnovým listem odečítá a připočítává se kompletní dodávka a montáž PVC včetně soklů.</p> <p>Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původním výkazu výměr, přičemž realizaci těchto prací je nezbytně nutné provést.</p>		
Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
1.531,56 Kč	90.625,54 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
89.093,98 Kč	Termín dodání do 16. 11. 2018.	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele: 04.10. 2018	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - m.č.309 lino - změnový list č. 18

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

89 093,98

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	89 093,98	18 709,74
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

107 803,72

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - m.č.309 lino - změnový list č. 18

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		89 093,98	107 803,72	
22	m.č.309 lino	89 093,98	107 803,72	STA
22a	odpočty	-1 531,56	-1 531,56	Soupis
2016-167-				
10 - Nové	2016-167-10 - Nové kce -3.NP	-1 531,56	-1 853,19	Soupis
k				
22b	přípočty	90 625,54	90 625,54	Soupis
2016-167-				
10 - Nové	2016-167-10 - Nové kce -3.NP	90 625,54	109 656,90	Soupis
k				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - m.č.309 lino - změnový list č. 18

Objekt:

Soupis:

22a - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-1 531,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 531,56	21,00%	-321,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 853,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - m.č.309 lino - změnový list č. 18

Objekt:

Soupis:

22a - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-1 531,56

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 531,56

771 - Podlahy z dlaždic

-1 531,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - m.č.309 lino - změnový list č. 18

Objekt:

Soupis:

22a - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-1 531,56	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-1 531,56	
D	771		Podlahy z dlaždic				-1 531,56	
61	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m2	-61,490	23,30	-1 432,72	
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna /309/					
	VV		penetrace podkladu					
	VV		-50,68		-50,680			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		3D tiskárna/310/					
	VV		penetrace podkladu					
	VV		-10,81		-10,810			
	VV		Součet		-61,490			
64	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,018	2 745,40	-49,42	
65	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,018	2 745,40	-49,42	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - m.č.309 lino - změnový list č. 18

Objekt:

Soupis:

22b - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

90 625,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	90 625,54	21,00%	19 031,36
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

109 656,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - m.č.309 lino - změnový list č. 18

Objekt:

Soupis:

22b - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

90 625,54

HSV - Práce a dodávky HSV

9 487,30

96 - Bourání konstrukcí

9 487,30

PSV - Práce a dodávky PSV

81 138,24

776 - Podlahy povlakové

81 138,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - m.č.309 lino - změnový list č. 18

Objekt:

Soupis:

22b - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

90 625,54

D HSV Práce a dodávky HSV 9 487,30

D 96 Bourání konstrukcí 9 487,30

5	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	50,680	129,60	6 568,13	
6	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	50,680	57,60	2 919,17	

D PSV Práce a dodávky PSV 81 138,24

D 776 Podlahy povlakové 81 138,24

58	K	776111311	Příprava podkladu vysátí podlah	m2	50,680	10,60	537,21	
59	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	50,680	37,10	1 880,23	
901	K	776141114	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm	m2	50,680	369,10	18 705,99	CS ÚRS 2018 02
70	K	776251121	Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých	m2	50,680	371,00	18 802,28	
71	M	284110680	linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,00 mm, zátěž 32/41, R9, Cfl S1	m2	55,748	694,30	38 705,84	
VV 50,68*1,1				55,748				
63	K	776991121	Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní	m2	50,680	10,60	537,21	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,929	1 060,00	984,74	
65	K	998776181	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,929	1 060,00	984,74	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 19
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)	
Zhotovitel:	PRIMA spol. s r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	, příprava staveb	
Datum:	04. 10. 2018	
Předmět změny: změna materiálu malba x linkrusta		
Popis a zdůvodnění změny:		
<p>Tento změnový list řeší nesoulad mezi výkazem výměr a skutečností na stavbě, dle výkazu výměr měla být oškrabána malba v místnostech, dle skutečnosti byla odstraněna linkrusta v 1. NP, 2. NP, 3. NP, 4. NP a 5. NP.</p>		
Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
3.037,00 Kč	32.544,60 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
29.507,60 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum: 04. 10.2018	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17
Stavba: SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 4.10.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	29 507,60
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	29 507,60	6 196,60
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	35 704,20
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		29 507,60	35 704,20	
15a	oškrabání linkrusty - odpočty	-3 037,00	-3 674,77	STA
2016-167-02 -	2016-167-02 - Bourací práce 1.NP	-550,60	-666,23	Soupis
Bourac				
2016-167-03 -	2016-167-03 - Bourací práce 2.NP	-301,90	-365,30	Soupis
Bourac				
2016-167-04 -	2016-167-04 - Bourací práce 3.NP	-532,80	-644,69	Soupis
Bourac				
2016-167-05 -	2016-167-05 - Bourací práce 4.NP	-834,70	-1 009,99	Soupis
Bourac				
2016-167-06 -	2016-167-06 - Bourací práce 5.NP	-817,00	-988,57	Soupis
Bourac				
15b	oškrabání linkrusty - přípočty	32 544,60	39 378,97	STA
2016-167-02 -	2016-167-02 - Bourací práce 1.NP	5 899,90	7 138,88	Soupis
Bourac				
2016-167-03 -	2016-167-03 - Bourací práce 2.NP	3 235,40	3 914,83	Soupis
Bourac				
2016-167-04 -	2016-167-04 - Bourací práce 3.NP	5 709,60	6 908,62	Soupis
Bourac				

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
2016-167-05 - Bourac	2016-167-05 - Bourací práce 4.NP	8 945,00	10 823,45	Soupis
2016-167-06 - Bourac	2016-167-06 - Bourací práce 5.NP	8 754,70	10 593,19	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19

Objekt:

15a - oškrabání linkrusty - odpočty

Soupis:

2016-167-02 - Bourac - 2016-167-02 - Bourací práce 1.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-550,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-550,60	21,00%	-115,63
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-666,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19

Objekt:

15a - oškrabání linkrusty - odpočty

Soupis:

2016-167-02 - Bourac - 2016-167-02 - Bourací práce 1.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-550,60

PSV - Práce a dodávky PSV

-550,60

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-550,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19

Objekt:

15a - oškrabání linkrusty - odpočty

Soupis:

2016-167-02 - Bourac - 2016-167-02 - Bourací práce 1.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-550,60	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-550,60	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				-550,60	
30	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-37,200	14,80	-550,60	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19

Objekt:

15a - oškrabání linkrusty - odpočty

Soupis:

2016-167-03 - Bourac - 2016-167-03 - Bourací práce 2.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-301,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-301,90	21,00%	-63,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-365,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19

Objekt:

15a - oškrabání linkrusty - odpočty

Soupis:

2016-167-03 - Bourac - 2016-167-03 - Bourací práce 2.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-301,90

PSV - Práce a dodávky PSV

-301,90

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-301,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19

Objekt:

15a - oškrabání linkrusty - odpočty

Soupis:

2016-167-03 - Bourac - 2016-167-03 - Bourací práce 2.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-301,90	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-301,90	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				-301,90	
32	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-20,400	14,80	-301,90	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19

Objekt:

15a - oškrabání linkrusty - odpočty

Soupis:

2016-167-04 - Bourac - 2016-167-04 - Bourací práce 3.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-532,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-532,80	21,00%	-111,89
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-644,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19

Objekt:

15a - oškrabání linkrusty - odpočty

Soupis:

2016-167-04 - Bourac - 2016-167-04 - Bourací práce 3.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-532,80

PSV - Práce a dodávky PSV

-532,80

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-532,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19

Objekt:

15a - oškrabání linkrusty - odpočty

Soupis:

2016-167-04 - Bourac - 2016-167-04 - Bourací práce 3.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-532,80	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-532,80	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				-532,80	
32	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-36,000	14,80	-532,80	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19

Objekt:

15a - oškrabání linkrusty - odpočty

Soupis:

2016-167-05 - Bourac - 2016-167-05 - Bourací práce 4.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-834,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-834,70	21,00%	-175,29
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 009,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19

Objekt:

15a - oškrabání linkrusty - odpočty

Soupis:

2016-167-05 - Bourac - 2016-167-05 - Bourací práce 4.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-834,70

PSV - Práce a dodávky PSV

-834,70

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-834,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19

Objekt:

15a - oškrabání linkrusty - odpočty

Soupis:

2016-167-05 - Bourac - 2016-167-05 - Bourací práce 4.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-834,70	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-834,70	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				-834,70	
27	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-56,400	14,80	-834,70	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19

Objekt:

15a - oškrabání linkrusty - odpočty

Soupis:

2016-167-06 - Bourac - 2016-167-06 - Bourací práce 5.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-817,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-817,00	21,00%	-171,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-988,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19

Objekt:

15a - oškrabání linkrusty - odpočty

Soupis:

2016-167-06 - Bourac - 2016-167-06 - Bourací práce 5.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-817,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-817,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-817,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19

Objekt:

15a - oškrabání linkrusty - odpočty

Soupis:

2016-167-06 - Bourac - 2016-167-06 - Bourací práce 5.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-817,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-817,00	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				-817,00	
27	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-55,200	14,80	-817,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19

Objekt:

15b - oškrabání linkrusty - přípočty

Soupis:

2016-167-02 - Bourac - 2016-167-02 - Bourací práce 1.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 899,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 899,90	21,00%	1 238,98
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 138,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19

Objekt:

15b - oškrabání linkrusty - přípočty

Soupis:

2016-167-02 - Bourac - 2016-167-02 - Bourací práce 1.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 899,90

PSV - Práce a dodávky PSV

5 899,90

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

5 899,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19

Objekt:

15b - oškrabání linkrusty - přípočty

Soupis:

2016-167-02 - Bourac - 2016-167-02 - Bourací práce 1.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 899,90	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 899,90	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				5 899,90	
901	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m	m2	37,200	158,60	5 899,90	ÚRS 168*0,944=158,6

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19

Objekt:

15b - oškrabání linkrusty - přípočty

Soupis:

2016-167-03 - Bourac - 2016-167-03 - Bourací práce 2.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

3 235,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 235,40	21,00%	679,43
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 914,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19

Objekt:

15b - oškrabání linkrusty - přípočty

Soupis:

2016-167-03 - Bourac - 2016-167-03 - Bourací práce 2.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

3 235,40

PSV - Práce a dodávky PSV

3 235,40

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

3 235,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19

Objekt:

15b - oškrabání linkrusty - přípočty

Soupis:

2016-167-03 - Bourac - 2016-167-03 - Bourací práce 2.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 235,40	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 235,40	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				3 235,40	
1	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m	m2	20,400	158,60	3 235,40	ÚRS 168*0,944=158,6

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19

Objekt:

15b - oškrabání linkrusty - přípočty

Soupis:

2016-167-04 - Bourac - 2016-167-04 - Bourací práce 3.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 709,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 709,60	21,00%	1 199,02
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 908,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19

Objekt:

15b - oškrabání linkrusty - přípočty

Soupis:

2016-167-04 - Bourac - 2016-167-04 - Bourací práce 3.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 709,60

PSV - Práce a dodávky PSV

5 709,60

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

5 709,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19

Objekt:

15b - oškrabání linkrusty - přípočty

Soupis:

2016-167-04 - Bourac - 2016-167-04 - Bourací práce 3.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							5 709,60	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 709,60	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				5 709,60	
1	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m	m2	36,000	158,60	5 709,60	ÚRS 168*0,944=158,6

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19

Objekt:

15b - oškrabání linkrusty - přípočty

Soupis:

2016-167-05 - Bourac - 2016-167-05 - Bourací práce 4.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 945,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 945,00	21,00%	1 878,45
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 823,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19

Objekt:

15b - oškrabání linkrusty - přípočty

Soupis:

2016-167-05 - Bourac - 2016-167-05 - Bourací práce 4.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

8 945,00

PSV - Práce a dodávky PSV

8 945,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

8 945,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19

Objekt:

15b - oškrabání linkrusty - přípočty

Soupis:

2016-167-05 - Bourac - 2016-167-05 - Bourací práce 4.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 945,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 945,00	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				8 945,00	
1	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m	m2	56,400	158,60	8 945,00	ÚRS 168*0,944=158,6

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19

Objekt:

15b - oškrabání linkrusty - přípočty

Soupis:

2016-167-06 - Bourac - 2016-167-06 - Bourací práce 5.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 754,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 754,70	21,00%	1 838,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 593,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19

Objekt:

15b - oškrabání linkrusty - přípočty

Soupis:

2016-167-06 - Bourac - 2016-167-06 - Bourací práce 5.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

8 754,70

PSV - Práce a dodávky PSV

8 754,70

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

8 754,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - oškrabání linkrusty - změnový list č. 19

Objekt:

15b - oškrabání linkrusty - přípočty

Soupis:

2016-167-06 - Bourac - 2016-167-06 - Bourací práce 5.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 754,70	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				8 754,70	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				8 754,70	
1	K	784131101	Odstranění linkrustace v místnostech výšky do 3,80 m	m2	55,200	158,60	8 754,70	ÚRS 168*0,944=158,6

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 20
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)	
Zhotovitel:	PRIMA spol. s.r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	, příprava staveb	
Datum:	04. 10. 2018	
Předmět změny: zmenšení kabiny výtahu proti PD		
Popis a zdůvodnění změny: Tento změnový list řeší zmenšení rozměru kabiny osobního výtahu o 3 cm proti PD		
Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
45.000,00 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 45.000,00 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum: 04. 10.2018	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17
Stavba: SUPŠ - změny - rozměr výtahu - změnový list č. 20

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -45 000,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-45 000,00	-9 450,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-54 450,00
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - rozměr výtahu - změnový list č. 20

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-45 000,00	-54 450,00	
24	změna rozměru výtahu	-45 000,00	-54 450,00	STA
2016-167-37 - Výtah	2016-167-37 - Výtah	-45 000,00	-54 450,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - rozměr výtahu - změnový list č. 20

Objekt:

24 - změna rozměru výtahu

Soupis:

2016-167-37 - Výtah - 2016-167-37 - Výtah

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-45 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-45 000,00	21,00%	-9 450,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-54 450,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ - změny - rozměr výtahu - změnový list č. 20

Objekt: 24 - změna rozměru výtahu

Soupis: **2016-167-37 - Výtah - 2016-167-37 - Výtah**

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -45 000,00

PSV - Práce a dodávky PSV -45 000,00

767 - Konstrukce zámečnické -45 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - rozměr výtahu - změnový list č. 20

Objekt:

24 - změna rozměru výtahu

Soupis:

2016-167-37 - Výtah - 2016-167-37 - Výtah

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-45 000,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-45 000,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				-45 000,00	
1	K	767901001	Změna šířky kabiny menšího výtahu z 930mm na 900mm	soub	-1,000	45 000,00	-45 000,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 21
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)	
Zhotovitel:	PRIMA spol. s.r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	, příprava staveb	
Datum:	04. 10. 2018	
<p>Předmět změny: D+M instalačních předstěn k bidetům, pisoárům a podpěry a madla do lehkých stěn s kovovou konstrukcí + odpočet zařízení záchodů (splachovače) + bidety.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Tento změnový list řeší D + M instalačních předstěn z důvodu napojení do hlavních stoupacích potrubí kanalizace a z nemožnosti provedení rozvodů do betonové stěny.</p> <p>Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet</p>		
Cena méněprací bez DPH:	- 7.862,02 Kč	Cena víceprací bez DPH: 138.745,09 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	130.883,07 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za objednatele:		Za zhotovitele:
Datum:		Datum: 04. 10.2018
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:
Datum:		Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny ZT - změnový list č. 21

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

130 883,07

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	130 883,07	27 485,44
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

158 368,51

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny ZT - změnový list č. 21

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		130 883,07	158 368,51	
27	ZT	130 883,07	158 368,51	STA
2016-167-21a - ZTI	2016-167-21 - ZTI- voda, kanalizace - odpočty	-7 862,02	-9 513,04	Soupis
2016-167-21b - ZTI	2016-167-21 - ZTI- voda, kanalizace - přípočty	138 745,09	167 881,56	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny ZT - změnový list č. 21

Objekt:

27 - ZT

Soupis:

2016-167-21a - ZTI - 2016-167-21 - ZTI- voda, kanalizace - odpočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-7 862,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-7 862,02	21,00%	-1 651,02
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-9 513,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ - změny ZT - změnový list č. 21

Objekt: 27 - ZT

Soupis: **2016-167-21a - ZTI - 2016-167-21 - ZTI- voda, kanalizace - odpočty**

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -7 862,02

725 - Zdravotechnika - zařiz. předměty -7 862,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SUPŠ - změny ZT - změnový list č. 21

Objekt: 27 - ZT

Soupis: 2016-167-21a - ZTI - 2016-167-21 - ZTI- voda, kanalizace - odpočty

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-7 862,02

D 725

Zdravotechnika - zařiz. předměty

-7 862,02

59	K	725111131	Zařízení záchodů splachovače nádržkové plastové vysokopoložené	soubor	-5,000	1 567,70	-7 838,50	
80	K	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-78,385	0,30	-23,52	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny ZT - změnový list č. 21

Objekt:

27 - ZT

Soupis:

2016-167-21b - ZTI - 2016-167-21 - ZTI- voda, kanalizace - přípočty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

138 745,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	138 745,09	21,00%	29 136,47
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

167 881,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ - změny ZT - změnový list č. 21

Objekt: 27 - ZT

Soupis: **2016-167-21b - ZTI - 2016-167-21 - ZTI- voda, kanalizace - přípočty**

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

138 745,09

725 - Zdravotechnika - zařiz. předměty

3 035,38

PSV - Práce a dodávky PSV

135 709,71

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

135 709,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny ZT - změnový list č. 21

Objekt:

27 - ZT

Soupis:

2016-167-21b - ZTI - 2016-167-21 - ZTI- voda, kanalizace - přípočty

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

138 745,09

D 725 Zdravotechnika - zařiz. předměty 3 035,38

65	K	725231203	Bidety bez výtokových armatur se zápachovou uzávěrkou keramické závěsné	soubor	1,000	3 026,30	3 026,30	
80	K	998725203	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	30,263	0,30	9,08	

D PSV Práce a dodávky PSV 135 709,71

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 135 709,71

901	K	726131011	Instalační předstěna - bidet v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	4,000	7 674,70	30 698,80	CS ÚRS 2018 02
902	K	726131021	Instalační předstěna - pisoár v 1300 mm do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	9,000	9 053,00	81 477,00	CS ÚRS 2018 02
903	K	726131031	Instalační předstěna - podpěry a madla v 1120 mm do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	5,000	4 625,60	23 128,00	CS ÚRS 2018 02
82	K	998726213	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 353,038	0,30	405,91	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 22</i>
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)	
Zhotovitel:	PRIMA spol. s r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	, příprava staveb	
Datum:	04. 10. 2018	
Předmět změny: odstranění šikmých a svislých trhlin na zdivu ve 3. NP, 4. NP a 5. NP, v oblasti kolem schodiště.		
Popis a zdůvodnění změny:		
<p>Tento změnový list řeší odstranění trhlin schodišťové stěny odbouráním narušené části, znovu vyzdění v původní geometrii a v napojení na nosnou boční žb stěnu se provede prokotvení v každé spáře.</p> <p>Před odbouráním je nutné provést montážní zajištění stropní konstrukce.</p> <p>Tento změnový list posouvá termín demontáže stávajícího výtahu a montáže nového výtahu. Tato realizace je možná po dokončení statického zajištění.</p>		
Přílohy změnového listu:		
č. 1 rozdílový rozpočet		
č. 2 statický posudek		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	60.073,02 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
60.073,02 Kč	Termín dokončení do 30.11.2018.	
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum: 04. 10.2018	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17
Stavba: SUPŠ - změny - schodišťová stěna

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	60 073,02
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	60 073,02	12 615,33
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	72 688,35
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - schodišťová stěna

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		60 073,02	72 688,35	
25	schodišťová stěna	60 073,02	72 688,35	STA
2016-167-10 - Nové	2016-167-10 - Nové kce -3.NP	14 708,44	17 797,21	Soupis
k 2016-167-11 - Nové	2016-167-11 - Nové kce -4.NP	14 708,44	17 797,21	Soupis
k 2016-167-12 - Nové	2016-167-12 - Nové kce -5.NP	30 656,14	37 093,93	Soupis
k				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - schodišťová stěna

Objekt:

25 - schodišťová stěna

Soupis:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

14 708,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 708,44	21,00%	3 088,77
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 797,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ - změny - schodišťová stěna

Objekt: 25 - schodišťová stěna

Soupis: 2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

14 708,44

HSV - Práce a dodávky HSV

14 708,44

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 443,50

94 - Lešení a stavební výtahy

262,20

998 - Přesun hmot

2,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SUPŠ - změny - schodišťová stěna

Objekt: 25 - schodišťová stěna

Soupis: **2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP**

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 708,44

D HSV Práce a dodávky HSV 14 708,44

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 443,50

903	K	953961219	Kotvy chemickou patronou M 33 hl 300 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	15,000	962,90	14 443,50	URS 1020*0,944=962,9
-----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	-------------------------

D 94 Lešení a stavební výtahy 262,20

19	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	6,000	43,70	262,20	
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	--

D 998 Přesun hmot 2,74

22	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,004	684,50	2,74	
----	---	-----------	---	---	-------	--------	------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - schodišťová stěna

Objekt:

25 - schodišťová stěna

Soupis:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

14 708,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	14 708,44	21,00%	3 088,77
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

17 797,21

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ - změny - schodišťová stěna

Objekt: 25 - schodišťová stěna

Soupis: **2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP**

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 14 708,44

HSV - Práce a dodávky HSV 14 708,44

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 443,50

94 - Lešení a stavební výtahy 262,20

998 - Přesun hmot 2,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SUPŠ - změny - schodišťová stěna

Objekt: 25 - schodišťová stěna

Soupis: 2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

14 708,44

D HSV Práce a dodávky HSV 14 708,44

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 443,50

903	K	953961219	Kotvy chemickou patronou M 33 hl 300 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	15,000	962,90	14 443,50	URS 1020*0,944=962,9
-----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	-------------------------

D 94 Lešení a stavební výtahy 262,20

17	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	6,000	43,70	262,20	
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------	--

D 998 Přesun hmot 2,74

20	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,004	684,50	2,74	
----	---	-----------	---	---	-------	--------	------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - schodišťová stěna

Objekt:

25 - schodišťová stěna

Soupis:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

30 656,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 656,14	21,00%	6 437,79
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

37 093,93

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ - změny - schodišťová stěna

Objekt: 25 - schodišťová stěna

Soupis: 2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 30 656,14

HSV - Práce a dodávky HSV 30 656,14

3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 576,60

61 - Úprava povrchů vnitřních 8 179,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 386,52

94 - Lešení a stavební výtahy 611,80

997 - Přesun sutě 2 067,12

998 - Přesun hmot 834,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SUPŠ - změny - schodišťová stěna

Objekt: 25 - schodišťová stěna

Soupis: 2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

30 656,14

D HSV Práce a dodávky HSV 30 656,14

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 576,60

901	K	311234221	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M10 tl 200 mm	m2	4,500	794,80	3 576,60	URS 842*0,944=794,8
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	------------------------

D 61 Úprava povrchů vnitřních 8 179,50

8	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	15,000	280,90	4 213,50	
902	K	612311101	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	15,000	142,50	2 137,50	URS 151*0,944=142,5
9	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	15,000	121,90	1 828,50	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 386,52

903	K	953961219	Kotvy chemickou patronou M 33 hl 300 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	15,000	962,90	14 443,50	URS 1020*0,944=962,9
904	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,900	1 047,80	943,02	URS 1110*0,944=1047,8

VV 4,5*0,2 0,900

D 94 Lešení a stavební výtahy 611,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
17	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m ² , o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m ²	14,000	43,70	611,80		
D 997			Přesun sutě					2 067,12	
10	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svise s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m	t	1,620	862,50	1 397,25		
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,620	177,50	287,55		
12	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	16,200	7,70	124,74		
VV			1,62*10 'Přepočtené koeficientem množství					16,200	
15	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů	t	1,620	159,00	257,58		
D 998			Přesun hmot					834,60	
20	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	1,096	761,50	834,60		

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 23
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)	
Zhotovitel:	PRIMA spol. s r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	, příprava staveb	
Datum:	04. 10. 2018	
Předmět změny: dešťová kanalizace		
Popis a zdůvodnění změny:		
<p>Tento změnový list řeší přeložení dešťové kanalizace – po odkrytí stávajících konstrukcí bylo zjištěno, že stávající dešťová kanalizace zasahuje do prostoru umyvadel, z tohoto důvodu bylo nutné její přeložení.</p>		
Přílohy změnového listu:		
č. 1 rozdílový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	9.153,11 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
9.153,11 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum: 04. 10.2018	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17
Stavba: SUPŠ - změny - dešťová kanalizace - změnový list č. 23

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4.10.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			9 153,11
---------------------	--	--	-----------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	9 153,11	1 922,15
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	11 075,26
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - dešťová kanalizace - změnový list č. 23

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		9 153,11	11 075,26	
17	dešťová kanalizace	9 153,11	11 075,26	STA
2016-167- 21 - ZTI- v	ZTI- voda, kanalizace, zař.předměty	9 153,11	11 075,26	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - dešťová kanalizace - změnový list č. 23

Objekt:

17 - dešťová kanalizace

Soupis:

2016-167-21 - ZTI- v - ZTI- voda, kanalizace, zař.předměty

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 153,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 153,11	21,00%	1 922,15
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 075,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ - změny - dešťová kanalizace - změnový list č. 23

Objekt: 17 - dešťová kanalizace

Soupis: **2016-167-21 - ZTI- v - ZTI- voda, kanalizace, zař.předměty**

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 9 153,11

PSV - Práce a dodávky PSV 9 153,11

721 - Zdravotech. vnitřní kanalizace 9 153,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - dešťová kanalizace - změnový list č. 23

Objekt:

17 - dešťová kanalizace

Soupis:

2016-167-21 - ZTI- v - ZTI- voda, kanalizace, zař.předměty

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 153,11

D PSV

Práce a dodávky PSV

9 153,11

D 721

Zdravotech. vnitřní kanalizace

9 153,11

901	K	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	16,000	126,50	2 024,00	URS 134*0,944=126,5
902	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	2,000	575,80	1 151,60	URS 610*0,944=575,8
903	K	721174055	Potrubí kanalizační z PP dešťové DN 110	m	16,000	359,70	5 755,20	URS 381*0,944=359,7
3	K	721290823	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,239	556,50	133,00	
20	K	998721203	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	89,308	1,00	89,31	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 24
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)	
Zhotovitel:	PRIMA spol. s r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	, příprava staveb	
Datum:	04. 10. 2018	
Předmět změny: odpočet neprováděných nátěrů radiátorů a demontáž a opětovná montáž radiátorů z důvodů povrchové úpravy.		
Popis a zdůvodnění změny:		
Tento změnový list řeší odpočet nátěrů radiátorů, které nebudou prováděny a přípočet demontáže a opětovné montáže otopných těles z důvodu provádění oboustranné povrchové úpravy.		
Přílohy změnového listu:		
č. 1 rozdílový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 42.142,63 Kč	42.881,54 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
738,91 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum: 04. 10.2018	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17
Stavba: SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4.10.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			738,91
---------------------	--	--	---------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	738,91	155,17
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	894,08
-------------------	----------	------------	---------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		738,91	894,08	
26	radiátory	738,91	894,08	STA
261	odpočty	-42 142,63	-50 992,58	Soupis
2016-167-				
31 - Nové	2016-167-31 - Nové kce -1.NP chodba	-4 986,25	-6 033,36	Soupis
k				
2016-167-				
32 - Nové	2016-167-32 - Nové kce -2.NP chodba	-1 780,80	-2 154,77	Soupis
k				
2016-167-				
34 - Nové	2016-167-34 - Nové kce -4.NP chodba	-29 766,07	-36 016,94	Soupis
k				
2016-167-				
35 - Nové	2016-167-35 - Nové kce -5.NP chodba	-5 609,51	-6 787,51	Soupis
k				
262	přípočty	42 881,54	51 886,66	Soupis
2016-167-				
31 - Nové	2016-167-31 - Nové kce -1.NP chodba	4 765,07	5 765,73	Soupis
k				
2016-167-				
32 - Nové	2016-167-32 - Nové kce -2.NP chodba	9 528,78	11 529,82	Soupis
k				
2016-167-				
33 - Nové	2016-167-33 - Nové kce -3.NP chodba	10 891,00	13 178,11	Soupis
k				

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
2016-167-34 - Nové k	2016-167-34 - Nové kce -4.NP chodba	6 125,93	7 412,38	Soupis
2016-167-35 - Nové k	2016-167-35 - Nové kce -5.NP chodba	11 570,76	14 000,62	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24

Objekt:

26 - radiátory

Soupis:

261 - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-31 - Nové k - 2016-167-31 - Nové kce -1.NP chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-4 986,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-4 986,25	21,00%	-1 047,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-6 033,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24

Objekt:

26 - radiátory

Soupis:

261 - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-31 - Nové k - 2016-167-31 - Nové kce -1.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-4 986,25

PSV - Práce a dodávky PSV

-4 986,25

783 - Dokončovací práce - nátěry

-4 986,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24

Objekt:

26 - radiátory

Soupis:

261 - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-31 - Nové k - 2016-167-31 - Nové kce -1.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-4 986,25

D PSV Práce a dodávky PSV -4 986,25

D 783 Dokončovací práce - nátěry -4 986,25

22	K	783601321	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odrezivěním bezoplachovým	m2	-8,960	58,30	-522,37	
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/112					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		-17*0,5*0,16*2		-2,720			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/113					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		-22*0,5*0,16*2		-3,520			
	VV		1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/114					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		-17*0,5*0,16*2		-2,720			
	VV		Součet		-8,960			
23	K	783601325	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním vodou ředitelným	m2	-8,960	74,20	-664,83	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	783601421	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových očištění ometením	m2	-8,960	5,30	-47,49	
25	K	783606813	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	-8,960	159,00	-1 424,64	
26	K	783606814	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových okartáčováním	m2	-8,960	143,10	-1 282,18	
27	K	783614111	Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický	m2	-8,960	58,30	-522,37	
28	K	783617111	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových jednonásobný syntetický	m2	-8,960	58,30	-522,37	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24

Objekt:

26 - radiátory

Soupis:

261 - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-32 - Nové k - 2016-167-32 - Nové kce -2.NP chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-1 780,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 780,80	21,00%	-373,97
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-2 154,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24

Objekt:

26 - radiátory

Soupis:

261 - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-32 - Nové k - 2016-167-32 - Nové kce -2.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-1 780,80

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 780,80

783 - Dokončovací práce - nátěry

-1 780,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24

Objekt:

26 - radiátory

Soupis:

261 - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-32 - Nové k - 2016-167-32 - Nové kce -2.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-1 780,80

D PSV Práce a dodávky PSV -1 780,80

D 783 Dokončovací práce - nátěry -1 780,80

18	K	783601321	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odrezivěním bezoplachovým	m2	-3,200	58,30	-186,56	
	WV		2/NP					
	WV		nové kce					
	WV		radiátory/211					
	WV		nátěr radiátorů					
	WV		-20*0,5*0,16*2		-3,200			
19	K	783601325	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním vodou ředitelným	m2	-3,200	74,20	-237,44	
20	K	783601421	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových očištění ometením	m2	-3,200	5,30	-16,96	
21	K	783606813	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	-3,200	159,00	-508,80	
22	K	783606814	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových okartáčováním	m2	-3,200	143,10	-457,92	
23	K	783614111	Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický	m2	-3,200	58,30	-186,56	
24	K	783617111	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových jednonásobný syntetický	m2	-3,200	58,30	-186,56	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24

Objekt:

26 - radiátory

Soupis:

261 - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-34 - Nové k - 2016-167-34 - Nové kce -4.NP chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-29 766,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-29 766,07	21,00%	-6 250,87
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-36 016,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24

Objekt:

26 - radiátory

Soupis:

261 - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-34 - Nové k - 2016-167-34 - Nové kce -4.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-29 766,07

PSV - Práce a dodávky PSV

-29 766,07

783 - Dokončovací práce - nátěry

-29 766,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24

Objekt:

26 - radiátory

Soupis:

261 - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-34 - Nové k - 2016-167-34 - Nové kce -4.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-29 766,07

D PSV Práce a dodávky PSV -29 766,07

D 783 Dokončovací práce - nátěry -29 766,07

19	K	783601321	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odrezivěním bezoplachovým	m2	-53,488	58,30	-3 118,35	
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	--

VV 4/NP
 VV nové kce
 VV radiátory/405
 VV nátěr radiátorů
 VV -20*(0,5+0,16*2)
 VV 4/NP
 VV nové kce
 VV radiátory/406
 VV nátěr radiátorů
 VV -13*0,9*0,16*2
 VV 4/NP
 VV nové kce
 VV radiátory/407
 VV nátěr radiátorů
 VV -13*0,9*0,16*2
 VV 4/NP
 VV nové kce

-16,400

-3,744

-3,744

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			radiátory/408					
VV			nátěr radiátorů					
VV			-25*0,9*0,16*2		-7,200			
VV			4/NP					
VV			nové kce					
VV			radiátory/409					
VV			nátěr radiátorů					
VV			-31*0,5*0,16*2		-4,960			
VV			4/NP					
VV			nové kce					
VV			radiátory/410					
VV			nátěr radiátorů					
VV			-31*0,5*0,16*2		-4,960			
VV			4/NP					
VV			nové kce					
VV			radiátory/411					
VV			nátěr radiátorů					
VV			-30*0,5*0,16*2		-4,800			
VV			4/NP					
VV			nové kce					
VV			radiátory/412					
VV			nátěr radiátorů					
VV			-15*0,5*0,16*2		-2,400			
VV			4/NP					
VV			nové kce					
VV			radiátory/414					
VV			nátěr radiátorů					
VV			-15*0,5*0,16*2		-2,400			
VV			4/NP					
VV			nové kce					
VV			radiátory/416					
VV			nátěr radiátorů					
VV			-18*0,5*0,16*2		-2,880			
VV			Součet		-53,488			
20	K	783601325	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním vodou ředitelným	m2	-53,488	74,20	-3 968,81	
21	K	783601421	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových očištění ometením	m2	-53,488	5,30	-283,49	
22	K	783606813	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	-53,488	159,00	-8 504,59	
23	K	783606814	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových okartáčováním	m2	-53,488	143,10	-7 654,13	
24	K	783614111	Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický	m2	-53,488	58,30	-3 118,35	
25	K	783617111	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových jednonásobný syntetický	m2	-53,488	58,30	-3 118,35	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24

Objekt:

26 - radiátory

Soupis:

261 - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-35 - Nové k - 2016-167-35 - Nové kce -5.NP chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-5 609,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-5 609,51	21,00%	-1 178,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-6 787,51

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24

Objekt:

26 - radiátory

Soupis:

261 - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-35 - Nové k - 2016-167-35 - Nové kce -5.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-5 609,51

PSV - Práce a dodávky PSV

-5 609,51

783 - Dokončovací práce - nátěry

-5 609,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24

Objekt:

26 - radiátory

Soupis:

261 - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-35 - Nové k - 2016-167-35 - Nové kce -5.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-5 609,51

D PSV Práce a dodávky PSV -5 609,51

D 783 Dokončovací práce - nátěry -5 609,51

19	K	783601321	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odrezivěním bezoplachovým	m2	-10,080	58,30	-587,66	
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/510					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		-27*0,5*0,16*2		-4,320			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/512					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		-18*0,5*0,16*2		-2,880			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		radiátory/513					
	VV		nátěr radiátorů					
	VV		-18*0,5*0,16*2		-2,880			
	VV		Součet		-10,080			
20	K	783601325	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových odmaštěním vodou ředitelným	m2	-10,080	74,20	-747,94	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	783601421	Příprava podkladu otopných těles před provedením nátěrů článkových očištění ometením	m2	-10,080	5,30	-53,42	
22	K	783606813	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových odstraňovačem nátěrů s obroušením	m2	-10,080	159,00	-1 602,72	
23	K	783606814	Odstranění nátěrů z otopných těles článkových okartáčováním	m2	-10,080	143,10	-1 442,45	
24	K	783614111	Základní nátěr otopných těles jednonásobný článkových syntetický	m2	-10,080	58,30	-587,66	
25	K	783617111	Krycí nátěr (email) otopných těles článkových jednonásobný syntetický	m2	-10,080	58,30	-587,66	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24

Objekt:

26 - radiátory

Soupis:

262 - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-31 - Nové k - 2016-167-31 - Nové kce -1.NP chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 765,07

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 765,07	21,00%	1 000,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 765,73

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24

Objekt:

26 - radiátory

Soupis:

262 - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-31 - Nové k - 2016-167-31 - Nové kce -1.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 765,07

PSV - Práce a dodávky PSV

4 765,07

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

4 765,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24

Objekt:

26 - radiátory

Soupis:

262 - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-31 - Nové k - 2016-167-31 - Nové kce -1.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 765,07

D PSV

Práce a dodávky PSV

4 765,07

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

4 765,07

13	K	73511181R	Demontáž otopného tělesa litinového článkového včetně konzol a držáků	kus	7,000	328,60	2 300,20	
15	K	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	m2	8,400	291,50	2 448,60	
	VV		7*1,2		8,400			
19	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,012	837,40	10,05	
20	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,012	518,30	6,22	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24

Objekt:

26 - radiátory

Soupis:

262 - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-32 - Nové k - 2016-167-32 - Nové kce -2.NP chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 528,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 528,78	21,00%	2 001,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 529,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24

Objekt:

26 - radiátory

Soupis:

262 - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-32 - Nové k - 2016-167-32 - Nové kce -2.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

9 528,78

PSV - Práce a dodávky PSV

9 528,78

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

9 528,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24

Objekt:

26 - radiátory

Soupis:

262 - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-32 - Nové k - 2016-167-32 - Nové kce -2.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 528,78

D PSV

Práce a dodávky PSV

9 528,78

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

9 528,78

13	K	73511181R	Demontáž otopného tělesa litinového článkového včetně konzol a držáků	kus	14,000	328,60	4 600,40	
15	K	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	m2	16,800	291,50	4 897,20	
	VV		14*1,2		16,800			
19	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,023	837,40	19,26	
20	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,023	518,30	11,92	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24

Objekt:

26 - radiátory

Soupis:

262 - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-33 - Nové k - 2016-167-33 - Nové kce -3.NP chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 891,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 891,00	21,00%	2 287,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 178,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24

Objekt:

26 - radiátory

Soupis:

262 - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-33 - Nové k - 2016-167-33 - Nové kce -3.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

10 891,00

PSV - Práce a dodávky PSV

10 891,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

10 891,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24

Objekt:

26 - radiátory

Soupis:

262 - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-33 - Nové k - 2016-167-33 - Nové kce -3.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

10 891,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

10 891,00

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

10 891,00

13	K	73511181R	Demontáž otopného tělesa litinového článkového včetně konzol a držáků	kus	16,000	328,60	5 257,60	
15	K	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	m2	19,200	291,50	5 596,80	
	VV		16*1,2		19,200			
19	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,027	837,40	22,61	
20	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,027	518,30	13,99	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24

Objekt:

26 - radiátory

Soupis:

262 - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-34 - Nové k - 2016-167-34 - Nové kce -4.NP chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 125,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 125,93	21,00%	1 286,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 412,38

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24

Objekt:

26 - radiátory

Soupis:

262 - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-34 - Nové k - 2016-167-34 - Nové kce -4.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

6 125,93

PSV - Práce a dodávky PSV

6 125,93

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

6 125,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24

Objekt:

26 - radiátory

Soupis:

262 - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-34 - Nové k - 2016-167-34 - Nové kce -4.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 125,93

D PSV

Práce a dodávky PSV

6 125,93

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

6 125,93

13	K	73511181R	Demontáž otopného tělesa litinového článkového včetně konzol a držáků	kus	9,000	328,60	2 957,40	
15	K	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	m2	10,800	291,50	3 148,20	
	VV		9*1,2		10,800			
19	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,015	837,40	12,56	
20	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,015	518,30	7,77	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24

Objekt:

26 - radiátory

Soupis:

262 - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-35 - Nové k - 2016-167-35 - Nové kce -5.NP chodba

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

11 570,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 570,76	21,00%	2 429,86
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 000,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24

Objekt:

26 - radiátory

Soupis:

262 - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-35 - Nové k - 2016-167-35 - Nové kce -5.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

11 570,76

PSV - Práce a dodávky PSV

11 570,76

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

11 570,76

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - radiátory - změnový list č. 24

Objekt:

26 - radiátory

Soupis:

262 - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-35 - Nové k - 2016-167-35 - Nové kce -5.NP chodba

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 570,76

D PSV

Práce a dodávky PSV

11 570,76

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

11 570,76

13	K	73511181R	Demontáž otopného tělesa litinového článkového včetně konzol a držáků	kus	17,000	328,60	5 586,20	
15	K	735119140	Otopná tělesa litinová montáž těles článkových	m2	20,400	291,50	5 946,60	
	VV		17*1,2		20,400			
19	K	998735101	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,028	837,40	23,45	
20	K	998735181	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,028	518,30	14,51	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 25</i>
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)	
Zhotovitel:	PRIMA spol. s r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	, příprava staveb	
Datum:	04. 10. 2018	
Předmět změny: přízdívky – zakrytí instalačních modulů		
Popis a zdůvodnění změny:		
Tento změnový list řeší zakrytí instalačních modulů instalovaných na železobetonový panel a pro zakrytí je nutné provedení obezdívky – přízdívky v 1. – 5. NP.		
Přílohy změnového listu:		
č. 1 rozdílový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00Kč	108.339,97 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
108.339,97 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum: 04. 10.2018	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17
Stavba: SUPŠ - změny - přízdívky - změnový list č. 25

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 4.10.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	108 339,97
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	108 339,97	22 751,39
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	131 091,36
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - přízdívky - změnový list č. 25

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		108 339,97	131 091,36	
20	podezdívky, obezdívky	108 339,97	131 091,36	STA
2016-167-08 - Nové	2016-167-08 - Nové kce -1.NP	10 405,69	12 590,88	Soupis
k 2016-167-09 - Nové	2016-167-09 - Nové kce -2.NP	28 128,96	34 036,04	Soupis
k 2016-167-10 - Nové	2016-167-10 - Nové kce -3.NP	26 494,72	32 058,61	Soupis
k 2016-167-11 - Nové	2016-167-11 - Nové kce -4.NP	21 265,03	25 730,69	Soupis
k 2016-167-12 - Nové	2016-167-12 - Nové kce -5.NP	22 045,57	26 675,14	Soupis
k				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - přízdívky - změnový list č. 25

Objekt:

20 - podezdívky, obezdívky

Soupis:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 405,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 405,69	21,00%	2 185,19
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 590,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - přízdívky - změnový list č. 25

Objekt:

20 - podezdívky, obezdívky

Soupis:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

10 405,69

HSV - Práce a dodávky HSV

10 405,69

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 118,87

998 - Přesun hmot

1 286,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - přízdívky - změnový list č. 25

Objekt:

20 - podezdívky, obezdívky

Soupis:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							10 405,69	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 405,69	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				9 118,87	
901	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	2,050	633,40	1 298,47	URS 671*0,944=633,4
902	K	346272266	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm	m2	7,600	1 029,00	7 820,40	URS 1090*0,944=1029
D	998		Přesun hmot				1 286,82	
18	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	1,319	975,60	1 286,82	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - přízdívky - změnový list č. 25

Objekt:

20 - podezdívky, obezdívky

Soupis:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

28 128,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 128,96	21,00%	5 907,08
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

34 036,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - přízdívky - změnový list č. 25

Objekt:

20 - podezdívky, obezdívky

Soupis:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

28 128,96

HSV - Práce a dodávky HSV

28 128,96

3 - Svislé a kompletní konstrukce

25 850,41

998 - Přesun hmot

2 278,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - přízdívky - změnový list č. 25

Objekt:

20 - podezdívky, obezdívky

Soupis:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 128,96

D HSV Práce a dodávky HSV

28 128,96

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

25 850,41

901	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	2,050	633,40	1 298,47	URS 671*0,944=633,4
902	K	346272266	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm	m2	23,860	1 029,00	24 551,94	URS 1090*0,944=1029

D 998 Přesun hmot

2 278,55

23	K	998017001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	3,825	595,70	2 278,55	
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - přízdívky - změnový list č. 25

Objekt:

20 - podezdívky, obezdívky

Soupis:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

26 494,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 494,72	21,00%	5 563,89
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

32 058,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - přízdívky - změnový list č. 25

Objekt:

20 - podezdívky, obezdívky

Soupis:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

26 494,72

HSV - Práce a dodávky HSV

26 494,72

3 - Svislé a kompletní konstrukce

24 059,95

998 - Přesun hmot

2 434,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - přízdívky - změnový list č. 25

Objekt:

20 - podezdívky, obezdívky

Soupis:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

26 494,72

D HSV

Práce a dodávky HSV

26 494,72

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

24 059,95

901	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	2,050	633,40	1 298,47	URS 671*0,944=633,4
902	K	346272266	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm	m2	22,120	1 029,00	22 761,48	URS 1090*0,944=1029

D 998

Přesun hmot

2 434,77

22	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	3,557	684,50	2 434,77	
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - přízdívky - změnový list č. 25

Objekt:

20 - podezdívky, obezdívky

Soupis:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

21 265,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	21 265,03	21,00%	4 465,66
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

25 730,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - přízdívky - změnový list č. 25

Objekt:

20 - podezdívky, obezdívky

Soupis:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

21 265,03

HSV - Práce a dodávky HSV

21 265,03

3 - Svislé a kompletní konstrukce

19 316,26

998 - Přesun hmot

1 948,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - přízdívky - změnový list č. 25

Objekt:

20 - podezdívky, obezdívky

Soupis:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 265,03

D HSV

Práce a dodávky HSV

21 265,03

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

19 316,26

901	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	2,050	633,40	1 298,47	URS 671*0,944=633,4
902	K	346272266	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm	m2	17,510	1 029,00	18 017,79	URS 1090*0,944=1029

D 998

Přesun hmot

1 948,77

20	K	998017002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	2,847	684,50	1 948,77	
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - přízdívky - změnový list č. 25

Objekt:

20 - podezdívky, obezdívky

Soupis:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

22 045,57

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 045,57	21,00%	4 629,57
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

26 675,14

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - přízdívky - změnový list č. 25

Objekt:

20 - podezdívky, obezdívky

Soupis:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

22 045,57

HSV - Práce a dodávky HSV

22 045,57

3 - Svislé a kompletní konstrukce

19 820,47

998 - Přesun hmot

2 225,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - přízdívky - změnový list č. 25

Objekt:

20 - podezdívky, obezdívky

Soupis:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

22 045,57

D HSV Práce a dodávky HSV

22 045,57

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

19 820,47

901	K	346272236	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	2,050	633,40	1 298,47	URS 671*0,944=633,4
902	K	346272266	Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 200 mm	m2	18,000	1 029,00	18 522,00	URS 1090*0,944=1029

D 998 Přesun hmot

2 225,10

20	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	2,922	761,50	2 225,10	
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------	--

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

- Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
- Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
- Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
- J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
- Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 26
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)	
Zhotovitel:	PRIMA spol. s.r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	, příprava staveb	
Datum:	05. 10. 2018	
Předmět změny: doplnění plastových rohových profilů a spárování keramických obkladů silikonem.		
Popis a zdůvodnění změny: Tento změnový list řeší nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, technická zpráva obsahovala dodávku a montáž plastových profilů a spárování, výkaz výměr nikoliv.		
Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	46.153,36 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
46.153,36 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17
Stavba: SUPŠ - změny - lišty k obkladům - změnový list č. 26

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4.10.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			46 153,36
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	46 153,36	9 692,21
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	55 845,57
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - lišty k obkladům - změnový list č. 26

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		46 153,36	55 845,57	
28	lišty do obkladů	46 153,36	55 845,57	STA
2016-167-08 - Nové k	2016-167-08 - Nové kce -1.NP	5 675,46	6 867,31	Soupis
2016-167-09 - Nové k	2016-167-09 - Nové kce -2.NP	13 726,68	16 609,28	Soupis
2016-167-10 - Nové k	2016-167-10 - Nové kce -3.NP	9 592,90	11 607,41	Soupis
2016-167-11 - Nové k	2016-167-11 - Nové kce -4.NP	8 295,48	10 037,53	Soupis
2016-167-12 - Nové k	2016-167-12 - Nové kce -5.NP	8 862,84	10 724,04	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - lišty k obkladům - změnový list č. 26

Objekt:

28 - lišty do obkladů

Soupis:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

5 675,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 675,46	21,00%	1 191,85
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

6 867,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - lišty k obkladům - změnový list č. 26

Objekt:

28 - lišty do obkladů

Soupis:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

5 675,46

PSV - Práce a dodávky PSV

5 675,46

781 - Dokončovací práce - obklady

5 675,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - lišty k obkladům - změnový list č. 26

Objekt:

28 - lišty do obkladů

Soupis:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 675,46

D PSV

Práce a dodávky PSV

5 675,46

D 781

Dokončovací práce - obklady

5 675,46

901	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	14,000	116,10	1 625,40	URS 123*0,944=116,1
902	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	112,000	35,90	4 020,80	URS 38*0,944=35,9
61	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,008	1 828,50	14,63	
62	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,008	1 828,50	14,63	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - lišty k obkladům - změnový list č. 26

Objekt:

28 - lišty do obkladů

Soupis:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

13 726,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	13 726,68	21,00%	2 882,60
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

16 609,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - lišty k obkladům - změnový list č. 26

Objekt:

28 - lišty do obkladů

Soupis:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

13 726,68

PSV - Práce a dodávky PSV

13 726,68

781 - Dokončovací práce - obklady

13 726,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - lišty k obkladům - změnový list č. 26

Objekt:

28 - lišty do obkladů

Soupis:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

13 726,68

D PSV

Práce a dodávky PSV

13 726,68

D 781

Dokončovací práce - obklady

13 726,68

901	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	36,000	116,10	4 179,60	URS 123*0,944=116,1
902	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	264,000	35,90	9 477,60	URS 38*0,944=35,9
79	K	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,019	1 828,50	34,74	
80	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,019	1 828,50	34,74	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - lišty k obkladům - změnový list č. 26

Objekt:

28 - lišty do obkladů

Soupis:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

9 592,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	9 592,90	21,00%	2 014,51
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

11 607,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - lišty k obkladům - změnový list č. 26

Objekt:

28 - lišty do obkladů

Soupis:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

9 592,90

PSV - Práce a dodávky PSV

9 592,90

781 - Dokončovací práce - obklady

9 592,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - lišty k obkladům - změnový list č. 26

Objekt:

28 - lišty do obkladů

Soupis:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

9 592,90

D PSV

Práce a dodávky PSV

9 592,90

D 781

Dokončovací práce - obklady

9 592,90

901	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	29,000	116,10	3 366,90	URS 123*0,944=116,1
902	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	172,000	35,90	6 174,80	URS 38*0,944=35,9
74	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,014	1 828,50	25,60	
75	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,014	1 828,50	25,60	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - lišty k obkladům - změnový list č. 26

Objekt:

28 - lišty do obkladů

Soupis:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 295,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 295,48	21,00%	1 742,05
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 037,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - lišty k obkladům - změnový list č. 26

Objekt:

28 - lišty do obkladů

Soupis:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

8 295,48

PSV - Práce a dodávky PSV

8 295,48

781 - Dokončovací práce - obklady

8 295,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - lišty k obkladům - změnový list č. 26

Objekt:

28 - lišty do obkladů

Soupis:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 295,48

D PSV

Práce a dodávky PSV

8 295,48

D 781

Dokončovací práce - obklady

8 295,48

901	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	25,000	116,10	2 902,50	URS 123*0,944=116,1
902	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	149,000	35,90	5 349,10	URS 38*0,944=35,9
70	K	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,012	1 828,50	21,94	
71	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,012	1 828,50	21,94	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - lišty k obkladům - změnový list č. 26

Objekt:

28 - lišty do obkladů

Soupis:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 862,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 862,84	21,00%	1 861,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 724,04

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - lišty k obkladům - změnový list č. 26

Objekt:

28 - lišty do obkladů

Soupis:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

8 862,84

PSV - Práce a dodávky PSV

8 862,84

781 - Dokončovací práce - obklady

8 862,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - lišty k obkladům - změnový list č. 26

Objekt:

28 - lišty do obkladů

Soupis:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 862,84

D PSV

Práce a dodávky PSV

8 862,84

D 781

Dokončovací práce - obklady

8 862,84

901	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	28,000	116,10	3 250,80	URS 123*0,944=116,1
902	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	155,000	35,90	5 564,50	URS 38*0,944=35,9
70	K	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,013	1 828,50	23,77	
71	K	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,013	1 828,50	23,77	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 27
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)	
Zhotovitel:	PRIMA spol. s.r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	, příprava staveb	
Datum:	05. 10. 2018	
<p>Předmět změny: záměna formátu dlažby na sociálkách, sprchách, úklidových místnostech v 1. NP až 5. NP + prostor šaten v 1. NP.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Tento změnový list řeší nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr a požadavek uživatele na záměnu navržené velkoformátové dlažby, která je nahrazena dlažbou TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm.</p> <p>Současně jsou zde řešeny chybějící sokly, které nejsou obsaženy ve výkazu – výměr.</p> <p>Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet</p>		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 378.246,38 Kč	271.740,08 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 106.506,30 Kč		
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-106 506,30

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-106 506,30	-22 366,32
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

-128 872,62

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-106 506,30	-128 872,62	
29	změna dodávky ker.dlažby sociálky	-106 506,30	-128 872,62	STA
291	ker.dlažba odpočty	-378 246,38	-457 678,12	Soupis
2016-167-08 - Nové	2016-167-08 - Nové kce -1.NP	-140 890,11	-170 477,03	Soupis
k				
2016-167-09 - Nové	2016-167-09 - Nové kce -2.NP	-88 396,23	-106 959,44	Soupis
k				
2016-167-10 - Nové	2016-167-10 - Nové kce -3.NP	-56 793,46	-68 720,09	Soupis
k				
2016-167-11 - Nové	2016-167-11 - Nové kce -4.NP	-46 044,05	-55 713,30	Soupis
k				
2016-167-12 - Nové	2016-167-12 - Nové kce -5.NP	-46 122,53	-55 808,26	Soupis
k				
292	ker.dlažba přípočty	271 740,08	328 805,50	Soupis
2016-167-08 - Nové	2016-167-08 - Nové kce -1.NP	99 185,66	120 014,65	Soupis
k				
2016-167-09 - Nové	2016-167-09 - Nové kce -2.NP	60 827,47	73 601,24	Soupis
k				

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
2016-167-10 - Nové k	2016-167-10 - Nové kce -3.NP	45 574,49	55 145,13	Soupis
2016-167-11 - Nové k	2016-167-11 - Nové kce -4.NP	33 200,47	40 172,57	Soupis
2016-167-12 - Nové k	2016-167-12 - Nové kce -5.NP	32 951,99	39 871,91	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27

Objekt:

29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky

Soupis:

291 - ker.dlažba odpočty

Úroveň 3:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-140 890,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-140 890,11	21,00%	-29 586,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-170 477,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27

Objekt: 29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky

Soupis: 291 - ker.dlažba odpočty

Úroveň 3: **2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP**

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -140 890,11

PSV - Práce a dodávky PSV -140 890,11

771 - Podlahy z dlaždic -140 890,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27

Objekt:

29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky

Soupis:

291 - ker.dlažba odpočty

Úroveň 3:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-140 890,11

D PSV Práce a dodávky PSV -140 890,11

D 771 Podlahy z dlaždic -140 890,11

45	M	597613700	dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm	m2	-149,972	901,00	-135 124,77	
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		zádveří/100/					
	VV		dlažba					
	VV		15,36		15,360			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna/103/					
	VV		dlažba					
	VV		82,26		82,260			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoár/115/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,9		1,900			
	VV		/1/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			nové kce					
VV			WC studenti/116/					
VV			ker.dlažba					
VV			1,25		1,25			
VV			/1/NP					
VV			nové kce					
VV			sprcha/117/					
VV			ker.dlažba					
VV			5,2		5,200			
VV			/1/NP					
VV			nové kce					
VV			předsíň/118/					
VV			ker.dlažba					
VV			4,11		4,110			
VV			/1/NP					
VV			nové kce					
VV			šatna studenti /119//					
VV			ker.dlažba					
VV			15,95		15,950			
VV			/1/NP					
VV			nové kce					
VV			WC pedagog /120/					
VV			ker.dlažba					
VV			1,56		1,560			
VV			/1/NP					
VV			nové kce					
VV			předsíň WC/121/					
VV			ker.dlažba					
VV			2,82		2,820			
VV			Součet		130,410			
VV			130,41*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		149,972			
VV			Součet		149,972			
VV			-149,972		-149,972			
51	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-1,050	2 745,40	-2 882,67	
52	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-1,050	2 745,40	-2 882,67	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27

Objekt:

29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky

Soupis:

291 - ker.dlažba odpočty

Úroveň 3:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-88 396,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-88 396,23	21,00%	-18 563,21
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-106 959,44

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27

Objekt: 29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky

Soupis: 291 - ker.dlažba odpočty

Úroveň 3: **2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP**

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -88 396,23

PSV - Práce a dodávky PSV -88 396,23

771 - Podlahy z dlaždic -88 396,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27

Objekt:

29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky

Soupis:

291 - ker.dlažba odpočty

Úroveň 3:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-88 396,23

D PSV Práce a dodávky PSV -88 396,23

D 771 Podlahy z dlaždic -88 396,23

55	M	597613700	dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm	m2	-94,093	901,00	-84 777,79	
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/212/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		15,2		15,200			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/213/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		10,5		10,500			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/214/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		10,45		10,450			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		úklid/215/					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			ker.dlažba					
VV			1,9		1,900			
VV			/2/NP					
VV			nové kce					
VV			chodba/216/					
VV			ker.dlažba					
VV			1,25		1,250			
VV			/2/NP					
VV			nové kce					
VV			sprcha/217/					
VV			ker.dlažba					
VV			3,68		3,680			
VV			/2/NP					
VV			nové kce					
VV			WC studentky/218/					
VV			ker.dlažba					
VV			1,21		1,210			
VV			/2/NP					
VV			nové kce					
VV			WC studentky/219/					
VV			ker.dlažba					
VV			1,21		1,210			
VV			/2/NP					
VV			nové kce					
VV			WC studentky/220/					
VV			ker.dlažba					
VV			2,3		2,300			
VV			/2/NP					
VV			nové kce					
VV			předsíň WC/221/					
VV			ker.dlažba					
VV			12,71		12,710			
VV			/2/NP					
VV			nové kce					
VV			sprcha/222/					
VV			ker.dlažba					
VV			3,77		3,770			
VV			/2/NP					
VV			nové kce					
VV			WC studenti/223/					
VV			ker.dlažba					
VV			1,21		1,210			
VV			/2/NP					
VV			nové kce					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		WC studenti/224/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,21			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		pisoáry/225/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		8,75		8,75			
	VV		/2/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/226/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		6,47		6,47			
	VV		Součet		81,820			
	VV		81,82*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		94,093			
	VV		Součet		94,093			
	VV		-94,093		-94,093			
61	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,659	2 745,40	-1 809,22	
62	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,659	2 745,40	-1 809,22	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27

Objekt:

29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky

Soupis:

291 - ker.dlažba odpočty

Úroveň 3:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-56 793,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-56 793,46	21,00%	-11 926,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-68 720,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27

Objekt: 29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky

Soupis: 291 - ker.dlažba odpočty

Úroveň 3: **2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP**

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -56 793,46

PSV - Práce a dodávky PSV -56 793,46

771 - Podlahy z dlaždic -56 793,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27

Objekt:

29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky

Soupis:

291 - ker.dlažba odpočty

Úroveň 3:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-56 793,46

D PSV Práce a dodávky PSV -56 793,46

D 771 Podlahy z dlaždic -56 793,46

58	M	597613700	dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm	m2	-60,456	901,00	-54 470,86	
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíňWC/311/					
	VV		dlažba					
	VV		7,2		7,200			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC učitelé/312/					
	VV		dlažba					
	VV		2,13		2,130			
	VV		3/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sklad/314/					
	VV		dlažba					
	VV		8		8,000			
	VV		3/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			nové kce					
VV			WC studentky/315/					
VV			dlažba					
VV			1,35		1,350			
VV			3/NP					
VV			nové kce					
VV			WC studentky/316/					
VV			dlažba					
VV			2,29		2,290			
VV			3/NP					
VV			nové kce					
VV			předsíň WC/317/					
VV			ker.dlažba					
VV			9,6		9,600			
VV			3/NP					
VV			nové kce					
VV			sklad/318/					
VV			ker.dlažba					
VV			3,9		3,900			
VV			3/NP					
VV			nové kce					
VV			WC studenti/319/					
VV			ker.dlažba					
VV			1,26		1,260			
VV			3/NP					
VV			nové kce					
VV			WC studenti/320/					
VV			ker.dlažba					
VV			1,26		1,260			
VV			3/NP					
VV			nové kce					
VV			pisoár/321/					
VV			ker.dlažba					
VV			8,84		8,840			
VV			3/NP					
VV			nové kce					
VV			úklid/322/					
VV			ker.dlažba					
VV			3,03		3,030			
VV			3/NP					
VV			nové kce					
VV			předsíň/WC/323/					
VV			ker.dlažba					
VV			3,71		3,710			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		Součet		52,570			
	WV		52,57*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		60,456			
	WV		Součet		60,456			
	WV		-60,456		-60,456			
64	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,423	2 745,40	-1 161,30	
65	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,423	2 745,40	-1 161,30	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27

Objekt:

29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky

Soupis:

291 - ker.dlažba odpočty

Úroveň 3:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-46 044,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-46 044,05	21,00%	-9 669,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-55 713,30

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27

Objekt: 29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky

Soupis: 291 - ker.dlažba odpočty

Úroveň 3: **2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP**

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -46 044,05

PSV - Práce a dodávky PSV -46 044,05

771 - Podlahy z dlaždic -46 044,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27

Objekt:

29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky

Soupis:

291 - ker.dlažba odpočty

Úroveň 3:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-46 044,05

D PSV Práce a dodávky PSV -46 044,05

D 771 Podlahy z dlaždic -46 044,05

50	M	597613700	dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm	m2	-49,013	901,00	-44 160,71	
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/417/					
	VV		dlažba					
	VV		10,18		10,180			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC imobil.osoby/418/					
	VV		dlažba					
	VV		3,9		3,900			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/419/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		2,29		2,290			
	VV		4/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			nové kce					
VV			WC studentky/420/					
VV			ker.dlažba					
VV			1,21		1,210			
VV			4/NP					
VV			nové kce					
VV			WC studentky/421/					
VV			ker.dlažba					
VV			1,21		1,210			
VV			4/NP					
VV			nové kce					
VV			sklad/422/					
VV			ker.dlažba					
VV			3,9		3,900			
VV			4/NP					
VV			nové kce					
VV			sklad/423/					
VV			ker.dlažba					
VV			3,8		3,800			
VV			4/NP					
VV			nové kce					
VV			WC studenti/424/					
VV			ker.dlažba					
VV			1,21		1,210			
VV			4/NP					
VV			nové kce					
VV			WC studenti/425/					
VV			ker.dlažba					
VV			1,21		1,210			
VV			4/NP					
VV			nové kce					
VV			pisoáry/426/					
VV			ker.dlažba					
VV			8,75		8,750			
VV			4/NP					
VV			nové kce					
VV			předsíň WC/427/					
VV			ker.dlažba					
VV			4,96		4,960			
VV			Součet		42,620			
VV			42,62*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		49,013			
VV			Součet		49,013			
VV			-49,013		-49,013			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-0,343	2 745,40	-941,67	
57	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,343	2 745,40	-941,67	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27

Objekt:

29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky

Soupis:

291 - ker.dlažba odpočty

Úroveň 3:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-46 122,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-46 122,53	21,00%	-9 685,73
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-55 808,26

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27

Objekt: 29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky

Soupis: 291 - ker.dlažba odpočty

Úroveň 3: **2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP**

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -46 122,53

PSV - Práce a dodávky PSV -46 122,53

771 - Podlahy z dlaždic -46 122,53

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27

Objekt:

29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky

Soupis:

291 - ker.dlažba odpočty

Úroveň 3:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-46 122,53

D PSV Práce a dodávky PSV -46 122,53

D 771 Podlahy z dlaždic -46 122,53

50	M	597613700	dlažba velkoformátová keramická slinutá, v barvě 80 x 80 cm	m2	-49,094	901,00	-44 233,69	
	VV		nová dlažba					
	VV				0,000			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/511/					
	VV		dlažba					
	VV		10,26		10,260			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/512/					
	VV		dlažba					
	VV		2,29		2,290			
	VV		5/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studentky/513					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,21		1,210			
	VV		5/NP					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			nové kce					
VV			sklad/514/					
VV			ker.dlažba					
VV			3,71		3,71			
VV			5/NP					
VV			nové kce					
VV			sklad/515/					
VV			ker.dlažba					
VV			3,87		3,87			
VV			5/NP					
VV			nové kce					
VV			WC studenti/516/					
VV			ker.dlažba					
VV			1,21		1,21			
VV			5/NP					
VV			nové kce					
VV			WC studenti/517/					
VV			ker.dlažba					
VV			1,21		1,21			
VV			5/NP					
VV			nové kce					
VV			pisoáry/518/					
VV			ker.dlažba					
VV			8,8		8,80			
VV			5/NP					
VV			nové kce					
VV			WC učitelé/519/					
VV			ker.dlažba					
VV			2,08		2,08			
VV			5/NP					
VV			nové kce					
VV			předsíň WC/520/					
VV			ker.dlažba					
VV			4,34		4,34			
VV			5/NP					
VV			nové kce					
VV			předsíň WC/521/					
VV			ker.dlažba					
VV			3,71		3,71			
VV			Součet				42,690	
VV			42,69*1,15 "Přepočtené koeficientem množství				49,094	
VV			Součet				49,094	
VV			-49,094				-49,094	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-0,344	2 745,40	-944,42	
57	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-0,344	2 745,40	-944,42	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27

Objekt:

29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky

Soupis:

292 - ker.dlažba přípočty

Úroveň 3:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

99 185,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	99 185,66	21,00%	20 828,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

120 014,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27

Objekt: 29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky

Soupis: 292 - ker.dlažba připočty

Úroveň 3: **2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP**

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 99 185,66

PSV - Práce a dodávky PSV 99 185,66

771 - Podlahy z dlaždic 99 185,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27

Objekt:

29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky

Soupis:

292 - ker.dlažba přípočty

Úroveň 3:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

99 185,66

D PSV

Práce a dodávky PSV

99 185,66

D 771

Podlahy z dlaždic

99 185,66

901	M	59761432.LSS	dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm	m2	149,972	516,40	77 445,54	URS 547*0,944=516,4
-----	---	--------------	--	----	---------	--------	-----------	------------------------

VV nová dlažba
 VV
 VV /1/NP
 VV nové kce
 VV zádveří/100/
 VV dlažba
 VV 15,36
 VV /1/NP
 VV nové kce
 VV šatna/103/
 VV dlažba
 VV 82,26
 VV /1/NP
 VV nové kce
 VV pisoár/115/
 VV ker.dlažba

0,000

15,360

82,260

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,9		1,900			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC studenti/116/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,25		1,250			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		sprcha/117/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		5,2		5,200			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň/118/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		4,11		4,110			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		šatna studenti /119//					
	VV		ker.dlažba					
	VV		15,95		15,950			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		WC pedagog /120/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		1,56		1,560			
	VV		/1/NP					
	VV		nové kce					
	VV		předsíň WC/121/					
	VV		ker.dlažba					
	VV		2,82		2,820			
	VV		Součet		130,410			
	VV		130,41*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		149,972			
	VV		Součet		149,972			
902	K	771591002	Montáž a řezání solu 20x10cm	m	22,000	162,00	3 564,00	R položka
903	M	59761432.LSS	dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm	m2	2,640	516,40	1 363,30	URS 547*0,944=516,4
	VV		22*0,1*1,2		2,640			
51	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	3,062	2 745,40	8 406,41	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	3,062	2 745,40	8 406,41	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27

Objekt:

29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky

Soupis:

292 - ker.dlažba přípočty

Úroveň 3:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

60 827,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 827,47	21,00%	12 773,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

73 601,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27

Objekt: 29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky

Soupis: 292 - ker.dlažba připočty

Úroveň 3: **2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP**

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 60 827,47

PSV - Práce a dodávky PSV 60 827,47

771 - Podlahy z dlaždic 60 827,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27

Objekt:

29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky

Soupis:

292 - ker.dlažba přípočty

Úroveň 3:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

60 827,47

D PSV Práce a dodávky PSV

60 827,47

D 771 Podlahy z dlaždic

60 827,47

901	M	59761432.LSS	dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm	m2	94,093	516,40	48 589,63	URS 547*0,944=516,4
-----	---	--------------	--	----	--------	--------	-----------	------------------------

VV /2/NP
 VV nové kce
 VV sprcha/212/
 VV ker.dlažba
 VV 15,2
 VV /2/NP
 VV nové kce
 VV WC učitelé/213/
 VV ker.dlažba
 VV 10,5
 VV /2/NP
 VV nové kce
 VV předsíň WC/214/
 VV ker.dlažba
 VV 10,45
 VV /2/NP

15,200

10,500

10,450

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			nové kce					
VV			úklid/215/					
VV			ker.dlažba					
VV			1,9		1,900			
VV			/2/NP					
VV			nové kce					
VV			chodba/216/					
VV			ker.dlažba					
VV			1,25		1,250			
VV			/2/NP					
VV			nové kce					
VV			sprcha/217/					
VV			ker.dlažba					
VV			3,68		3,680			
VV			/2/NP					
VV			nové kce					
VV			WC studentky/218/					
VV			ker.dlažba					
VV			1,21		1,210			
VV			/2/NP					
VV			nové kce					
VV			WC studentky/219/					
VV			ker.dlažba					
VV			1,21		1,210			
VV			/2/NP					
VV			nové kce					
VV			WC studentky/220/					
VV			ker.dlažba					
VV			2,3		2,300			
VV			/2/NP					
VV			nové kce					
VV			předsíň WC/221/					
VV			ker.dlažba					
VV			12,71		12,710			
VV			/2/NP					
VV			nové kce					
VV			sprcha/222/					
VV			ker.dlažba					
VV			3,77		3,770			
VV			/2/NP					
VV			nové kce					
VV			WC studenti/223/					
VV			ker.dlažba					
VV			1,21		1,210			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			/2/NP					
VV			nové kce					
VV			WC studenti/224/					
VV			ker.dlažba					
VV			1,21		1,210			
VV			/2/NP					
VV			nové kce					
VV			pisoáry/225/					
VV			ker.dlažba					
VV			8,75		8,750			
VV			/2/NP					
VV			nové kce					
VV			předsíň WC/226/					
VV			ker.dlažba					
VV			6,47		6,470			
VV			Součet		81,820			
VV			81,82*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		94,093			
VV			Součet		94,093			
902	K	771591002	Montáž a řezání solu 20x10cm	m	8,600	162,00	1 393,20	R položka
903	M	59761432.LSS	dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm	m2	1,032	516,40	532,92	URS 547*0,944=516,4
VV			8,6*0,1*1,2		1,032			
61	K	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	1,878	2 745,40	5 155,86	
62	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,878	2 745,40	5 155,86	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27

Objekt:

29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky

Soupis:

292 - ker.dlažba přípočty

Úroveň 3:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

45 574,49

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	45 574,49	21,00%	9 570,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

55 145,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27

Objekt: 29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky

Soupis: 292 - ker.dlažba přípočty

Úroveň 3: **2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP**

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 45 574,49

PSV - Práce a dodávky PSV 45 574,49

771 - Podlahy z dlaždic 45 574,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27

Objekt:

29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky

Soupis:

292 - ker.dlažba přípočty

Úroveň 3:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

45 574,49

D PSV

Práce a dodávky PSV

45 574,49

D 771

Podlahy z dlaždic

45 574,49

901	M	59761432.LSS	dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm	m2	60,456	516,40	31 219,48	URS 547*0,944=516,4
VV			nová dlažba					
VV					0,000			
VV			3/NP					
VV			nové kce					
VV			předsíňWC/311/					
VV			dlažba					
VV			7,2		7,200			
VV			3/NP					
VV			nové kce					
VV			WC učitelé/312/					
VV			dlažba					
VV			2,13		2,130			
VV			3/NP					
VV			nové kce					
VV			sklad/314/					
VV			dlažba					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		8			8,000			
VV		3/NP						
VV		nové kce						
VV		WC studentky/315/						
VV		dlažba						
VV		1,35			1,350			
VV		3/NP						
VV		nové kce						
VV		WC studentky/316/						
VV		dlažba						
VV		2,29			2,290			
VV		3/NP						
VV		nové kce						
VV		předsíň WC/317/						
VV		ker.dlažba						
VV		9,6			9,600			
VV		3/NP						
VV		nové kce						
VV		sklad/318/						
VV		ker.dlažba						
VV		3,9			3,900			
VV		3/NP						
VV		nové kce						
VV		WC studenti/319/						
VV		ker.dlažba						
VV		1,26			1,260			
VV		3/NP						
VV		nové kce						
VV		WC studenti/320/						
VV		ker.dlažba						
VV		1,26			1,260			
VV		3/NP						
VV		nové kce						
VV		pisoár/321/						
VV		ker.dlažba						
VV		8,84			8,840			
VV		3/NP						
VV		nové kce						
VV		úklid/322/						
VV		ker.dlažba						
VV		3,03			3,030			
VV		3/NP						
VV		nové kce						
VV		předsíň/WC/323/						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		ker.dlažba					
	VV		3,71		3,710			
	VV		Součet		52,570			
	VV		52,57*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		60,456			
	VV		Součet		60,456			
902	K	771591002	Montáž a řezání solu 20x10cm	m	29,600	162,00	4 795,20	R položka
903	M	59761432.LSS	dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm	m2	3,552	516,40	1 834,25	URS 547*0,944=516,4
	VV		29,6*0,1*1,2		3,552			
64	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,407	2 745,40	3 862,78	
65	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,407	2 745,40	3 862,78	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27

Objekt:

29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky

Soupis:

292 - ker.dlažba přípočty

Úroveň 3:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

33 200,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	33 200,47	21,00%	6 972,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

40 172,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27

Objekt: 29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky

Soupis: 292 - ker.dlažba připočty

Úroveň 3: **2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP**

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 33 200,47

PSV - Práce a dodávky PSV 33 200,47

771 - Podlahy z dlaždic 33 200,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27

Objekt: 29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky

Soupis: 292 - ker.dlažba přípočty

Úroveň 3: **2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP**

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

33 200,47

D PSV Práce a dodávky PSV 33 200,47

D 771 Podlahy z dlaždic 33 200,47

901	M	59761432.LSS	dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm	m2	49,013	516,40	25 310,31	URS 547*0,944=516,4
-----	---	--------------	--	----	--------	--------	-----------	------------------------

VV nová dlažba

VV 0,000

VV 4/NP

VV nové kce

VV předsíň WC/417/

VV dlažba

VV 10,18 10,180

VV 4/NP

VV nové kce

VV WC imobil.osoby/418/

VV dlažba

VV 3,9 3,900

VV 4/NP

VV nové kce

VV WC studentky/419/

VV ker.dlažba

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		2,29			2,290			
VV		4/NP						
VV		nové kce						
VV		WC studentky/420/						
VV		ker.dlažba						
VV		1,21			1,210			
VV		4/NP						
VV		nové kce						
VV		WC studentky/421/						
VV		ker.dlažba						
VV		1,21			1,210			
VV		4/NP						
VV		nové kce						
VV		sklad/422/						
VV		ker.dlažba						
VV		3,9			3,900			
VV		4/NP						
VV		nové kce						
VV		sklad/423/						
VV		ker.dlažba						
VV		3,8			3,800			
VV		4/NP						
VV		nové kce						
VV		WC studenti/424/						
VV		ker.dlažba						
VV		1,21			1,210			
VV		4/NP						
VV		nové kce						
VV		WC studenti/425/						
VV		ker.dlažba						
VV		1,21			1,210			
VV		4/NP						
VV		nové kce						
VV		pisoáry/426/						
VV		ker.dlažba						
VV		8,75			8,750			
VV		4/NP						
VV		nové kce						
VV		předsíň WC/427/						
VV		ker.dlažba						
VV		4,96			4,960			
VV		Součet			42,620			
VV		42,62*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			49,013			
VV		Součet			49,013			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
902	K	771591002	Montáž a řezání solu 20x10cm	m	10,100	162,00	1 636,20	R položka
903	M	59761432.LSS	dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm	m2	1,212	516,40	625,88	URS 547*0,944=516,4
VV		10,1*0,1*1,2			1,212			
56	K	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	1,025	2 745,40	2 814,04	
57	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,025	2 745,40	2 814,04	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27

Objekt:

29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky

Soupis:

292 - ker.dlažba přípočty

Úroveň 3:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

32 951,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	32 951,99	21,00%	6 919,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

39 871,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27

Objekt: 29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky

Soupis: 292 - ker.dlažba přípočty

Úroveň 3: **2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP**

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 32 951,99

PSV - Práce a dodávky PSV 32 951,99

771 - Podlahy z dlaždic 32 951,99

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změna dodávky ker.dlažby v sociálkách - změnový list č. 27

Objekt:

29 - změna dodávky ker.dlažby sociálky

Soupis:

292 - ker.dlažba přípočty

Úroveň 3:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

32 951,99

D PSV

Práce a dodávky PSV

32 951,99

D 771

Podlahy z dlaždic

32 951,99

901	M	59761432.LSS	dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm	m2	49,094	516,40	25 352,14	URS 547*0,944=516,4
-----	---	--------------	--	----	--------	--------	-----------	------------------------

VV nová dlažba
VV
VV 5/NP
VV nové kce
VV předsíň/511/
VV dlažba
VV 10,26
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/512/
VV dlažba
VV 2,29
VV 5/NP
VV nové kce
VV WC studentky/513
VV ker.dlažba

0,000

10,260

2,290

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,21		1,210			
VV			5/NP					
VV			nové kce					
VV			sklad/514/					
VV			ker.dlažba					
VV			3,71		3,710			
VV			5/NP					
VV			nové kce					
VV			sklad/515/					
VV			ker.dlažba					
VV			3,87		3,870			
VV			5/NP					
VV			nové kce					
VV			WC studenti/516/					
VV			ker.dlažba					
VV			1,21		1,210			
VV			5/NP					
VV			nové kce					
VV			WC studenti/517/					
VV			ker.dlažba					
VV			1,21		1,210			
VV			5/NP					
VV			nové kce					
VV			pisoáry/518/					
VV			ker.dlažba					
VV			8,8		8,800			
VV			5/NP					
VV			nové kce					
VV			WC učitelé/519/					
VV			ker.dlažba					
VV			2,08		2,080			
VV			5/NP					
VV			nové kce					
VV			předsíň WC/520/					
VV			ker.dlažba					
VV			4,34		4,340			
VV			5/NP					
VV			nové kce					
VV			předsíň WC/521/					
VV			ker.dlažba					
VV			3,71		3,710			
VV			Součet		42,690			
VV			42,69*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		49,094			
VV			Součet		49,094			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
902	K	771591002	Montáž a řezání solu 20x10cm	m	9,000	162,00	1 458,00	R položka
903	M	59761432.LSS	dlaždice slinutá TAURUS GRANIT, 198 x 198 x 9 mm	m2	1,080	516,40	557,71	URS 547*0,944=516,4
VV		9*0,1*1,2			1,080			
56	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,017	2 745,40	2 792,07	
57	K	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,017	2 745,40	2 792,07	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 28
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)	
Zhotovitel:	PRIMA spol. s.r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	, příprava staveb	
Datum:	05. 10. 2018	
Předmět změny: odpočet neprovedených prací hloubková penetrace stropů v 5. NP (m. č. 505, 506).		
Popis a zdůvodnění změny: Tento změnový list řeší odpočet neprovedených prací v m. č. 505, 506.		
Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 2.867,51 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 2.867,51 Kč		
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum:	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17
Stavba: SUPŠ - změny - hloubková penetrace odpočet - změnový list č. 28

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 4.10.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-2 867,51
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-2 867,51	-602,18
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-3 469,69
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - hloubková penetrace odpočet - změnový list č. 28

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-2 867,51	-3 469,69	
05a	odpočet penetrace 5.NP	-2 867,51	-3 469,69	STA
2016-167-12 - Nové k	2016-167-12 - Nové kce -5.NP	-2 867,51	-3 469,69	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - hloubková penetrace odpočet - změnový list č. 28

Objekt:

05a - odpočet penetrace 5.NP

Soupis:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-2 867,51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-2 867,51	21,00%	-602,18
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-3 469,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - hloubková penetrace odpočet - změnový list č. 28

Objekt:

05a - odpočet penetrace 5.NP

Soupis:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-2 867,51

HSV - Práce a dodávky HSV

-2 867,51

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-2 850,00

998 - Přesun hmot

-17,51

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - hloubková penetrace odpočet - změnový list č. 28

Objekt:

05a - odpočet penetrace 5.NP

Soupis:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-2 867,51	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-2 867,51	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-2 850,00	
901	K	611130000	Penetrace pod štukovou omítku	m2	-114,000	25,00	-2 850,00	
D	998		Přesun hmot				-17,51	
20	K	998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	-0,023	761,50	-17,51	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 29
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)	
Zhotovitel:	PRIMA spol. s.r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	, příprava staveb	
Datum:	05. 10. 2018	
<p>Předmět změny: D+M čtyřstranného obložení sloupů deskami 1x KNAUF Diamant 12,5mm vč. všech detailů s tímto souvisejících v 1. NP + obložení geberitů vč. revizních dvířek</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Tento změnový list řeší doplnění dodávky a montáže sádkartonového opláštění sloup a ZTI instalací v 1. NP, obložení geberitů a doplnění revizních dvířek.</p> <p>Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet č. 2 fotodokumentace</p>		
Cena méněprací bez DPH:	0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 94.306,38 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:	94.306,38 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:		Za zhotovitele:
Datum:		Datum: 05. 10.2018
Za autorský dozor:		Za technický dozor stavebníka:
Datum:		Datum:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17
Stavba: SUPŠ - změny SDK - změnový list č. 29

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 4.10.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			94 306,38
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	94 306,38	19 804,34
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	114 110,72
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny SDK - změnový list č. 29

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		94 306,38	114 110,72	
30	SDK	94 306,38	114 110,72	STA
2016-167-08 - Nové	2016-167-08 - Nové kce -1.NP	88 022,14	106 506,79	Soupis
k 2016-167-09 - Nové	2016-167-09 - Nové kce -2.NP	4 489,52	5 432,32	Soupis
k 2016-167-10 - Nové	2016-167-10 - Nové kce -3.NP	897,36	1 085,81	Soupis
k 2016-167-11 - Nové	2016-167-11 - Nové kce -4.NP	897,36	1 085,81	Soupis
k				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny SDK - změnový list č. 29

Objekt:

30 - SDK

Soupis:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

88 022,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	88 022,14	21,00%	18 484,65
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

106 506,79

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ - změny SDK - změnový list č. 29

Objekt: 30 - SDK

Soupis: **2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP**

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 88 022,14

PSV - Práce a dodávky PSV 88 022,14

763 - Konstrukce suché výstavby 88 022,14

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny SDK - změnový list č. 29

Objekt:

30 - SDK

Soupis:

2016-167-08 - Nové k - 2016-167-08 - Nové kce -1.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

88 022,14

D PSV

Práce a dodávky PSV

88 022,14

D 763

Konstrukce suché výstavby

88 022,14

901	K	763171001	D+M čtyřstranné obložení sloupů deskami 1x KNAUF Diamant 12,5mm	m2	56,000	1 008,00	56 448,00	
902	K	763171002	D+M Alu ukončení vnějšího rohu ke kastlíkům	m	110,000	132,00	14 520,00	
903	K	763171003	D+M dvoustranný kastlík 0,3x0,15m pod tsropem 1x KNAUF Diamant 12,5mm, 1x KNAUF Diamant 12,5mm	m	17,000	816,00	13 872,00	
904	K	763171004	D+M revizní dvířka PVC 200/200mm	kus	4,000	480,00	1 920,00	
31	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,945	667,80	631,07	
32	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,945	667,80	631,07	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny SDK - změnový list č. 29

Objekt:

30 - SDK

Soupis:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 489,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 489,52	21,00%	942,80
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 432,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ - změny SDK - změnový list č. 29

Objekt: 30 - SDK

Soupis: **2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP**

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 489,52

PSV - Práce a dodávky PSV 4 489,52

763 - Konstrukce suché výstavby 4 489,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny SDK - změnový list č. 29

Objekt:

30 - SDK

Soupis:

2016-167-09 - Nové k - 2016-167-09 - Nové kce -2.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 489,52

D PSV

Práce a dodávky PSV

4 489,52

D 763

Konstrukce suché výstavby

4 489,52

901	K	763171001	D+M obložení Geberitu1x KNAUF GKBi 12,5mm	kus	1,000	876,00	876,00	
902	K	763171002	D+M dvoustranný kastlík 1x KNAUF GKBi 12,5mm	m2	4,000	876,00	3 504,00	
36	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,082	667,80	54,76	
37	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,082	667,80	54,76	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny SDK - změnový list č. 29

Objekt:

30 - SDK

Soupis:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

897,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	897,36	21,00%	188,45
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 085,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ - změny SDK - změnový list č. 29

Objekt: 30 - SDK

Soupis: **2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP**

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 897,36

PSV - Práce a dodávky PSV 897,36

763 - Konstrukce suché výstavby 897,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny SDK - změnový list č. 29

Objekt:

30 - SDK

Soupis:

2016-167-10 - Nové k - 2016-167-10 - Nové kce -3.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

897,36

D PSV Práce a dodávky PSV

897,36

D 763 Konstrukce suché výstavby

897,36

901	K	763171001	D+M obložení Geberitu1x KNAUF GKBi 12,5mm	kus	1,000	876,00	876,00	
39	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,016	667,80	10,68	
40	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,016	667,80	10,68	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny SDK - změnový list č. 29

Objekt:

30 - SDK

Soupis:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

897,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	897,36	21,00%	188,45
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 085,81

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SUPŠ - změny SDK - změnový list č. 29

Objekt: 30 - SDK

Soupis: **2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP**

Místo: Datum: 04.10.2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 897,36

PSV - Práce a dodávky PSV 897,36

763 - Konstrukce suché výstavby 897,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny SDK - změnový list č. 29

Objekt:

30 - SDK

Soupis:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo:

Datum: 04.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

897,36

D PSV Práce a dodávky PSV

897,36

D 763 Konstrukce suché výstavby

897,36

901	K	763171001	D+M obložení Geberitu1x KNAUF GKBi 12,5mm	kus	1,000	876,00	876,00	
33	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,016	667,80	10,68	
34	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,016	667,80	10,68	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 30
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)	
Zhotovitel:	PRIMA spol. s.r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	, příprava staveb	
Datum:	05. 10. 2018	
Předmět změny: změna povrchové úpravy stropů v m. č. 402, 413 a 506.		
Popis a zdůvodnění změny: Tento změnový list řeší změnu povrchové úpravy stropů ve 4. NP m. č. 402 a 413 odpočet kazetového podhledu a nahrazeno malbou vč. penetrace a v 5. NP m. č. 506 přípočet kazetového podhledu a odpočet malby vč. penetrace.		
Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 141.882,84 Kč	75.622,89 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 66.259,95 Kč	-	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum: 05. 10.2018	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17
Stavba: SUPŠ - změny - minerální podhledy - změnový list č. 30

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 5.10.2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-66 259,95
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-66 259,95	-13 914,59
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-80 174,54
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - minerální podhledy - změnový list č. 30

Místo: Datum: 05.10.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-66 259,95	-80 174,54	
31	minerální podhledy	-66 259,95	-80 174,54	STA
31a	odpočty	-141 882,84	-171 678,24	Soupis
2016-167-11 - Nové	2016-167-11 - Nové kce -4.NP	-138 554,18	-167 650,56	Soupis
k				
2016-167-12 - Nové	2016-167-12 - Nové kce -5.NP	-3 328,66	-4 027,68	Soupis
k				
31b	přípočty	75 622,89	91 503,70	Soupis
2016-167-11 - Nové	2016-167-11 - Nové kce -4.NP	6 690,67	8 095,71	Soupis
k				
2016-167-12 - Nové	2016-167-12 - Nové kce -5.NP	68 932,22	83 407,99	Soupis
k				

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - minerální podhledy - změnový list č. 30

Objekt:

31 - minerální podhledy

Soupis:

31a - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-138 554,18

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-138 554,18	21,00%	-29 096,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-167 650,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - minerální podhledy - změnový list č. 30

Objekt:

31 - minerální podhledy

Soupis:

31a - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo:

Datum: 05.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-138 554,18

PSV - Práce a dodávky PSV

-138 554,18

763 - Konstrukce suché výstavby

-138 554,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - minerální podhledy - změnový list č. 30

Objekt:

31 - minerální podhledy

Soupis:

31a - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo:

Datum: 05.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-138 554,18

D PSV Práce a dodávky PSV -138 554,18

D 763 Konstrukce suché výstavby -138 554,18

28	K	763135102	Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné	m2	-172,440	190,80	-32 901,55	
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		chodba/402/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		-109,17		-109,170			
	VV		4/NP					
	VV		nové kce					
	VV		učebna/413/					
	VV		SDK kazetový podhled					
	VV		-63,27		-63,270			
	VV		Součet		-172,440			
29	M	590305780	podhled kazetový děrovaný 9x9mm podíl 18%, viditelný rastr, tl. 10 mm, 600 x 600 mm	m2	-181,062	572,40	-103 639,89	
	VV		-172,44*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		-181,062			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	K	998763302	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	-1,507	667,80	-1 006,37	
34	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	-1,507	667,80	-1 006,37	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - minerální podhledy - změnový list č. 30

Objekt:

31 - minerální podhledy

Soupis:

31a - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-3 328,66

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 328,66	21,00%	-699,02
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-4 027,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - minerální podhledy - změnový list č. 30

Objekt:

31 - minerální podhledy

Soupis:

31a - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo:

Datum: 05.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-3 328,66

PSV - Práce a dodávky PSV

-3 328,66

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

-3 328,66

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - minerální podhledy - změnový list č. 30

Objekt:

31 - minerální podhledy

Soupis:

31a - odpočty

Úroveň 3:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo:

Datum: 05.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-3 328,66

D PSV

Práce a dodávky PSV

-3 328,66

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

-3 328,66

83	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-85,790	8,50	-729,22	
87	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-85,790	30,30	-2 599,44	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - minerální podhledy - změnový list č. 30

Objekt:

31 - minerální podhledy

Soupis:

31b - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 690,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 690,67	21,00%	1 405,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 095,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - minerální podhledy - změnový list č. 30

Objekt:

31 - minerální podhledy

Soupis:

31b - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo:

Datum: 05.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

6 690,67

PSV - Práce a dodávky PSV

6 690,67

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

6 690,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - minerální podhledy - změnový list č. 30

Objekt:

31 - minerální podhledy

Soupis:

31b - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-11 - Nové k - 2016-167-11 - Nové kce -4.NP

Místo:

Datum: 05.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 690,67

D PSV

Práce a dodávky PSV

6 690,67

D 784

Dokončovací práce - malby a tapety

6 690,67

83	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m	m2	172,440	8,50	1 465,74	
87	K	784211121	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	172,440	30,30	5 224,93	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - minerální podhledy - změnový list č. 30

Objekt:

31 - minerální podhledy

Soupis:

31b - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 05.10.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

68 932,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	68 932,22	21,00%	14 475,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

83 407,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - minerální podhledy - změnový list č. 30

Objekt:

31 - minerální podhledy

Soupis:

31b - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo:

Datum: 05.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

68 932,22

PSV - Práce a dodávky PSV

68 932,22

763 - Konstrukce suché výstavby

68 932,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SUPŠ - změny - minerální podhledy - změnový list č. 30

Objekt:

31 - minerální podhledy

Soupis:

31b - přípočty

Úroveň 3:

2016-167-12 - Nové k - 2016-167-12 - Nové kce -5.NP

Místo:

Datum: 05.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

68 932,22

D PSV

Práce a dodávky PSV

68 932,22

D 763

Konstrukce suché výstavby

68 932,22

28	K	763135102	Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné	m2	85,790	190,80	16 368,73	
	VV		"506"85,79		85,790			
29	M	590305780	podhled kazetový děrovaný 9x9mm podíl 18%, viditelný rastr, tl. 10 mm, 600 x 600 mm	m2	90,080	572,40	51 561,79	
	VV		85,79*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		90,080			
33	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,750	667,80	500,85	
34	K	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,750	667,80	500,85	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 31
Název projektu:	Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hlavní budovy SUPŠ HNN (reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002558)	
Zhotovitel:	PRIMA spol. s.r.o., Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové	
Objednatel:	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	
Změnový list vystavil:	Milada Lukavská, příprava staveb	
Datum:	05. 10. 2018	
Předmět změny: doplnění osvětlení v m. č. 303,207,105		
Popis a zdůvodnění změny: Tento změnový list řeší doplnění osvětlení včetně nutné kabeláže a výchozí revizní zprávy z důvodu požadovaného normového osvětlení.		
Přílohy změnového listu: č. 1 rozdílový rozpočet		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	82.640,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
82.640,00 Kč	Termín do 30.11.2018.	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Datum:	Datum: 05. 10.2018	
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:	
Datum:	Datum:	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 55a-17
Stavba: SUPŠ - změny - elektro

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	82 640,00
---------------------	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	82 640,00	17 354,40
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	99 994,40
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 55a-17

Stavba: SUPŠ - změny - elektro

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		82 640,00	99 994,40	
32	elektro	82 640,00	99 994,40	STA
2016-167-19 - Elektr	2016-167-19 - Elektroinstalace	82 640,00	99 994,40	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SUPŠ - změny - elektro

Objekt:

32 - elektro

Soupis:

2016-167-19 - Elektr - 2016-167-19 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 28. 6. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

82 640,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	82 640,00	21,00%	17 354,40
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

99 994,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - elektro

Objekt:
32 - elektro

Soupis:
2016-167-19 - Elektr - 2016-167-19 - Elektroinstalace

Místo:

Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel:
Uchazeč:

Projektant:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

82 640,00

PSV - Práce a dodávky PSV

58 896,00

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

2 745,50

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

21 014,50

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

5 244,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

29 892,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

23 744,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SUPŠ - změny - elektro

Objekt:
32 - elektro

Soupis:
2016-167-19 - Elektr - 2016-167-19 - Elektroinstalace

Místo: Datum: 28. 6. 2018

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

82 640,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				58 896,00	
D	740		Elektromontáže - zkoušky a revize				2 745,50	
901	K	740991301	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy	kus	1,000	2 745,50	2 745,50	
D	743		Elektromontáže - hrubá montáž				21 014,50	
16	K	743552122	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 100 mm	m	65,000	148,40	9 646,00	
17	M	743DOD003	dodávka kabelového žlabu 62/50 s víkem	m	65,000	174,90	11 368,50	
D	744		Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				5 244,00	
26	K	744411120	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 1 - CYKYLo, CYKYLS, CYR, počtu a průřezu žil 2x2,5 mm2, 3x1 až 2,5 mm2	m	190,000	17,00	3 230,00	
27	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	190,000	10,60	2 014,00	
D	748		Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				29 892,00	
56	K	748121114	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	20,000	190,80	3 816,00	
57	M	748DOD006	dodávka svítidla typ 1	kus	12,000	1 303,80	15 645,60	
58	M	748DOD007	dodávka svítidla typ 4/1	kus	8,000	1 303,80	10 430,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				23 744,00		
73	K	HZS3131	Hodinová zúčtovací sazba elektromontér VN a VVN (demontáže)	hod	80,000	296,80	23 744,00		

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Název akce:

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – stavební práce

Tabulka k odst. 4

Původní smluvní cena (vstupní)	15 567 864,17 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 1 080 737,65 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 1 225 155,01 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	15 423 446,81 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	2 305 892,66 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	14,81 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5

Původní smluvní cena (vstupní)	15 567 864,17 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	15 567 864,17 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 6

Původní smluvní cena (vstupní)	15 567 864,17 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 3 040 721,27 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 1 081 726,12 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	17 526 859,32 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	4 122 447,39 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	26,48 % < 50,00 %	

Tabulka k odst. 7

Cena původních nahrazovaných položek	0,00 Kč bez DPH	
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	
Souvisejí tyto méněpráce s vícepracemi?	NE	
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	15 567 864,17 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	1 958 995,15 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	12,58 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 4 121 458,92 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 2 306 881,13 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	1 814 577,79 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího	+ 0,00 Kč bez DPH
-------------------------------------	-------------------

dotatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	- 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 413 563,20 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	- 15 954,40 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	15 567 864,17 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 1 080 737,65 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 1 225 155,01 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	15 423 446,81 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 305 892,66 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	14,81 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	15 567 864,17 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích	2 356 603,95 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	15,14 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	15 567 864,17 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 4 535 022,12 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 2 322 835,53 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	17 780 050,76 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: