

# **DODATEK č.1**

## **ke Smlouvě o poskytování služeb**

č. smlouvy objednatele: 02PT-004763

č. smlouvy poskytovatele: 3092/08

na realizaci zakázky

**„I/38 odstranění dopravních závad v úseku 91,7 - 93,4 - DÚR, DSP, ZDS, IČ, AD“**

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických a manažer zakázky

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

### **Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**

se sídlem:

Ohradní 24b, 140 00 Praha 4 – Michle

IČ:

61853267

DIČ:

CZ61853267

zápis v obchodním rejstříku: vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 312360

zastoupené:

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“, případně „**Smluvní strana**“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Smluvní strany uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst.2 a násl. zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku

**Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 02PT-004763 na služby  
„I/38 odstranění dopravních závad v úseku 91,7 - 93,4 - DÚR, DSP, ZDS, IČ, AD“**

V průběhu projednávání čistopisu DSP v rámci výkonu inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení došlo k zásadní změně podmínek Krajské hygienické správy oproti vyjádření k územnímu řízení. Krajská hygienická správa vzhledem k problémům, které byly uplatněny při realizaci rekonstrukce mostu ev. č. 2-013 na silnici I/2 v Malíně, požaduje realizovat přísná bezpečnostní opatření pro zemní práce v oblastech s možným výskytem zeminy kontaminované Arsenem a ostatními těžkými kovy. Zároveň nově zcela vylučuje možnost zřízení dlouhodobějších uzavírek a převedení intenzivní tranzitní dopravy na objízdné trasy při stavbě silniční komunikace a požaduje změnit technického řešení stavby tak, aby nevyžadovalo potřebu objíždkových tras procházejících obytnou zástavbou obcí. Požaduje zachování provozu v upravované části komunikace i za cenu snížené propustnosti silnice I/38 a tomu je třeba projekt přizpůsobit.

Z důvodů těchto nepředvídatelných změn rozsahu předmětu plnění na základě článku 4.1.b) a 5.2. Smlouvy se Smluvní strany dohodly na úpravě předmětu Smlouvy, ceny a termínů.

Tímto dodatkem se doplňuje Smlouva tímto zněním:

**III.  
PŘEDMĚT SMLOUVY**

Doplňen čl. 3.9 v tomto znění:

3.9. Předmět Smlouvy dle čl.III. Smlouvy o poskytování služeb se rozšiřuje o dodatečné služby, tj. změnu projektové dokumentace pro stavební povolení DSP tak, aby vyhověla požadavku Krajské hygienické správy a umožnila tak výstavbu bez potřeby dlouhodobých uzavírek silničního provozu.

## V. DOBA PLNĚNÍ

Čl. 5.1. se mění:

5.1 Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:

Popis části, etapy, dílčího plnění	Lhůty plnění	Poznámka
Koncept DÚR	Dokončeno	
Čistopis DÚR	Dokončeno	
IČ pro územní řízení	Dokončeno	
Koncept DSP	Dokončeno	
Čistopis DSP	Dokončeno	
<b>Koncept změny DSP</b>	do 31.10.2018	
<b>Čistopis změny DSP</b>	do 2 týdnů	od projednání konceptu
IČ pro stavební řízení	do 3 měsíců	od podání žádosti o SP
ZDS	do 2 týdnů	od pravomocného SP
AD	v průběhu stavby	

## VI. CENA ZA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Čl. 6.1. se mění:

6.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy odměnu vč. započteného Dodatku č.1 v následující výši:

	<u>Nabídková cena služeb bez DPH</u>	DPH	Celková nabídková cena včetně DPH
	(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
„I/38 odstranění dopravních závad v úseku 91,7 - 93,4 - DÚR, DSP, ZDS, IČ, AD“	1 745 620,-Kč	366 580,-Kč	2 112 200,-Kč

(dále jen „Cena“).

6.2 Přílohu č. 1 této Smlouvy tvoří oceněný Soupis služeb (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny za poskytnutí jednotlivých Služeb Poskytovatelem bez DPH. Tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění této Smlouvy Poskytovatelem a pro všechny Služby poskytované na základě této Smlouvy. Součet celkových cen všech

položek všech Služeb dle oceněného Soupisu služeb tvoří celkovou nabídkovou cenu dle čl. VI Smlouvy (bez DPH). Jednotkové ceny uvedené v oceněném Soupisu služeb pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému poskytnutí Služeb podle Smlouvy Poskytovatelem.

**Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.**

Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje v čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum: 08. 10. 2018

**Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum: 08. 10. 2018

Stavba: I/38 Odstranění dopravních závad v úseku km 91,7 - 93,4

## REKAPITULACE SLUŽEB

<b>C E L K E M</b>	<b>1 745 620</b>	<b>366 580</b>	<b>2 112 200</b>
--------------------	------------------	----------------	------------------

---

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

## Rozpočet

Stavba : I/38 Odstranění dopravních závad v úseku km 91,7 - 93,4

Datum :

Objekt :

JKSO :

P.Č.	KCN	Kod položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
<b>ZMĚNA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ (DSP) PRO VYLOUČENÍ OBJÍŽDKOVÝCH TRAS</b>							
<b>Projektová dokumentace</b>							

<b>Cena celkem bez DPH</b>						<b>306 280,00</b>
DPH 21 %						64 318,80
<b>Cena vč. DPH</b>						<b>370 598,80</b>