

**Dodatek č. 4 ke**  
**Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti**  
**pro veřejnou zakázku na část 9 s názvem**  
**„Silnice III/26836 Lindava, rekonstrukce silnice“**

Číslo smlouvy objednatele: 2016268/D

Číslo smlouvy zhotovitele: 1234/16-602

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

**Konsorcium „SATRA – APIS – M-PROJEKCE – SILNICE II. A III. TŘÍDY 2016 1. ETAPA**

zastoupené vedoucím členem **SATRA, spol. s r.o.**

se sídlem: Sokolská 32, 120 00 Praha 2

zastoupená Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem

IČ: 18584209

DIČ: CZ18584209

bankovní spojení: ██████████

číslo účtu: ██████████

zapsaná/ý v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014

řádným členem konsorcia je společnost **Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.**

se sídlem: Ohradní 24B, 140 00 Praha 4, IČ: 61853267

řádným členem konsorcia je společnost **M-PROJEKCE s.r.o.**

se sídlem: Resslova956/13, 500 02 Hradec Králové, IČ: 05061415

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 3 (dále jen „**Dodatek**“)

**I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 12. 2016 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 9 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 – 1. etapa“, dne 22. 2. 2017 Dodatek č. 1, dne 17. 1. 2018 Dodatek č. 2 a dne 18. 4. 2018 Dodatek č. 3 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy zhotovitel povinen předat nejpozději do 585 dnů od odpadnutí Objektivní překážky.
3. Dne 20. 9. 2018 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 18. 9. 2018 o posun smluvního termínu na obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské

činnosti. Z této žádosti vyplývá, že dne 11. 9. 2018 byla na Městském úřadě Nový Bor podána žádost o vydání stavebního povolení – č.j. 43322/2018. Lhůta správního řízení přesahuje lhůtu sjednanou ve Smlouvě.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:

- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 675 dnů** od odpadnutí objektivní překážky,

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne 15.10.2018

V Praze dne 10.10.2018

---

Ing. Jan Růžička, ředitel  
za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,  
příspěvkovou organizaci**

---

Ing. Ludvík Šajtar, jednatel  
za **Konsorcium "SATRA-  
APIS – M-PROJEKCE-  
SILNICE II. a III. TŘÍDY  
2016 1. ETAPA"**