

**Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti
pro veřejnou zakázku na část 4 s názvem**

„Silnice III/29036 a III/29037 Horní Maxov - Horní Lučany, rekonstrukce silnice“

Číslo smlouvy objednatele: 2017009/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

IČ: 70946078

DIČ: CZ70946078

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

(dále jen „objednatel“)

IMCZ Projektová a konzultační spol. s r.o.

se sídlem Zahradní 273, 277 51 Nelahozeves

IČ: 03723836

DIČ: CZ03723836

zapsaná u Městského soudu v Praze pod značkou C 236752

zastoupená Ing. Petrem Kobzou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 1. 2017 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění části 4 veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektových dokumentací na rekonstrukce silnic II. a III. třídy 2016 - 2. etapa“ a dne 23. 4. 2018 Dodatek č. 1 (dále jen „**Smlouva**“).
2. V čl. IV Smlouvy byly stanoveny dílčí termíny pro provedení jednotlivých činností. Činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti je v souladu s tímto článkem Smlouvy, zhotovitel povinen předat nejpozději do 495 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.
3. Dne 9. 10. 2018 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 9. 10. 2018 o posun smluvního termínu. Z této žádosti vyplývá, že není možné dokončit činnost spočívající v obstarání pravomocného stavebního povolení, a to z důvodu průtahů při získání smlouvy o možnosti provést stavbu na cizím pozemku se soukromými vlastníky pozemků parc. č. 820/1, 822/1, 953/1, 966/1, 967/2, 785/2 v katastrálním území Horní Maxov [688223] a parc. č. 1422/1, 1150/1 a 1151/4 v katastrálním území Lučany nad Nisou [688258].
4. Ačkoliv byli vlastníci výše uvedených pozemků seznámeni s problematikou a zažádání o souhlas v období 15. - 19. 1. 2018 a následně 11. - 22. 6. 2018 a 10. - 14. 9. 2018, nedošlo do okamžiku uzavření tohoto dodatku, i přes intenzivní urgence, k jejich získání.

5. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Termín stanovený v čl. IV. odst. 1 Smlouvy pro obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti se mění takto:
- obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání výstupů inženýrské činnosti: **nejpozději do 615 dnů od doručení výzvy ze strany objednatele.**

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace jako správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Jablonci nad Nisou dne 17.10.2018

V Nelahozevsi dne _____

za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**
příspěvkovou organizaci

Ing. Jan Růžička
ředitel

za **IMCZ Projektovou a**
konzultační spol. s r.o.

Ing. Petr Kobza
jednatel