

Číslo smlouvy objednatele: SMLO-66/1073/200/20/2018

## **DODATEK Č. 1**

### **K PROVÁDĚCÍ SMLouvĚ O DíLO**

na zhotovení díla

**„Křičea – průtah, Rekonstrukce silnic III/3237 a III/3238“**

uzavřena ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### **Smluvní strany**

##### **I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje**

Zastoupená: Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem  
Se sídlem: Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53  
IČO: 00085031  
DIČ: CZ00085031  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel  
[REDACTED] jmenovaný zástupce statutárního orgánu  
[REDACTED] LM. – jmenovaný zástupce statutárního orgánu

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED] – technický náměstek  
[REDACTED]  
[REDACTED] - vedoucí oddělení přípravy staveb  
[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED] technický náměstek  
[REDACTED]  
[REDACTED] vedoucí oddělení přípravy staveb  
[REDACTED]  
[REDACTED] vedoucí oddělení inženýringu,  
príspevkových a dotačních programů  
[REDACTED]  
p. [REDACTED] - technik  
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

**II. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD**

Zastoupený: Zdeněk Havel – vedoucí odštěpného závodu Dopravní stavby VÝCHOD

Ing. Martin Lukeš, ředitel oblasti Pardubice (na základě plné moci)

Jarmila Fikejzlová, vedoucí obchodního oddělení (na základě plné moci)

Se sídlem:

K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov

IČO:

480 35 599

DIČ:

CZ 480 35 599

Společnost s ručením omezeným zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.

Bankovní spojení: [redacted]eletavská 1525/1, 140 00 Praha 4

Číslo účtu: [redacted]

E-mail: [redacted]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[redacted], ředitel oblasti Pardubice

[redacted], stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

[redacted] stavbyvedoucí

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[redacted] stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.4.2018 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č.SMLO-66/1073/200/20/2018, na zhotovení díla „Kříčeň – průtah, Rekonstrukce silnic III/3237 a III/3238“ ( dále jen „Smlouva“ ).

II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek III. Cena díla a platební podmínky Smlouvy mění takto:**

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla sjednána na **základě výsledku výběrového řízení Veřejné zakázky** a dohody smluvních stran a činí:

**27.873.917,82 Kč**

(Slovy: dvacet sedm milionů osm set sedmdesát tři tisíc devět set sedmnáct korun českých a 82/100) **bez DPH** (dále jen „**Smluvní cena**“).

DPH činí 5.853.522,74 Kč

(Slovy: pět milionů osm set padesát tři tisíc pět set dvacet dva korun českých a 74/100).

Sazba DPH je 21 %.

Cena včetně DPH činí **33.727.440,56 Kč**

(Slovy: třicet tři milionů sedm set dvacet sedm tisíc čtyři sta čtyřicet korun českých a 56/100).

---

**Odůvodnění:** navýšení rozsahu stavebních prací oproti projektu: neúnosné podloží, hloubkové sanace.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou dodatku jsou ZBV č. 1 a 2.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

Pardubice dne: 1.10.2018

Za Objednatele:

**Ing. Miroslav Němec**

ředitel

Správa a údržba silnic  
Pardubického kraje

Chrudim dne: 1.10.2018

Za Zhotovitel:

**Ing. Martin Lukeš**

ředitel oblasti Pardubice (na základě plné moci)

**Jarmila Fikejzlová**

vedoucí obchodního oddělení (na základě plné moci)

## Křičiceň - průtah, Rekonstrukce silnic III/3237 a III/3238

### ZBV č.1/2018

SO 101 - Rekonstrukce silnice III/3237,  
1.změna

Schvaluje:

Jméno: Ing. Jiří Synek

datum:

podpis:

Funkce: Technický náměstek

vyjádření:  schvaluji –  neschvaluji\*

\*nehodící se škrtněte

## Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Křičej - průtah, Rekonstrukce silnic III/3237 a III/3238

číslo a název SO/PS: SO 101 - Rekonstrukce silnice III/3237

číslo ZBV: 1

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu / přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Změna soupisu množství	ANO	5
Změnový soupis prací	ANO	13
Stanovisko projektanta	ANO	1
Protokol o zkoušce	ANO	1
Geotechnické posouzení	ANO	2

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**Kříčeň - průtah, Rekonstrukce silnic III/3237 a III/3238**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 101 - Rekonstrukce silnice III/3237**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**SO 101/1**

Číslo ZBV:

**1**

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
 Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
 IČ: 00085031

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ DS VÝCHOD  
 K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov  
 IČ: 48035599

## Rekapitulace ZBV č. 1

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-896 531,29	3 712 249,95	2 815 718,66

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-896 531,29	3 712 249,95	2 815 718,66

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

## Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Křižič - průtah, Rekonstrukce silnic III/3237 a III/3238</b>	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 101/1</b>	Číslo ZBV: <b>1</b>
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 - Rekonstrukce silnice III/3237		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.04.2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD		
<u>Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:</u>  Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

## Popis Změny:

Po provedení zemních prací na úroveň zemní parapláně dle PD byl na stavbu přizván geotechnik stavby. Na základě provedené zkoušky únosnosti parapláně č. 81/18/CSL/CR ze dne 24.5.2018 a po provedené prohlídce byl firmou Global-Geo, s.r.o. vypracován geotechnický posudek ze dne 6.6.2018 podloží komunikace a stanovení dalšího postupu prací v aktivní zóně-zemní pláně a skutečně zjišťovaných únosností v této úrovni na skladbě navržené v PD. Geotechnický posudek stanovuje pro zajištění dostatečné a vyhovující únosnosti zemní pláně následující vrstevní skladbu od parapláně:

První vrstva aktivní zóny - v tl.400 mm lomový kámen fr.0-250 mm, prosypaný ŠD fr. 0-63 mm







Druhá vrstva aktivní zóny v tl. 100 mm ŠD fr. 0-63mm

Po provedení prací na stavbě došlo k zaměření skutečně provedených prací a v rámci této změny dochází k úpravě položek, které jsou charakteru doměrků.





## Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-896 531,29</b>	<b>3 712 249,95</b>	<b>2 815 718,66</b>

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	podpis	
Funkce zaměstnance Objednatatele určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Technický náměstek	jméno		datum	podpis	
Správce stavby	jméno		datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Konstatuje se, že práva a povinnosti Objednatatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny, hodnota závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatatele dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017)	jméno		datum	podpis	
Zhotovitel	jméno		datum	podpis	
Změna během výstavby (ZBV)					Číslo paré:

**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro celou ZBV číslo: 1**

<b>Název Stavby:</b> Křičev - průtah, Rekonstrukce silnic III/3237 a III/3238	
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b> SO 101/1	
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> SO 101 - Rekonstrukce silnice III/3237	

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
13 298 979,20

**Poznámka:** Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00 Kč	0,00 Kč	13 298 979,20 Kč	0,00 Kč

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-896 531,29 Kč	3 712 249,95 Kč	3 712 249,95 Kč	27,91%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-896 531,29 Kč	16 114 697,86 Kč	2 815 718,66 Kč	21,17%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Správce stavby:

Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Ing. Jiří Synek



## Kříčeň - průtah, Rekonstrukce silnic III/3237 a III/3238

### ZBV č.2/2018

SO 102 - Rekonstrukce silnice III/3238,  
1.změna

**Schvaluje:**

Jméno: Ing. Jiří Synek

datum:

podpis:

Funkce: Technický náměstek

vyjádření: schvaluji – neschvaluji\*



\*nehodící se škrtněte

## Seznam dokladů a příloh k ZBV

ev. číslo stavby a název stavby: Křičeň - průtah, Rekonstrukce silnic III/3237 a III/3238

číslo a název SO/PS: SO 102 - Rekonstrukce silnice III/3238

číslo ZBV: 2

číslo změny SO/PS: 1. změna

Název dokladu / přílohy	Součást dokumentace ZBV	Počet stran
Seznam dokladů a příloh k ZBV	ANO	1
Krycí list ZBV	ANO	1
Změnový list pro Změnu dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.	ANO	1
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS	ANO	1
Změna soupisu množství	ANO	4
Změnový soupis prací	ANO	12
Stanovisko projektanta	ANO	1
Protokol o zkoušce	ANO	1
Geotechnické posouzení	ANO	2

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**Křížceň - průtah, Rekonstrukce silnic III/3237 a III/3238**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**SO 102 - Rekonstrukce silnice III/3238**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**SO 102/1**

Číslo ZBV:

**2**

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje  
 Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
 IČ: 00085031

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., OZ DS VÝCHOD  
 K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov  
 IČ: 48035599

## Rekapitulace ZBV č. 2

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	-44 394,35	2 119 339,05	2 074 944,70

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.6	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	-44 394,35	2 119 339,05	2 074 944,70

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
 Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy  
 a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

## Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: <b>Křižkaň - průtah, Rekonstrukce silnic III/3237 a III/3238</b> Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102 - Rekonstrukce silnice III/3238	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <b>SO 102/1</b>	Číslo ZBV: <b>1</b>
---	--	------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 23.04.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD

## Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:

Rozpis ocenění změn položek

Paré č.	Příjemce
1	Správce stavby
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

## Popis Změny:

Po provedení zemních prací na úroveň zemní paraplaně dle PD byl na stavbu přizván geotechnik stavby. Na základě provedené zkoušky únosnosti paraplaně č. 81/18/CSL/CR ze dne 24.5.2018 a po provedené prohlídce byl firmou Global-Geo, s.r.o. vypracován geotechnický posudek ze dne 6.6.2018 podloží komunikace a stanovení dalšího postupu prací v aktivní zóně-zemní pláně a skutečně zjišťovaných únosností v této úrovni na skladbě navržené v PD. Geotechnický posudek stanovuje pro zajištění dostatečné a vyhovující únosnosti zemní pláně následující vrstevní skladbu od paraplaně:

První vrstva aktivní zóny - v tl.400 mm lomový kámen fr.0-250 mm, prosypaný ŠD fr. 0-63 mm







Druhá vrstva aktivní zóny v tl. 100 mm ŠD fr. 0-63mm

Po provedení prací na stavbě došlo k zaměření skutečně provedených prací a v rámci této změny dochází k úpravě položek, které jsou charakteru doměrků.






## Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>-44 394,35</b>	<b>2 119 339,05</b>	<b>2 074 944,70</b>

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno		datum	podpis	
Funkce zaměstnance Objednatelů určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Technický náměstek	jméno		datum	podpis	
Správce stavby	jméno		datum	podpis	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Konstatuje se, že práva a povinnosti Objednatelů a Zhotovitelů sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny, hodnota závazku/smluvní částky se mění dle smluvních ustanovení (měřený kontrakt). Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatelů a Zhotovitelů své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatelů dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno		datum	podpis	
Zhotovitel	jméno		datum	podpis	
Změna během výstavby (ZBV)					Číslo par 

**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro celou ZBV číslo: 2**

<b>Název Stavby:</b> Křičeň - průtah, Rekonstrukce silnic III/3237 a III/3238	
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b> SO 102/1	
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b> SO 102 - Rekonstrukce silnice III/3238	

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
9 684 275,24

**Poznámka:** Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00 Kč	0,00 Kč	9 684 275,24 Kč	0,00 Kč

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	-44 394,35 Kč	2 119 339,05 Kč	2 119 339,05 Kč	21,88%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	-44 394,35 Kč	11 759 219,94 Kč	2 074 944,70 Kč	21,43%

**Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): Lukáš Jančárek

Projektant (autorský dozor): Jiří Stránský

Stavební dozor: Ing. Radim Malát

Správce stavby:

Zaměstnanec Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

Ing. Jiří Synček