

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo „Revitalizace autobusového nádraží v Mohelnici“ č. smlouvy zhotovitele 201708001/1150/17/VHS a DS

Smluvní strany

Objednatel:

Město Mohelnice, IČ: 00303038
Sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen Ing. Pavlem Kubou, starostou obce

(Dále jako Objednatel)

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s., IČ: 25322257
Sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211
Zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

(Dále jako Zhotovitel)

I. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a Zhotovitel spolu dne 23. 1. 2018 uzavřeli smlouvu o dílo na zakázku „Revitalizace autobusového nádraží v Mohelnici“, v níž se Zhotovitel zavázal zhotovit pro Objednatele dílo a Objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu díla (dále jako Smlouva o dílo).
2. V průběhu provádění díla nastaly skutečnosti, v jejichž důsledku došlo k objektivním časovým zpožděním s postupem prací na díle, které nelze přičítat k tíži Zhotovitele. Jednalo se zejména o nutné vymístění splaškové kanalizace, která nemohla být, dle zjištěného stavu na staveništi po odkrytí konstrukčních vrstev, na místě původně zamýšleného nápojného bodu dle projektové dokumentace. Původní nápojný bod byl v kolizi jak s vodovodním, tak plynovodním řadem. Vzhledem k tomu, že hlavní plynovodní potrubí bylo při rekonstrukci uloženo později a v rozporu se současnou normou, a to přímo nad kanalizační potrubí, nemohl zhotovitel tuto skutečnost vědět, protože ve výkresech bylo plynovodní potrubí umístěno mimo ochranné pásmo kanalizace. Rovněž vodovodní potrubí ve vzdálenosti cca 0,5m od kanalizačního potrubí neumožňovalo bez přeložky vodovodního potrubí umístit betonovou skruž o průměru 1m. Objednatel tak musel přijít s řešením, které znamenalo provedení několika sond podél kanalizačního potrubí tak, aby se plynovodní potrubí dostalo mimo ochranné pásmo nápojného bodu. I tak byla nutná přeložka vodovodu, kterou se objednateli nepovedlo zajistit do termínu předání díla. Tato skutečnost měla vliv na následující sled prací. Zhotovitel upozornil Objednatele na vliv těchto skutečností na dobu plnění, a to zápisy ve stavebním deníku.

II. Shodné prohlášení smluvních stran

1. S ohledem na důvody zde uvedené obě smluvní strany shodně prohlašují, že prodlení zhotovitele s předáním díla do 27. 9. 2018 považují za prodlení, za které není zhotovitel dle ustanovení § 1968 a § 1975 ObčZ odpovědný, a v tomto smyslu tedy dílo považují za předané a převzaté včas.

2. Z důvodu odstranění jakýchkoli nejasností se smluvní strany shodly na tom, že formálně zachytí tyto skutečnosti změnou termínu plnění tak, jak je uvedeno v následujícím článku.

III. Doba plnění

1. Článek III. odst. 1 Smlouvy o dílo se upravuje a mění tak, že závazný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla se nově sjednává na termín **27. 9. 2018**.
2. Zhotovitel v souvislosti se změnou doby plnění vypracoval aktualizovaný harmonogram postupu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a nahrazuje dřívější harmonogram.

IV. Závěrečná ujednání

1. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
2. Všechna ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti beze změny.
3. Smluvní strany po řádném přečtení tohoto dodatku shodně prohlašují, že písemné vyhotovení dodatku se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich skutečné vůle a že se o obsahu dodatku dohodly tak, aby mezi nimi nedošlo k rozporům. Dále prohlašují, že dodatku nebyl založen hrubý nepoměr mezi právy a povinnostmi smluvních partnerů. Na důkaz toho dodatek podepisují.
4. Tento dodatek byl schválen na zasedání rady města dne 17.10.2018 usnesením č. 2650/134/RM/2018.

Příloha č. 1 – Aktualizovaný harmonogram postupu prací

V Mohelnici dne ...1. 10-10- 2018

Za Objednatele:

.....
za Město Mohelnice
Ing. Pavel Kuba, starosta



V Brně dne ...18. 10. 2018

Za Zhotovitele:

.....
za IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek, předseda
představenstva

OS Brno, a.s.
Suchánek
.....
za generální ředitel

