

Událost	Cena x000 D bez DPH	2018		2019					2020											
		11 listopad	12 prosinec	01 leden	02 únor	03 březen	04 duben	05 květen	06 červen	07 červenec	08 srpen	09 září	10 říjen	11 listopad	12 prosinec	01 leden	02 únor	03 březen	04 duben	05 květen
Spodní stavba	2 692 150	891 363	1 068 556	536 970	195 262															
Výkop základů	358 587	358 587																		
Hromosvod základů a zdí	1 201 707	462 195	739 512																	
Ležatá splašková a dešťová kanalizace	257 327		257 327																	
Násyp a betonáž desky	612 702			449 315	163 387															
Přesun hmot	231 089	39 843	71 717	87 655	31 874															
Hrubá stavba vč zastřešení	13 974 356				173 077	2 811 027	2 811 027	2 811 027	2 891 907	2 476 290										
Izolace spodní stavby proti vlhkosti a radonu	173 077				173 077															
Nosné zdivo, stropy, schodiště	8 433 082					2 811 027	2 811 027	2 811 027												
Komíny	745 877								745 877											
Zastřešení vč odvodnění dešťových vod do 31.7.2019	3 682 453								1 699 594	1 982 859										
Příčky	939 867								446 437	493 430										
TZB	6 395 779									811 552	1 395 332	183 379					110 001	220 227	2 805 792	869 495
ZTI, plyn - hrubé rozvody	861 445									387 650	473 795									
ÚT - hrubé rozvody	586 814										403 435	183 379								
Elektro a slaboproud - hrubé rozvody	942 005									423 902	518 103									
ZTI - kompletace	676 152																		386 373	289 780
ÚT - kompletace	1 563 777																		1 563 777	
Elektro a slaboproud - kompletace	1 352 670																		772 954	579 716
Vzduchotechnika	231 002																110 001	121 001		
Dokončení hromosvodu	181 913																	99 225	82 688	
Vnitřní úpravy	11 221 786									1 010 563	1 995 541	1 298 403	1 296 950	562 826	400 489	463 724	421 568	349 460	1 407 921	2 014 341
Výplně otvorů	1 820 935									986 340	834 595									
Garážová vrata	263 196										263 196									
Vnitřní omítky	2 434 996										856 758	946 943	631 295							
Hrubé podlahy	1 249 324											312 331	624 662	312 331						
Obklady a dlažby	1 383 486													211 366	365 087	422 732	384 302			
Malby	308 467																	308 467		
Plovoucí podlahy	556 725																		556 725	
Vnitřní dveře	1 324 558																			1 324 558
Dřevěný obklad schodiště vč madel	812 067																		812 067	
Kuchyňské linky	522 341																			522 341
Ostatní dokončovací práce	30 889																			30 889
Vyklizení objektu	101 150																			101 150
Přesun hmot	413 653									24 223	40 993	39 129	40 993	39 129	35 403	40 993	37 266	40 993	39 129	35 403
Vnější úpravy	3 055 928																	459 117	1 394 593	1 202 218
Fasáda	1 623 799																	433 013	757 773	433 013
Oplocení	494 924																		288 706	206 218
Zpevněné plochy	576 061																		302 432	273 629
Terénní úpravy	248 026																			248 026
Přesun hmot	113 118																	26 104	45 682	41 332
Vedlejší náklady	1 485 000	1 405 000																		80 000
Zařízení staveniště a vytýčení	1 405 000	1 405 000																		
Zaměření stavby	80 000																			80 000
Celkem	38 825 000	2 296 363	1 068 556	536 970	368 339	2 811 027	2 811 027	2 811 027	2 891 907	4 298 404	3 390 873	1 481 782	1 296 950	562 826	400 489	463 724	531 569	1 028 804	5 608 306	4 166 055
Kumulativně v čase		2 296 363	3 364 919	3 901 889	4 270 227	7 081 255	9 892 282	12 703 309	15 595 217	19 893 621	23 284 495	24 766 277	26 063 227	26 626 053	27 026 542	27 490 267	28 021 835	29 050 639	34 658 945	38 825 000

Svátek	Měsíc	Den	2017	2018	2019	2020	2021
Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu	1	1	1.1.2017	1.1.2018	1.1.2019	1.1.2020	1.1.2021
Svátek práce	5	1	1.5.2017	1.5.2018	1.5.2019	1.5.2020	1.5.2021
Den vítězství	5	8	8.5.2017	8.5.2018	8.5.2019	8.5.2020	8.5.2021
Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje	7	5	5.7.2017	5.7.2018	5.7.2019	5.7.2020	5.7.2021
Den upálení mistra Jana Husa	7	6	6.7.2017	6.7.2018	6.7.2019	6.7.2020	6.7.2021
Den české státnosti	9	28	28.9.2017	28.9.2018	28.9.2019	28.9.2020	28.9.2021
Den vzniku samostatného československého státu	10	28	28.10.2017	28.10.2018	28.10.2019	28.10.2020	28.10.2021
Den boje za svobodu a demokracii	11	17	17.11.2017	17.11.2018	17.11.2019	17.11.2020	17.11.2021
Štědrý den	12	24	24.12.2017	24.12.2018	24.12.2019	24.12.2020	24.12.2021
1. svátek vánoční	12	25	25.12.2017	25.12.2018	25.12.2019	25.12.2020	25.12.2021
2. svátek vánoční	12	26	26.12.2017	26.12.2018	26.12.2019	26.12.2020	26.12.2021
Velikonoční pondělí			17.4.2017	2.4.2018	22.4.2019	13.4.2020	5.4.2021

NazevHMG	ŘD v obytné zóně Na Bábě, Domažlice	
DatumZac	1.11.2018 8:00	Počáteční datum harmonogramu
DatumKon	30.5.2020 18:00	Koncové datum harmonogramu
PrvniRadek	6	První řádek harmonogramu
PosledniRadek	50	Poslední řádek harmonogramu
PrvniSIHMG	14	První sloupec harmonogramu
PosledniSIHMG	32	Poslední sloupec harmonogramu
Meritko	2	Měřítko (1 - roky, 2 - měsíce, 3 - týdny, 4 - dny)
PracovniDny	"0000011"	Pracovní dny v týdnu (0 - pracovní, 1 - volno)
L_Svatky	0	Státní svátky ze záložky Svátky (PRAVDA - pracuje se, NEPRAVDA - nepracuje se)
L_Finance	1	Finanční plán (PRAVDA - ano, NEPRAVDA - ne)
L_Mesicni	0	Měsíční pro týdny a dny (PRAVDA - ano, NEPRAVDA - ne)
L_BezDPH	1	Volba cen do finančního plánu (PRAVDA - ceny bez DPH, NEPRAVDA, ceny s DPH)
L_Grafy	0	Grafy pod harmonogramem (PRAVDA - ano, NEPRAVDA - ne)
MaxSloupec	256	Maximální počet sloupců v listu dané verze souboru