

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2018 20/1108 30 ze dne 02.05.2018

na akci
„Vimperk, areál U Sloupů, napojení na městskou kanalizační a vodovodní síť – II. etapa“

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

mezi objednatelem: **Město Vimperk**
se sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
IČO: 002 50 805
DIČ: CZ00250805

zastoupeným: Mgr. Pavlem Dvořákem, starostou města

a zhotovitelem **EKOEKO s.r.o., projektová a inženýrská kancelář**
se sídlem: Senovážné nám. 1, 370 01 České Budějovice
IČO: 251 84 750
DIČ: CZ25184750

zastoupeným: Ing. Josefem Smažíkem, jednatelem společnosti

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 02.05.2018 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Zajištění „PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE“ na akci „Vimperk, areál U Sloupů, napojení na městskou kanalizační a vodovodní síť – II. etapa“**“, (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Po jednání a vzájemné dohodě obou smluvních stran se tímto dodatkem mění původní smlouva o dílo způsobem uvedeným v čl. II. níže z následujících důvodů:
Projektovou dokumentaci není možné realizovat v celém rozsahu dle platného ÚR. Z toho důvodu bude nutné upravit původní dokumentaci z 05/2008 ve větším rozsahu, než se předpokládalo (vícepráce), v důsledku čehož se tímto dodatkem mění termín a cena zhotovení díla. Při prohlídce místa stavby dne 17.07.2018, za účasti provozovatele, bylo zjištěno, že úpravnu vody není možné umístit dle ÚR. Další postup byl dohodnut při jednání dne 29.08.2018 – viz příloha č. 1 - záznam z jednání.
3. Změna ve smyslu odst. 2 tohoto článku dodatku je prováděna v souladu s ustanovením čl. VII. odst. 6, bod b) vnitřní směrnice č. 1/2014, zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. V článku I - **Předmět smlouvy** se odst. 1.3. c) se nahrazuje následujícím zněním:

„1.3. c) Provedení geologického průzkumu pro úpravnu vody a geodetického doměření.“

2. V článku II - **Termín a místo zhotovení díla** se v odst. 2.1. text „část ad 1.3. a), b), c), d), e), f), g), h) do 31.03.2019“ nahrazuje následujícím zněním:

„část ad 1.3. a) předpoklad vyhotovení DSP do 15.12.2018
část ad 1.3. b), c), d), e), f), g), h) do 31.6. 2019“.

3. V článku IV - **Cena díla** se odst. 4.2. nahrazuje následujícím zněním:

„Cena díla bez DPH dle odst. 1.3. této smlouvy je stanovena dohodou ve výši:

za část ad 1.3. a)	295.000,- Kč
za část ad 1.3. b)	360.000,- Kč
za část ad 1.3. c)	50.000,- Kč
za část ad 1.3. d)	20.000,- Kč
za část ad 1.3. e)	15.000,- Kč
za část ad 1.3. f)	5.000,- Kč
<u>za část ad 1.3. g)</u>	<u>50.000,- Kč</u>

Cena bez DPH celkem činí 795.000,- Kč

DPH (sazba 21 %) činí 166.950,- Kč

Celková cena díla včetně DPH činí 961.950,- Kč

(slovy: Devětsetšedesátjedentisícdevětsetpadesát Kč).

za část ad 1.3. h) 2.200,- Kč à 1 smlouva

za část ad 1.3. i) 650,- Kč/hod

za část ad 1.3. j) 650,-Kč/hod.“

4. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Č. Budějovicích dne: 5.10.2018

Ve Vimperku dne: 9.10.2018

Zhotovitel:

Objednatel:

v.r.

v.r.

.....
EKOEKO s.r.o.
Ing. Josef Smažík
jednatel

.....
Město Vimperk
Mgr. Pavel Dvořák
starosta města

Schváleno usnesením RM Vimperk
č. 959 ze dne 24.9.2018

Záznam z jednání č. 1 – doplněný 30.8.2018

Akce: Vimperk, areál U Sloupů – napojení na městskou kanalizační a vodovodní síť – II. etapa

Datum: 29. 8. 2018

Přítomni:

Město Vimperk : Ing. Michal Janče, Ing. Václav Kokštein (OVÚP – část jednání)
Mgr. Pavel Čtvrtník (OŽP – část jednání)

EKOEKO s. r. o.: M. Mikeš,

Místo: kanceláře Města Vimperk

Byla projednána příprava revize projektu (DSP) výše uvedené stavby 05/2008 s těmito závěry:

- z majetkoprávních důvodů dojde k přemístění ATS pitné vody, čerpací stanice spl. odpadních vod, úpravám tras vodovodních a kabelových vedení v prostoru areálu dle dispozic zadavatele (došlo k prodeji pozemků ATS a ČS, v trase komunikace mezi ATS a ČS byly umístěny kanalizační sběrače a vodovod, bude nutné upravit trasy od ATS směrem k VDJ).
- bude zpracována dokumentace v podrobnosti pro stavební řízení zahrnující výše uvedené změny, přičemž bude požádáno o sloučené stavební a územní řízení
- územní řízení bude pokrývat pouze rozsah změn, ostatní trasy, u kterých nedojde ke změnám, budou pokryty stávajícím územním rozhodnutím. Projektant upozorňuje zadavatele, aby tyto trasy znovu majetkoprávně prověřil, aby v průběhu projednávání dokumentace nedošlo k odmítavým vyjádřením některých z vlastníků.
- pro uvedené změny zajistí projektant geodetické doměření v potřebném rozsahu
- rozsah kácení zeleně zůstane dle původního zaměření z dok z r. 2008
- zadavatel potvrdil, že z důvodu změny ÚR zahrnující i ATS, bude v případě potřeby možné upravit velikost budovy ATS, zejména s ohledem na současný standard a nároky strojně technologického vybavení
- v průběhu prací na projektu připraví projektant bilanci potřeby el. energie a žádost o zřízení nového odběrného místa, kterou investor potvrdí a zašle na E.ON.
- zadavatel zašle projektantovi platnou technickou mapu areálu a okolí
- z výše uvedených důvodů bude nutné upravit SOD, projektant připraví a zašle zadavateli návrh dodatku

V Českých Budějovicích dne 29. 8. 2018

Zaznamenal : Miroslav Mikeš