

č. dodatku objednatele: 000374 01 18  
č. smlouvy zhotovitele: 7443/MP

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen smlouva).

### Smluvní strany



#### Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Se sídlem: Sokolovská 217/42, Praha 9, PSČ 190 22  
Zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva  
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
IČO: 00005886  
DIČ: CZ00005886, plátce DPH  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 1930731349/0800  
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847

dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné

a

#### METROPROJEKT Praha a.s.

Se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město  
Zastoupená: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva  
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva  
IČO: 45271895  
DIČ: CZ45271895, plátce DPH  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 1418

dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé

Smluvní strany se v souladu se smlouvou č. 000374 00 18 (dále jen „Smlouva“) dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1:

1. Bod 2. Termíny a místo plnění, předání a převzetí, odst. 2.2.1. se mění a nově zní takto:  
„*Požadovaný termín předání DSP – do 4 měsíců od písemného pokynu Objednatele.*“  
Uvedená změna termínu předání DPS je vyvolána změnou zadání Objednatele, kdy na základě přípravných projektových prací provedených Zhotovitelem bylo zjištěno, že pro řádné zastavení průsaků vody je vhodné změnit původní zadání a projekt zpracovat tak, že některé práce budou provedeny z povrchu, s čímž původní zadání nepočítalo. Uvedená změna si vyžádá nutnost zajištění vyjádření správců případných inženýrských sítí, které by v případě provedení prací pouze zevnitř objektu nebylo nutné.
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven **ve dvou stejnopisech**, každý s platností originálu, z nichž zákazník obdrží jedno vyhotovení a dodavatel rovněž jedno vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne:

V Praze dne:

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
**Mgr. Martin Gillar**  
**předseda představenstva**  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

.....  
**Ing. David Krása**  
**předseda představenstva**  
METROPROJEKT Praha a.s.

.....  
**Ing. Ladislav Urbánek**  
**místopředseda představenstva**  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost

.....  
**Ing. Vladimír Seidl**  
**místopředseda představenstva**  
METROPROJEKT Praha a.s.