

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby : I1PU-2573-I/35 Janov - Gajer, mikrokoberec

Číslo SO/PS /  
číslo Změny SO/PS:  
SO 101/001Číslo ZBV:  
1.3

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

## Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré	Příjemce
1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
2	Zhotovitel
3	Projektant
4	Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Po celoplošném frézování tl. 10mm byla provedena pochůzka stavby za účasti objednatele, zhotovitele, TDI a AD. Při pochůzce byla označena místa poruch, které je nutno sanovat. Rozsah poruch byl patrný až po provedeném frézování. Bylo zjištěno, že rozsah poruch je ve větším rozsahu než předpokládala ZDS. Provedení sanací v označeném rozsahu je nutné pro dodržení požadované životnosti úpravy. Správce stavby nařídil provedení sanací ve zvýšeném množství (viz. Zápis v SD str. 406108). Celková výměra sanací je zaměřena (viz. Protokol 18218).

Tato změna byla vyvolána rozhodnutím HS PS a Investor jí nemohl v průběhu přípravy akce předvídat ani ovlivnit.

a) Změna vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, protože v době zpracování ZVS tyto skutečnosti nebyly známy a byly zjištěny před a v průběhu výstavby.

b) Změna je nezbytná pro realizaci stavby, její dokončení a kolaudaci tzn. naplnění podmínek stavebního povolení.

c) Změnu (dodatečné stavební práce) nelze technicky nebo ekonomicky oddělit od stavby, neboť takové oddělení by způsobilo ŘSD ČR finanční újmu tím, že při vypsání nové soutěže na tyto dodatečné práce a dodržení všech legislativních předpisů a lhůt by způsobilo posunutí termínu realizace prací a tím i nedodržení termínu dokončení stavby z důvodu na straně objednatele, což by následně vedlo k prodražení stavby k tíži ŘSD ČR.

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby : 11PU-2573-I/35 Janov - Gajer, mikrokoberec	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 101/001	Číslo ZBV: 1.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Komunikace		

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	4 318 854,96	4 318 854,96

## Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum - 3. 10. 2010	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV	jméno	datum - 9. 10. 2010	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum - 3. 10. 2010	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle §24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum 18. 10. 2010	p
Zhotovitel	jméno	datum - 3. 10. 2010	p
Číslo paré:			

4