

## DODATEK Č. 2

smlouvy o dílo, číslo smlouvy zhotovitele 171162, uzavřené dne 1. 6. 2017 v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

##### **Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: [redacted] generálním ředitelem  
IČO: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: [redacted]  
[redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted] projektový manažer

Tel: [redacted]  
Email: [redacted]

(dále jen jako „objednatel“)

#### 2. Zhotovitel:

##### **AQUATIS a.s.**

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 775  
Zastoupený: na základě pověření ze dne 15. 11. 2016 společně  
[redacted] generálním ředitelem  
[redacted] technickým ředitelem  
IČ: 46347526  
DIČ: CZ46347526  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Zástupce ve věcech technických: [redacted]  
Tel: [redacted]  
[redacted]

(dále jen jako „zhotovitel“)

Oba výše uvedení společně také jen jako „smluvní strany“

### II. Podstatné skutečnosti

1. Dne 1. 6. 2017 byla mezi výše uvedenými smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo (dále jen „SoD“), jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Brumovka, Brumov - Bylnice – PPO levý břeh - projektová dokumentace, AD**“. Předmět smlouvy zahrnuje zhotovení dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“), navazující inženýrské činnosti a podání žádosti o vydání stavebního povolení (dále jen „SP“) za účelem přípravy realizace stavby „Brumovka, Brumov – Bylnice – PPO levý břeh“ (dále jen „stavba“).

2. V rámci přípravných prací, které předcházely zpracování DSP, bylo provedeno posouzení odvedení vnitřních vod z budoucího chráněného území. Z výsledků vyplynulo, že na stávající jednotné kanalizační síti je nezbytné provést opatření, která by zabránila zpětnému vniknutí vody a zhoršení odtokových poměrů z chráněného území v případě povodňového stavu.
3. Smluvní strany se dohodly, že zajištění potřebného odtoku ze zahrazovaného území bude řešeno vybudováním objektu hradidlové komory (dále jen „HK“), jejíž realizace však není součástí již vydaného pravomocného územního rozhodnutí.
4. Proto se smluvní strany dohodly, že pro navrhované opatření na kanalizaci – vybudování HK - bude zpracována samostatná projektová dokumentace (PD) ve stupni DUR. Po vydání územního rozhodnutí na realizaci HK její zhotovitel zapracuje do společné projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení dle SoD ev. č. PM029638/2017-504. Stavební povolení tedy bude vydáno pro komplexní protipovodňové opatření vč. předmětné HK. V tomto smyslu byl uzavřen dodatek č. 1 této SoD.
5. Zhotovitel vypracoval technické řešení opatření předmětné HK na kanalizaci. V rámci zpracování související projektové dokumentace pro územní rozhodnutí bylo navrženo umístění HK na boční kanalizační větvi z Bylnice, a to na pozemek parc. č. 759/2 v k. ú. Bylnice (dále jen „předmětný pozemek“). Uvedený pozemek je jedinou technicky a ekonomicky opodstatnitelnou variantou umístění HK. Předmětný pozemek je ve spoluvlastnictví Města Brumov-Bylnice (dále jen jako „město Brumov – Bylnice“) a dvou nedostatečně identifikovaných minoritních spoluvlastníků.
6. Smluvní strany se na jednání dne 3. 7. 2018 za účasti zástupců města Brumov – Bylnice dohodly, že s ohledem na nemožnost získat souhlas minoritních spoluvlastníků (neboť je nelze zastihnout a je možné že se jedná o již zesnulé osoby), je třeba provést majetkoprávní vypořádání předmětného pozemku. K zajištění uvedeného majetkoprávního vypořádání se z titulu většinového spoluvlastníka předmětného pozemku zavázalo na citovaném jednání město Brumov – Bylnice.
7. Smluvní strany konstatují, že s ohledem na výše uvedené lze předpokládat očekávaný časový plán sestavený po uvážení správních lhůt:

|   |          |
|---|----------|
| Majetkoprávní vypořádání pozemku parc. č. 759/2 v k. ú. Bylnice   | 6 měsíců |
| Zápis v KN a souhlas vlastníka se stavbou   | 1 měsíc  |
| Projednání dokončeného konceptu dokumentace pro územní rozhodnutí pro předmětnou HK a podání žádosti o ÚR | 2 měsíce |
| Územní řízení k opatřením na kanalizaci včetně nabytí právní moci   | 2 měsíce |
| Zpracování územního rozhodnutí do DSP, projednání dokumentace DSP a podání žádosti o stavební povolení    | 2 měsíce |
| Stavební řízení a nabytí právní moci  | 2 měsíce |

8. S ohledem na skutečnosti popsané v předchozím odstavci se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění a částečnému rozdělení předmětu SoD (vč. rozdělení úhrady za provedené dílo), viz bod III. tohoto dodatku.

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. VI., odst. 2. smlouvy o dílo dohodly na změně předmětné smlouvy o dílo ve znění jejího dodatku č. 1 tak, jak je uvedeno dále:

### III. Změny smlouvy o dílo (SoD)

1. Identifikační údaje smluvních stran smlouvy o dílo č. 171162, uzavřené dne 1. 6. 2017 v čl. I se mění na znění, které je uvedeno výše v čl. I tohoto dodatku.
2. Článek II. „Předmět smlouvy“ odst. 5 smlouvy o dílo se ve skupině prací „**k žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu** „Brumovka, Brumov - Bylnice - PPO levý břeh“ (dále jen „DSP“)“ rozčleňuje na dvě části, a to:
  - a) Technická část projektu DSP (koncept DSP) v jednom tištěném vyhotovení + 1x elektronicky na CD
    - Konceptem DSP je myšleno zpracování díla v rozsahu článku II odst. 5 ve znění dodatku č. 1 SoD, včetně zapracování technického řešení HK. Koncept DSP nebude obsahovat dokladovou část DSP, která je předmětem bodu b) dle tohoto odstavce smlouvy.
  - b) Projednání, předání DSP v kompletním rozsahu dle SoD čl. II., bod 11, předání dokladové části projektu, podání kompletní žádosti o stavební povolení
3. Článek III. „Doba plnění díla“ odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní následovně:

Předání technické části projektu DSP objednateli (koncept DSP) 31. 10. 2018

Projednání, předání dokladové části projektu, podání kompletní žádosti o stavební povolení  
do 8 měsíců od majetkoprávního vypořádání

Předpokládaný termín předání pravomocného stavebního povolení 31. 10. 2019

Předání DPS do 120 dnů od doručení písemné výzvy objednatele ke zpracování DPS.
4. Článek IV. „Cena díla“ v souvislosti se změnou věcného členění díla se rovněž mění členění ceny díla a článek IV. smlouvy o dílo nově zní takto:

Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

| Část díla  | Cena bez DPH      | DPH               | Cena vč. DPH        |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|
| Geodetické a přípravné práce   | 232 000 Kč        | 48 720 Kč         | 280 720 Kč          |
| Technická část projektu DSP (koncept DSP)  | 266 000 Kč        | 55 860 Kč         | 321 860 Kč          |
| Projednání, předání DSP v kompletním rozsahu dle SoD čl. II., bod 11, předání dokladové části projektu, podání kompletní žádosti o stavební povolení | 121 500 Kč        | 25 515 Kč         | 147 015 Kč          |
| DPS  | 232 000 Kč        | 48 720 Kč         | 280 720 Kč          |
| <b>CELKEM</b>  | <b>851 500 Kč</b> | <b>178 815 Kč</b> | <b>1 030 315 Kč</b> |

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a nabývá účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz tohoto dodatku smlouvy o dílo včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Brně dne: 18. 10. 2018

V Brně dne: 26. 9. 2018

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.

.....  
generální ředitel

.....  
generální ředitel

.....  
technický ředitel