

## DOHODA O NAROVNÁNÍ

Uzavřená ke smlouvě o dílo 08/2016 -LK ze dne 20.6.2016

### **Muzeum středního Pootaví**

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v č. Budějovicích oddí. Pr, vložka 435

Sídlo: Zámek 1, 386 01 Strakonice

IČ: 00072150

DIČ: CZ00072150

Bankovní spojení: Komerční banka Strakonice

Č.úctu:930291/0100

Zastoupené:

**Dále jen „objednatel“**

a

### **DOMUS ATELIÉR**

Sídlo: Lidická 47, 370 01 České Budějovice

IČ:65968204

DIČ:CZ6603160861

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka České Budějovice

Číslo účtu: 6023990227/100

Zastoupený:

Dále jen „zhotovitel“

Uzavírají spolu následující dohodu:

1. Zhotovitel uznává, že se dostal do prodlení s plněním dle odst. 7.2 smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 20.6.2016, kdy jeho závazek spočívající v „provedení dokumentace pro stavební povolení do 120 dnů od podpisu smlouvy a „provedení projektové dokumentace pro provedení stavby (PDPS) do 50 kalendářních dnů od vydání pravomocného stavebního povolení nebyl proveden v určitém termínu.

V důsledku výše uvedeného zpoždění, které trvalo od 19.10.- 19.12.2016, tj. 61 dní (II. Etapa) a od 4.4. do 26.10.2017, tj. 206 dní (III. Etapa, odevzdání prováděcí stavební dokumentace) vznikl objednateli nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 146.773,-kč.

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude, s ohledem na důvody prodlení s dodáním plnění, které byly způsoby i vlivy, které zhotovitel nemohl sám ovlivnit, vůči zhotoviteli uplatňovat smluvní pokutu v celé výši, nýbrž pouze ve výši 65.000 Kč.
3. Smluvní pokuta dle odst. 2 této dohody bude ze strany zhotovitele uhrazena nejdéle do 30 dnů po uzavření této smlouvy, a to na účet objednatele uvedený v záhlaví této smlouvy (bude-li to nutné pro účetní potřeby, vystaví objednatel zhotoviteli příslušný daňový doklad). Zhotovitel bere na

vědomí, že v případě neuhrazení určené částky bude objednatel postupovat tak, že provede jednostranné započtení vůči nároku zhotovitele, které vznikne za výkon autorského dozoru.

Strakonice 1.12.2017