

# Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 037 300 18

evíd. číslo registru VZ:

64018019

č. smlouvy zhotovitele: 117095

## „Sanace skalního zářezu km 106,375 – 106,500 trati Pardubice - Liberec“

### Smluvní strany

#### **Objednatel:**

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: xxx

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: xxx  
xxx
- b) ve věcech technických: xxx  
xxx  
xxx

Kontaktní adresa, adresa pro zaslání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

#### **Zhotovitel:**

Název: **AZ SANACE a.s.**

Sídlo: Pražská 53/37, Vaňov, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 25033514

DIČ: CZ25033514

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1093

Zastoupená: **Mgr. Petrem Dvořákem**, členem představenstva

**Ing. Tomášem Novákem**, členem představenstva

Bankovní spojení: ČSOB a.s., ČS a.s., č. účtu: xxx, xxx

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. xxx
- b) ve věcech technických: xxx
- c) vedoucí prací: xxx
- d) vedoucí sanačních prací: xxx

Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele

(dále jen zhotovitel)

## **I. Preambule**

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Sanace skalního zářezu km 106,375 – 106,500 trati Pardubice - Liberec**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 037 300 18, číslo smlouvy zhotovitele: 117095 (dále jen „Smlouva o dílo“) s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujících důvodů:

Dne 11. 5. 2018 byla provedena prohlídka skalní stěny po očištění. Během očištění byla ve skalním svahu obnažena skrytá tektonická porucha oddělující skalní blok o objemu 5 m<sup>3</sup>. Navržené zajištění sítí pro blok tohoto objemu nepostačuje, a proto bylo technické řešení upřesněno. Oddělený skalní blok byl zajištěn 2 ks svorníků dl. 6 m. Uvedené změny vyvolaly vícepráce u položek č. 16 a 52.

V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že množství odpadu z očištěných skalních ploch je menší, než bylo původně předpokládáno v projektové dokumentaci. Uvedené zjištění vyvolalo méněpráce u položek číslo 09, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 a 43.

Technické řešení je v souladu s projektovou dokumentací.

V průběhu provádění prací byla nalezena součtová chyba ve výkazu výměr, která je v rámci položky 52 rovněž opravena.

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných méněprací a víceprací snížila o částku ve výši **0,39 Kč** (slovy: třicet devět haléřů).

Celková výše méněprací činní: **74 656,79 Kč**  
(slovy: sedmdesát čtyři tisíc šest set padesát šest korun českých sedmdesát devět haléřů).

Celková cena víceprací činní: **74 656,40 Kč**  
(slovy: sedmdesát čtyři tisíc šest set padesát šest korun českých čtyřicet haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení méněprací a víceprací činí **3 897 853,34 Kč**  
(slovy: tři miliony osm set devadesát sedm tisíc osm set padesát tři korun českých třicet čtyři haléřů).

## **II. Změny smlouvy**

**1) Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla, se doplňuje o následující odstavec:**

**3.8.** V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 12. 3. 2018 se v části „položkový soupis prací s výkazem výměr“ upravuje počet měrných jednotek u následujících položek:

- Položka č. 09 - ponížení měrných jednotek o 12,99 m<sup>3</sup>
- Položka č. 16 - navýšení měrných jednotek o 2 kusy
- Položka č. 35 - ponížení měrných jednotek o 12,99 m<sup>3</sup>
- Položka č. 36 - ponížení měrných jednotek o 23,4 t
- Položka č. 37 - ponížení měrných jednotek o 12,99 m<sup>3</sup>
- Položka č. 38 - ponížení měrných jednotek o 519,95 m<sup>3</sup>
- Položka č. 39 - ponížení měrných jednotek o 12,99 m<sup>3</sup>
- Položka č. 40 - ponížení měrných jednotek o 12,99 m<sup>3</sup>
- Položka č. 42 - ponížení měrných jednotek o 12,99 m<sup>3</sup>
- Položka č. 43 - ponížení měrných jednotek o 23,4 t
- Položka č. 52 - navýšení měrných jednotek o 28 m

**2) Čl. 5. Smlouvy o dílo s názvem Cena za dílo, odst. 5.1, se mění a nově zní:**

**5.1.** Cena za zhotovení díla byla stanovena na základě zadávacího řízení, je sjednána jako maximální a činí:

bez DPH: **3 897 853,34 Kč**

slovy: tři miliony osm set devadesát sedm tisíc osm set padesát tři korun českých třicet čtyři haléřů.

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

### **III. Závěrečná ustanovení**

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové dne 19.10.2018

V Ústí nad Labem dne 18.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....  
Ing. Lubor Hrubeš  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
ředitel Oblastního ředitelství  
Hradec Králové

.....  
Mgr. Petr Dvořák  
AZ SANACE a.s.  
člen představenstva

.....  
Ing. Tomáš Novák  
AZ SANACE a.s.  
člen představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne: