

## Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo

Evid. číslo zhotovitele: 2018/009; Evid. číslo objednatele: SML-PMŠ/K14/01/2018

### na akci

## „STAVEBNÍ ÚPRAVY A ROZŠÍŘENÍ KRYTÉHO BAZÉNU V ŠUMPERKU - TEPLOVOD“

### 1. Smluvní strany

#### 1.1 Zhotovitel:

#### **MARTECH HOLDING a.s.**

se sídlem: bří. Čapků 821, 783 91 Uničov  
zastoupený: Ing. Petrem Kaliankem, předsedou představenstva  
obchodní rejstřík: KS v Ostravě, sp. zn. B 2189  
bankovní spojení: UniCredit Bank a.s., č.ú. 2114757457/2700  
IČO: 25835289  
DIČ: CZ25835289  
Osoby oprávněné k jednání  
ve věcech obchodních: Petr Kalianko  
ing. Josef Pobežal, na základě plné moci  
ve věcech technických: Pavel Mazák

#### 1.2 Objednatel:

#### **PODNIKY MĚSTA ŠUMPERKA a.s.**

se sídlem: Slovanská 21, 787 01 Šumperk  
zastoupený: Mgr. Patrikem Tomášem Pavlíčkem, statutárním ředitelem  
obchodní rejstřík: K. S. v Ostravě, sp. zn. B 1224  
bankovní spojení: ČSOB a.s. Šumperk, 0277193933/0300  
IČO: 65138163  
DIČ: CZ65138163  
Osoby oprávněné k jednání:  
ve věcech obchodních: Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček  
ve věcech technických: Milan Jurčíček

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách SOD a předchozích dodatků, která se tímto dodatkem č.4 mění a doplňuje:

### Čl. 4 Čas plnění díla

Termín dokončení díla ke zkušebnímu provozu se posouvá z důvodu:

- kolize projektované trasy teplovodu s inženýrskými sítěmi podzemního vedení kabelu elektro neznámého původu ve startovací jámě protlaku, jeho obnažením a následným prověřováním původu.
- Změně hloubky startovací a cílové jámy s ohledem na existenci podzemních sítí vody, kanalizace a plynu v silničním tělese, které se nacházely v jiné hloubce než byly původně vytyčeny.
- Nárůstu objemu zemních prací spojených s výkopy ve větších hloubkách než bylo v PD.

- Doplnění odvzdušňovací technologie v trase teplovodu z důvodu nestejných hloubek uložení teplovodního potrubí z důvodu podzemních sítí.

Termín plnění díla v rozsahu podle článku č.2 této Smlouvy o Dílo včetně jejích dodatků č.1,2,3 je dohodnut oběma smluvními stranami takto:

Původní termín dokončení díla ke zkušebnímu provozu	30.09. 2018
<b>Nový termín dokončení díla ke zkušebnímu provozu</b>	<b>15.11. 2018</b>
Zkušební provoz do	15.05.2020
<b>Předání díla</b>	<b>nejpozději do 15.11.2018</b>

Zásyp kynet teplovodního potrubí bude proveden do 31.10.2018.  
Ostatní terénní úpravy budou provedeny do 15.11.2018.

## Čl. 5 Cena díla

5.1 Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

- 1.717.018,99 Kč **původní cena bez DPH dle dodatku č.3 k SoD**
- 42.508,00 Kč **vícepráce3-změna hloubky protlaku** (příloha č.1)
- 47.796,58 Kč **vícepráce4-změna délky protlaku** (příloha č.2)
- 29.861,60 Kč **vícepráce6-dopravní značení - protlak** (příloha č.3)
- 43.511,40 Kč **vícepráce7-zemní práce na trase od zídky k protlaku** (příloha č.4)
- 10.157,00 Kč **vícepráce8-odvzdušňovací šachta** (příloha č.5)

**1.890,854,17 Kč výsledná cena díla bez DPH (bez méněprací)**

Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 4 ke Smlouvě o Dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po 2 vyhotoveních.

Dodatek nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Uničově dne 21.09.2018

V Šumperku dne 20.09.2018

**za zhotovitele:**

**za objednatele:**

---

Ing. Josef Pobežal, ředitel společnosti  
MARTECH HOLDING a.s.  
na základě plné moci

---

Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček, statutární ředitel  
Podniky města Šumperka a.s.