



Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky: „Prodloužení podchodů v žst. Praha hl. n.“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00, Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-13893/2016/sij**

ISPROFOND: **327 321 4901/511 372 0011**

a

**účastníci Společnosti „SP+SPEU_Podchody Praha hl._P“ založené Smlouvou o Společnosti
ze dne 01. 12. 2016**

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

IČO: 25793349, DIČ: CZ25793349

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 6088

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, předsedou představenstva

Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva

Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

jako „Správce“ a „Společník 1“

číslo smlouvy: **16 412 206**

a

SUDOP EU a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 05165024, DIČ: CZ05165024

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 21645

zastoupena: **Ing. Tomášem Slavičkem**, statutárním ředitelem

jako „Společník 2“

**zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 01. 12. 2016**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **16 412 206**

Preambule

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 jsou následující skutečnosti:

Změny v technickém řešení výstupního objektu prodloužení severního podchodu na základě koordinace s projektem CR City.

Zvětšení rozsahu úpravy nástupišť spočívající v rekonstrukci nástupištních zídek, který vychází z provedených průzkumů. V návaznosti na tyto úpravy nástupišť byl zohledněn i dodatečný požadavek Oblastního ředitelství Praha na výměnu nákladních výtahů na nástupištích 5-7.

Výše uvedené skutečnosti vedou k úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-13893/2016/sij, číslo smlouvy Zhotovitele: 16 412 206, uzavřené dne 12. 01. 2017 a jejího dodatku č. 1 a 2, takto:

1) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo - Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je Přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto dodatku č. 3 v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS. Objednatel zašle správci registru smluv elektronický obraz dodatku č. 3 a jeho příloh a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendářních dnů od uzavření dodatku.
3. Ostatní články předmětné smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-13893/2016/sij, číslo smlouvy Zhotovitele: 16 412 206, tímto dodatkem č. 3 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 3 Smlouvy je tato jeho příloha:

Příloha č. 5 Smlouvy: Harmonogram plnění – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3

Objednatel:

V Praze dne

18-10-2018

Za Zhotovitele:

V Praze dne

Ing. Petr Hofmanz
Ředitel Stavební správy západ
Správa železniční dopravní cesty, státní
organizace

Ing. Tomáš Slavíček
předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ivan Pomykáček
místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Ing. Tomáš Slavíček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
SUDOP EU a.s.

Ivan Pomykáček
na základě Smlouvy o společnosti a Plné moci
SUDOP EU a.s.

Příloha č. 5
Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	12.01.17 ihned po podpisu Smlouvy	-	-
1. <u>Dílčí termín plnění</u>	<u>do 10 měsíců</u> od podpisu Smlouvy 12.11.17	Potvrzení koncepce stavby na základě Přípravné dokumentace, Posuzovacího a Schvalovacího protokolu a rovněž Zadávací dokumentace na projekt. Potvrzení dotčených pozemků a nemovitostí ÚR	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/06/16.
2. <u>Dílčí termín plnění</u>	<u>do 14 měsíců</u> od podpisu Smlouvy 12.03.18	Odevzdání projektu stavby k připomínkám	Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/06/16.
3. <u>Dílčí termín plnění</u>	30.08.18	Odevzdání dokumentace se zapracovanými připomínkami a předání dokumentace k notifikaci, doložení obeslání veškerých orgánů státní správy a dotčených organizací k vyjádření vůči projektu	Předávací protokol (pro Část Díla). Průkaz předání PS k notifikaci. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/06/16.

<p>4. <u>Dílčí termín plnění</u></p>	<p>15.11.18</p>	<p>Odevzdání kompletního PS, dokumentace pro zadání stavby, notifikace, BOZP v přípravě, podání žádosti o stavební povolení, odevzdání návrhu žádosti o spolufinancování stavby z fondu EU</p>	<p>Protokol o provedení díla, Podané žádosti o SP. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/06/16.</p>
<p>5. <u>Dílčí termín plnění</u></p>	<p>28.02.19</p>	<p>Získání Stavebního povolení</p>	<p>Vydání pravomocného stavebního povolení. Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/06/16.</p>
<p>6. <u>Dílčí termín plnění</u></p>	<p>(předpoklad 06/2019 – 01/2023) + 5 měsíců AD po realizaci stavby</p>	<p>Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 44 měsíců</p>	<p>Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta.</p>
<p>7. <u>Dílčí termín plnění</u></p>	<p>30.7.2018</p>	<p>Odevzdání studie pěšího propojení ŽST Praha hlavní nádraží – Španělská ulice a upraveného SO180</p>	<p>Předávací protokol (pro Část Díla). Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla a respektování OP/P/06/16.</p>
<p><u>Termín dokončení Díla</u></p>	<p><u>předpoklad do 06/2023</u> (v závislosti na zahájení 6. díl. termínu plnění)</p>	<p>-</p>	<p>Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)</p>

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **126919**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: ddfa9970-4471-495c-811f-d06334dd014c

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **22.10.2018 10:30:02**



8ce7131a-b9fe-4736-b7e3-1b4247c8b651