

2018/0272/OIN

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 2803201801, č. objednatele 2018/0272/OIN uzavřené dne 05.04.2018, v souvislosti s provedením díla:

### „Obnova části městských hradeb“

**Objednatel:** **Město Uherské Hradiště**  
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
zastoupené: **Ing. Stanislavem Blahou** - starostou města  
IČ: 00291471  
DIČ: CZ00291471  
bankovní spojení: Česká spořitelna a s., Uherské Hradiště  
č. účtu: 27-1543078319/0800

ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. Jakub Talák, odbor investic, tel. 572 525 279  
mobil: 605 203 071, e-mail: Jakub.Talak@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** **HaServices s.r.o.**  
Sídlo: Huštěnovice 367, 687 03 Babice

zapsán v obchodním rejstříku či jiném veřejném rejstříku – obchodním rejstříku u KS Brno pod značkou C92367

zastoupen: Ing. Zdeněk Habáň  
IČ: 04877551  
DIČ: CZ04877551  
bankovní spojení:   
č. účtu: 

ve věcech technických je oprávněn jednat:



(dále jen zhotovitel)

### Článek I. Prohlášení stran

1. Shora uvedené smluvní strany prohlašují, že spolu dne 05.04.2018 uzavřely smlouvu o dílo č. zhotovitele 2803201801, č. objednatele 2018/0272/OIN (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „**Obnova části městských hradeb**“ v Uherském Hradišti.
2. V souladu s ust. článku č. XIII. „Změna smlouvy“ smlouvy, uzavírají smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek ke smlouvě tak, aby smlouva vyhovovala jejich současným potřebám a záměrům.

## Článek II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna konečného termínu dokončení díla, kterou nebylo možné při zadání veřejné zakázky malého rozsahu a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Vzhledem k výskytu spodní vody, který byl zjištěn při provádění zemních prací v průběhu realizace, bylo nutno provést změny projektové dokumentace na základě tohoto zjištění. Z tohoto důvodu se nyní prodlužuje termín dokončení části díla o dobu, po kterou nebylo možné stavební práce provádět.


1. **Mění se článek č. I. „Termíny plnění“, odstavec 2** smlouvy, a to následovně:
  2. Zhotovitel je povinen dokončit práce následovně:
    - 2.1. Na části díla, označeném v projektové dokumentaci jako SO 01 – Hradební zeď, je povinen dokončit práce a předat tuto část objednateli v termínu nejpozději do 15.10.2018.
    - 2.2. Na zbylé části díla, označené v projektové dokumentaci jako SO 02 – Dešťová kanalizace, SO 03 – Veřejné osvětlení a SO 04 – Účelová komunikace, je povinen dokončit práce a předat tuto část objednateli v termínu nejpozději do 30.11.2018.
2. **Doplňuje se článek č. V. „Platební podmínky“, o nový odstavec 9**, a to následovně:
  9. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu i po ukončení a řádném předání a převzetí části díla, která je v projektové dokumentaci označena jako SO 01 – Hradební zeď.
3. Ostatní ustanovení smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

## Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
3. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu se schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1295/77/RM/2018/Veřejný, ze dne 26.03.2018.

V Uherském Hradišti dne 12. 10. 2018

Za objednatele



Ing. Stanislav Blaha  
starosta města

V Huštěnovicích dne 9. 10. 2018

Za zhotovitele



Ing. Zdeněk Habáň  
jednatel HaServices s.r.o.