

Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. 4 a Pod-čl. 5.2 Smlouvy na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb č. **10PU-001698** na služby „**I/16 Pilníkov most ev.č. 16-075, I/16 Pilníkov most ev.č.16-076, I/16 Pilníkov most ev.č. 16-077, DSP + PDPS, VD ZDS+ IČ + AD**“, kterým se výše uvedená smlouva mění a doplňuje v článku:

Článek 5.

Lhůty plnění

Původní ustanovení dle Smlouvy

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.2. Podání žádosti o vydání stavebního povolení, popř. vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru:

I/16 Pilníkov most ev.č. 16-075	nejpozději do 30.9.2018
I/16 Pilníkov most ev.č.16-076	nejpozději do 30.9.2018
I/16 Pilníkov most ev.č. 16-077	nejpozději do 30.9.2018

5.1.3. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – soupis prací:

I/16 Pilníkov most ev.č. 16-075	nejpozději do 30.9.2018
I/16 Pilníkov most ev.č.16-076	nejpozději do 30.9.2018
I/16 Pilníkov most ev.č. 16-077	nejpozději do 30.9.2018

se mění dle Dodatku č. 1 následovně:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

5.1.2. Podání žádosti o vydání stavebního povolení, popř. vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru:

I/16 Pilníkov most ev.č. 16-075	nejpozději do 31.12.2018
I/16 Pilníkov most ev.č.16-076	nejpozději do 31.12.2018
I/16 Pilníkov most ev.č. 16-077	nejpozději do 31.12.2018

5.1.3. Vybrané dokumenty zadávací dokumentace stavby – soupis prací:

I/16 Pilníkov most ev.č. 16-075	nejpozději do 31.12.2018
I/16 Pilníkov most ev.č.16-076	nejpozději do 31.12.2018
I/16 Pilníkov most ev.č. 16-077	nejpozději do 31.12.2018

Zdůvodnění prodloužení termínu :

Projednávání projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) s dotčenými orgány státní správy (DOSS), které je oproti původním předpokladům komplikované a časově velmi náročné. Přes urgency se nepodařilo včas získat všechna vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí (velká část orgánů státní správy je mimo režim závazných správních lhůt).

Článek 6.

Cena za poskytování služeb

se doplňuje bod 6.5

V souladu s čl. 4 – Dodatečné služby z důvodu zvětšení rozsahu služeb (doplňkový inženýrsko-geologický průzkum pro zodpovědný návrh založení nově navrhovaných rámových konstrukcí mostů) se cena za poskytování služeb mění následovně:

Smluvní cena:	1 645 800,00 Kč bez DPH
<u>Dodatek č. 1</u>	<u>48 000,00 Kč bez DPH</u>

Smluvní cena vč. Dodatku č. 1	1 693 800,00 Kč bez DPH
DPH	355 698,00 Kč
Smluvní cena vč. Dodatku č. 1	2 049 498,00 Kč bez DPH

Závěrečná ustanovení:

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o poskytování služeb č. 10PU-001698 ze dne 24.5.2018, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

V Hradci Králové dne 27 -09- 2018

V Hradci Králové dne 28.9.2018

Ředitelství silnic a dálnic

M-PROJEKCE s.r.o.